

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C. : CABO900616EH0

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>OSCAR IVAN CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>06/06/2022</u>		<u>BERZUNZA</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN</u> <u>HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN</u> <u>ASENTAMIENTO DZIBALCHEN</u>	R.F.C.:	<u>CABO900616EH0</u>
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>DZIBALCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FISM-010/2022</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
IMPORTE C/I.V.A.	<u>\$ 1,554,259.29</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	<u>\$466,277.79</u>	FACTURA No.:	

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 1,087,490.65 SON: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 M.N.


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 06 DE JUNIO DE 2022

AVANCE DE LA OBRA: 99.97%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	1,339,455.55
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	401,963.61
SUBTOTAL:	\$	937,491.94
IVA 16%	\$	149,998.71
SUBTOTAL:	\$	1,087,490.65
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	1,087,490.65


C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBED COLLIGCHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 R.F.C. : CABO900616EH0


ESTADO DE CUENTA


PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: DZIBALCHEN


CONTRATO: HAH-DOP-FISM-010/2022
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 06/06/2022

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACION No.
\$ 1,339,878.70			\$ 401,963.61	06/06/2022	1 (UNICA)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCION DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNICA)	DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022	\$ 1,339,455.55	\$ 401,963.61	\$ 937,491.94	\$ 149,998.71	\$ 1,087,490.65	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,087,490.65
TOTAL		\$ 1,339,455.55	\$ 401,963.61	\$ 937,491.94	\$ 149,998.71	\$ 1,087,490.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,087,490.65
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$	423.15	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)		\$				


 C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. IRVIN OBED COLUCHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 R.F.C. : CABO900616EH0

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-010/2022
 ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 06/06/2022

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: DZIBALCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,550.50	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 4,550.50
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 11.20	1,628.00	-	1,566.00	1,566.00	-	\$ 17,539.20
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.	M2	\$ 21.27	1,020.00	-	950.00	950.00	-	\$ 20,206.50
	0 TERRACERIAS								
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$ 533.62	101.00	-	102.60	102.60	1.60	\$ 54,749.41
SRECOMP	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.	M3	\$ 113.56	228.00	-	217.50	217.50	-	\$ 24,699.30
	0 PAVIMENTOS								
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.	M3	\$ 1,010.90	150.00	-	139.20	139.20	-	\$ 140,717.28
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 506.83	1,250.00	-	1,160.00	1,160.00	-	\$ 587,922.80

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 R.F.C. : CABO900616EHO

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-010/2022
 ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 06/06/2022

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: DZIBALCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 363.31	540.00	-	580.00	580.00	40.00	\$ 210,719.80
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 420.26	540.00	-	580.00	580.00	40.00	\$ 243,750.80
0	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
STOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 487.44	15.00	-	14.00	14.00	-	\$ 6,824.16
EXT-01	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION	M3	\$ 95.05	156.00		156.00	156.00	-	\$ 14,827.80
EXT-02	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 43.01	156.00		156.00	156.00	-	\$ 6,709.56
EXT-03	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 39.99	156.00		156.00	156.00	-	\$ 6,238.44
SUBTOTAL									\$ 1,339,455.55



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL



C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C. : CABO900616EHO


CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN
 ASENTAMIENTO DZIBALCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: DZIBALCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-010/2022
 ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 06/06/2022

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,550.50	1.00	\$ 4,550.50
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 11.20	1,566.00	\$ 17,539.20
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.	M2	\$ 21.27	950.00	\$ 20,206.50
	0 TERRACERIAS				
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA,	M3	\$ 533.62	102.60	\$ 54,749.41
5RECOMP	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.	M3	\$ 113.56	217.50	\$ 24,699.30
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO,	M3	\$ 1,010.90	139.20	\$ 140,717.28
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO	M2	\$ 506.83	1,160.00	\$ 587,922.80
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 363.31	580.00	\$ 210,719.80
B1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 420.26	580.00	\$ 243,750.80
	0 OBRAS COMPLEMENTARIAS				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 487.44	14.00	\$ 6,824.16
EXT-01	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION	M3	\$ 95.05	156.00	\$ 14,827.80
EXT-02	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 43.01	156.00	\$ 6,709.56
EXT-03	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 39.99	156.00	\$ 6,238.44
				SUBTOTAL	\$ 1,339,455.55
				I. V. A.	\$ 214,312.89
				TOTAL	\$ 1,553,768.44


 C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
 REPRESENTANTE LEGAL