

# MATERIALES SAN MARTIN

CALLE 18 A-SN SAN MARTIN, CODIGO POSTAL 24900, CALKINI, CAMP. MEXICO.

R.F.C. : BEML651025NA7

ESTIMACIÓN No.:	<u>2 (FINIQUITO)</u>	CONTRATISTA:	<u>LOURDES CASTALIA BERZUNZA</u>
FECHA:	<u>28/05/2022</u>		<u>MOGUEL</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECINUEVE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO</u>	R.F.C.:	<u>BEML651025NA7</u>
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
SITUACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FISM-006/2022</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ <u>1,375,922.76</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ <u>412,776.82</u>	FACTURA No.:	

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:


\$ 305,679.23 SON: TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS  
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO DE 2022 AL 28 DE MAYO DE 2022

AVANCE DE LA OBRA: 100.00%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	376,473.04
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	112,956.46
SUBTOTAL:	\$	263,516.58
IVA 16%	\$	42,162.65
SUBTOTAL:	\$	305,679.23
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	305,679.23

  
LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

## MATERIALES SAN MARTIN

CALLE 18 A-SN SAN MARTIN, CODIGO POSTAL 24900, CALKINI, CAMP. MEXICO.

R.F.C. : BEML651025NA7


### ESTADO DE CUENTA


PERIODO: DEL 20 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2022  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECINUEVE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-006/2022  
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)  
 FECHA: 28/05/2022

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2022	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACION No.
\$ 1,186,140.31			\$ 355,842.09	28/05/2022	2 (FINIQUITO)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCION DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2022	\$ 809,618.77	\$ 242,885.63	\$ 566,733.14	\$ 90,677.30	\$ 657,410.44	NO APLICA			\$ 657,410.44
2 (FINIQUITO)	DEL 20 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2022	\$ 376,473.04	\$ 112,956.46	\$ 263,516.58	\$ 42,162.65	\$ 305,679.23	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 305,679.23
TOTAL		\$ 1,186,091.81	\$ 355,842.09	\$ 830,249.72	\$ 132,839.95	\$ 963,089.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,089.67
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$ 48.50			SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)				\$ -	

  
 LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 ARQ. KENNIA DE VILLAMONTE ZAPATA  
 SUPERVISOR DE OBRA







