

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
02(FINIQUITO)
15-jun-22

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN




NOMBRE DEL CONTRATISTA EDIFICACION APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V.	DOMICILIO AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS #461
CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO HOPELCHEN
R.F.C. EAS140115CH8	R.P.P. C.M.I.C. I.M.S.S.
TELEFONO (981) 8139449	

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VEITIUENO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 17-may-22 TERMINO : 15-jun-22
UBICACIÓN: BECANCHEN MUNICIPIO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VEITIUENO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN.	

CONTRATO No. HAH-DOP-FISM-011/2022	FECHA DEL CONTRATO 16-may-22	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA \$ 1,376,993.25	ANTICIPO C /IVA \$ 413,097.98	PERIODO DE ESTIMACION: DEL : 02-jun-22 AL : 15-jun-22
---------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	---

BUENO POR \$ 509,260.65	
RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
LA CANTIDAD DE : \$ 509,260.65 ( QUINIENTOS NUEVE MIL, DOCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)	

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
MORTIZACION DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ 218,296.59	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 627,204.52
0.2 % AL MILLAR		MAS EL 16% I.V.A.	\$ 100,352.72
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	\$ 218,296.59
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 509,260.65
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 218,296.59		

 LIC. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUEPERSVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBED COLLA CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	--	--



# EDIFICACION APLICADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: BECANCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VEINTIUNO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN.

UBICACION: BECANCHEN  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-011/2022

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,376,993.25

IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 413,097.98

FECHA DE  
CONTRATO:

16/05/2022

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

PERIODO REPROGRAMADO:

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 17-may-22

INICIO: -

INICIO: 02-jun-22

TERMINO: 15-jun-22

TERMINO: -

TERMINO: 15-jun-22

ESTIMACION:2(FINIQUITO)

### ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION ESTIMACION S/IVA	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
						2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP.OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL		
1(UNO)	17/05/2022 AL 01/06/2022	\$ 559,774.11	\$ 89,563.86	\$ 649,337.97	\$ 194,801.39					\$ 454,536.58
(FINIQUITO)	02/06/2022 AL 15/06/2022	\$ 627,204.52	\$ 100,352.72	\$ 727,557.24	\$ 218,296.59				\$ -	\$ 509,260.65
<b>TOTAL</b>		\$ 1,186,978.63	\$ 189,916.58	\$ 1,376,895.21	\$ 413,097.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,797.23
<b>SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A.</b>		\$	98.04	<b>SALDO DEL ANTICIPO C/I.V.A.</b>		\$	-	\$	-	

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE LUIZ GONZALEZ RUIZ  
CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA  
SUPERVISOR DE OBRA

\_\_\_\_\_  
ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



EDIFICACION APPLICADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VENTIUNO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN.

UBICACION: BECANCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

FECHA: 16-may-22

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-011/2022

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,376,993.25

IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 413,097.98

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 17-may-22

TERMINO: 15-jun-22

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -

TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 12-jun-22

TERMINO: 15-jun-22

ESTIMACION No.:

02(FINIQUITO)

FECHA: 15-jun-22

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION					IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
	<b>CALLE 11</b>									
	<b>PRELIMINARES</b>									
<b>SLET</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA		\$ 4,348.23	1.00		1.00	1.00		\$ 4,348.23
								<b>TOTAL PRELIMINARES</b>		<b>\$ 4,348.23</b>
<b>SLOS</b>	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO.	M2		\$ 751.18	1396.01		768.48	749.010		\$ 577,266.81
<b>SJCR</b>	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA"(BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML		\$ 86.32	668.83		498.43	668.81		\$ 43,024.48
								<b>TOTAL DE PAVIMENTOS</b>		<b>\$ 620,291.29</b>
<b>STOMAS</b>	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA		\$ 613.00	5.00		5.00	5.00		\$ 2,565.00
								<b>TOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIAS</b>		<b>\$ 2,565.00</b>
								<b>SUBTOTAL DE ESTIMACION</b>		<b>\$ 627,204.52</b>

LIC. JORGÉ LUIS GONZALEZ RUIZ  
CONTRATISTA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA  
SUPERVISOR DE OBRA



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO EN CALLES DIECIOCHO, VEINTE Y VEITIUENO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO  
 CONTRATO: HAH-DOP-FISM-011/2022 \$ 1,376,993.25 \$ 413,097.98  
 CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:  
 INICIO: 17-may-22  
 TERMINO: 10-jun-22

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO ESTIMACION:  
 INICIO: 02/junio/2022  
 TERMINO: 15/junio/2022

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
	<b>CALLE 11</b>				
	<b>PRELIMINARES</b>				
<b>5LET</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$4,348.23	1.00	\$ 4,348.23
<b>STRAZO</b>	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTE DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 13.40	1395.9800	\$ 18,706.13
<b>SR002B</b>	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO.	M2	\$ 21.89	1,395.98	\$ 30,558.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$ 53,612.36</b>
<b>TERRACDERIAS</b>					
<b>5BAN</b>	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 96.24	90.74	\$ 8,732.82
<b>SCAYAC</b>	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 45.78	90.74	\$ 4,154.08
<b>SACA1</b>	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA	M3	\$ 38.59	90.74	\$ 3,501.66
<b>SRECOI</b>	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 85%.	M3	\$ 116.16	69.80	\$ 8,107.97
<b>TOTAL DE TERRACERIAS</b>					<b>\$ 24,496.52</b>
<b>PAVIMENTOS</b>					
<b>SLOS</b>	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.	M2	\$ 751.18	1,416.48	\$ 1,063,280.27
<b>SJCR</b>	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	\$ 86.32	498.43	\$ 43,024.48
<b>TOTAL DE PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 1,106,304.75</b>
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
<b>STOMAS</b>	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 513.00	5.00	\$ 2,565.00
<b>TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					<b>\$ 2,565.00</b>
<b>SUB. TOTAL</b>					<b>\$ 1,186,978.63</b>
<b>IVA 16 %</b>					<b>\$ 189,916.58</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,376,895.21</b>