



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA, CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTADO POR EL C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS A QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK”, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-013/2022, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FISM-013/2022 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 19 DE MAYO DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,873,453.40 (SON: UN MILLON, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL). I.V.A. INCLUIDO.



SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 	POR EL CONTRATISTA 
LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTANTE LEGAL

### TESTIGOS

	
ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. JOSE FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA



## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA:** URB. - URBANIZACION

**SUBPROGRAMA:** URB. - URBANIZACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK  
ASENTAMIENTO ICH EK.**

Fecha: 17 DE JUNIO DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del

REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

proyecto:

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

#### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 19 DE MAYO DE 2022, **Fecha de Término:** 17 DE JUNIO DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI ( X ) NO ( )

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO.

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,874,118.10	-----	-----	\$ 1,874,118.10	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$ 1,873,453.40	-----	-----	\$ 1,873,453.40	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL (FISM)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA**

**FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.

**TERRACERIAS**

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.

CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE



LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2  
COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 29 DE ABRIL DE 2022  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-013/2022.

**9.- El Comité participó en la realización de la obra** SI ( X ) NO ( )

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

**1.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

NINGUNA

**2.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ( ) Estatal ( ) Municipal ( X )

**1.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**2.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

JOSE FILIBERTO CHI YE

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

c. Josue Jo. Huehin Root-

Vocal de Control y Vigilancia:

c. Amos. Uinel Uicab Aké'

Secretario:

c. Luis Tree vitz.

Vocal #1:


c. Gregorio Pech. Chen




**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO LARA CALDERON**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO **LAS 16:00 HORAS** DEL DIA **17 DE JUNIO DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI**, EL SUPERVISOR DE OBRA **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADO POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK**, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-013/2022** DE FECHA **29 DE ABRIL DE 2022** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA **URB.- URBANIZACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FISM-013/2022** CON FECHA **18 DE MAYO DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **19 DE MAYO DE 2022** AL **17 DE JUNIO DE 2022**, ES DECIR UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO EL **19 DE MAYO DE 2022** Y FUE CONCLUIDO EL DIA **17 DE JUNIO DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCION: **\$1,873,453.40 (SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 MN.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

### REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

#### PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.

#### TERRACERIAS

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.

CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	17/JUNIO/2022	19/MAYO/2022 AL 17/JUNIO/2022	\$1,311,268.49	\$1,311,268.49

\*Los importes ya incluyen I.V.A

\*En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley.

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- ALBUM FOTOGRAFICO.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA DE OBRA.
- CATALOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



---

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA


POR EL CONTRATISTA



---

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS  
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



---

ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOS DE OBRAS PÚBLICAS