

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

ESTIMACIÓN No.:	<u>2 (FINIQUITO)</u>	CONTRATISTA:	<u>CESAR ANTONIO CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>24/05/2022</u>		<u>CASTELLANOS</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC.</u>	R.F.C.:	<u>CACC600103374</u>
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>SUCTUC</u>	REG. I.M.S.S.:	
CONTRATACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FISM-007/2022</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ <u>2,486,294.41</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ <u>745,888.33</u>	FACTURA No.:	

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:


\$ 898,223.81 SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 81/100 M.N.


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE MAYO DE 2022

AVANCE DE LA OBRA: 100.00%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	1,106,193.90
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	331,863.03
SUBTOTAL:	\$	774,330.87
IVA 16%	\$	123,892.94
SUBTOTAL:	\$	898,223.81
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	898,223.81


CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. WILFRIDO JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374


ESTADO DE CUENTA


PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC.
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: SUCTUC


CONTRATO: HAH-DOP-FISM-007/2022
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 24/05/2022

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO DEL 05 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACION No.
\$ 2,143,357.25			\$ 643,007.18	24/05/2022	2 (FINIQUITO)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCIÓN DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	DEL 05 DE MAYO AL 12 DE MAYO DE 2022	\$ 1,037,147.18	\$ 311,144.15	\$ 726,003.03	\$ 116,160.48	\$ 842,163.51	NO APLICA			\$ 842,163.51
2 (FINIQUITO)	DEL 13 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2022	\$ 1,106,193.90	\$ 331,863.03	\$ 774,330.87	\$ 123,892.94	\$ 898,223.81	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 898,223.81
TOTAL		\$ 2,143,341.08	\$ 643,007.18	\$ 1,500,333.90	\$ 240,053.42	\$ 1,740,387.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740,387.32
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$ 16.17	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)		\$ -					


 CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. IRVIN OBED COLLUCHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. WILFRIDO JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.
 R.F.C. : CACC600103374

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC.
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: SUCTUC

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-007/2022
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 24/05/2022

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC								
	PRELIMINARES								
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 2,981.09	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 2,981.09
0	PAVIMENTOS								\$ -
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 485.63	2,064.40	-	2,127.45	2,127.45	63.05	\$ 1,033,153.54
SLOS B	LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM DE 12 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 794.08	72.00		72.00	72.00	-	\$ 57,173.76
0	OBRAS COMPLEMENTARIAS								\$ -
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CMS DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 545.99	4.00		4.00	4.00	-	\$ 2,183.96
EST-001	LOSA DE AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR VIGUETA Prensada T-12-5, CAPA DE COMPRESION CONCRETO F'C= 250 KG/CM DE 5 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, INCLUYE: CIMBRA.	M2	\$ 1,201.02	5.75		5.75	5.75	-	\$ 6,905.87
DEMO-001	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK A MANO, INCLUYE: MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO, CASTILLO Y/O CADENA REFORZADA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A 20 MTS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 611.66	0.30		0.30	0.30	-	\$ 183.50
20IRVING	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING DE 0.50 X 0.20 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 1,204.06	3.00		3.00	3.00	-	\$ 3,612.18
SUBTOTAL									\$ 1,106,193.90

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. WILFRIDO JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.

R.F.C. : CACC600103374

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC
 ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC.
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: SUCTUC

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-007/2022
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 24/05/2022

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 2,981.09	1.00	\$ 2,981.09
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 12.14	2,672.40	\$ 32,442.94
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.	M2	\$ 21.41	2,672.40	\$ 57,216.08
	0 TERRACERIAS				
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 98.07	4.68	\$ 458.97
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER. AL 2DO. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 42.99	4.68	\$ 201.19
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 36.99	4.68	\$ 173.11
5RECOMP	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.	M3	\$ 118.45	336.81	\$ 39,895.14
	0 PAVIMENTOS				\$ -
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA	M3	\$ 1,022.96	269.45	\$ 275,636.57
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR	M2	\$ 485.63	2,127.45	\$ 1,033,153.54
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 391.67	806.00	\$ 315,686.02
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 15X20X30 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 437.11	684.00	\$ 298,983.24
5LOS B	LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM DE 12 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 794.08	72.00	\$ 57,173.76
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLÉS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 587.64	28.00	\$ 16,453.92

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CALLE 20 No. 108 ENTRE 19 Y 21 COLONIA CENTRO, CALKINI, CAMPECHE.
R.F.C. : CACC600103374

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2022
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUCTUC
 ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUCTUC.
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: SUCTUC

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-007/2022
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 24/05/2022

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CMS DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 545.99	4.00	\$ 2,183.96
EST-001	LOSA DE AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR VIGUETA PRENSADA T-12-5, CAPA DE COMPRESION CONCRETO F'C= 250 KG/CM DE 5 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, INCLUYE: CIMBRA.	M2	\$ 1,201.02	5.75	\$ 6,905.87
DEMO-001	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK A MANO, INCLUYE: MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO, CASTILLO Y/O CADENA REFORZADA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A 20 MTS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 611.66	0.30	\$ 183.50
20IRVING	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING DE 0.50 X 0.20 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 1,204.06	3.00	\$ 3,612.18
SUBTOTAL					\$ 2,143,341.08
I. V. A.					\$ 342,934.57
TOTAL					\$ 2,486,275.65



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL