

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
2(FINIQUITO)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN



NOMBRE DEL CONTRATISTA VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	DOMICILIO CALLE 12 No. 8 ENTRE CALLE 27 Y 29, COL. GUADALUPE, SEYBAPLAYA, CHAMPOTON
CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO HOPELCHEN
R.F.C. VEC160111AA4	R.P.P. C.M.I.C. I.M.S.S.
TELEFONO 9811268212	

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD RAMON CORONA, ASENTAMIENTO RAMON CORONA.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 13-may-22 TERMINO : 11-jun-22
UBICACIÓN: RAMON CORONA MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD RAMON CORONA, ASENTAMIENTO RAMON CORONA.	

CONTRATO No. HAH-DOP-FISM-009/2022	FECHA DEL CONTRATO 12-may-22	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA \$ 1,700,777.28	ANTICIPO C /IVA \$ 510,233.18	PERIODO DE ESTIMACION: DEL : 08-jun-22 AL : 11-jun-22
---------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	---

RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	BUENO POR \$ 683,808.43
LA CANTIDAD DE : \$ 683,808.43 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS OCHO PESOS 43/100 M.N.)	

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ 293,204.37	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 842,252.41
0.2 % AL MILLAR		MÁS EL 16% I.V.A.	\$ 134,760.39
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	\$ 293,204.37
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 683,808.43
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 293,204.37		

C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUEPERSVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBESO COLLI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	--	---

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: RAMON CORONA

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD RAMON CORONA, ASENTAMIENTO RAMON CORONA.

UBICACION: RAMON CORONA
MUNICIPIO: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-009/2022

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,700,777.28

IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 510,233.18

ESTADO: CAMPECHE

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 13-may-22
TERMINO: 11-jun-22

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 08-jun-22
TERMINO: 11-jun-22

ESTIMACION: 2(FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO C/IVA	DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
						2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP.OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL		
1 (UNO) 2(FINIQUITO)	13/05/2022 A 07/06/2022	\$623,643.00	\$ 99,783.36	\$ 723,429.36	\$ 217,028.81					\$ 506,400.55
	08/06/2022 A 11/06/2022	\$ 842,252.41	\$ 134,760.39	\$ 977,012.80	\$ 293,204.37					\$ 683,808.43
TOTAL		\$1,465,895.41	\$ 234,543.75	\$ 1,700,442.16	\$ 510,233.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,190,208.98
SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A.		\$	335.12	SALDO DEL ANTICIPO C / I.V.A.						

Manuel Talango

C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
CONTRATISTA



ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

UBICACION: RAMON CORONA
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAGACOSECHAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD RAMON CORONA, ASENTAMIENTO RAMON CORONA.

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-009/2022

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,700,777.28 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 510,233.18 FECHA DE CONTRATO: 12-may-22

CONVENIO:


PERIODO CONTRATO:
INICIO: 13-may-22
TERMINO: 11-jun-22

PERIODO REPROGRAMADO:
INICIO: -
TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 08-jun-22
TERMINO: 11-jun-22

ESTIMACION:
2(FINIQUITO)

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	CUERPO DE ESTIMACION					IMPORTE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
	CALLE 11									
	PRELIMINARES									
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA		\$5,976.49	1.00		1.00	1.00	0	\$ 5,976.49
SBAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3		\$111.00	3246.75		2,855.78	2,855.78		\$ 316,991.58
SCAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA	M3		41.62	3246.75		2,855.78	2,855.78		\$ 118,857.56
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	M3		36.11	3246.75		2,855.78	2,855.78		\$ 103,122.22
SR005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO.	M3		141.12	2497.50		2,106.75	2,106.75		\$ 297,304.56
TOTAL DE ESTIMACION:										\$ 842,252.41


C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
CONTRATISTA


ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
SUPERVISOR DE OBRA

