

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

R.F.C. : VEP1600113FL6

ESTIMACIÓN No.:	<u>2 (FINIQUITO)</u>	CONTRATISTA:	<u>RAFAEL CORZO PUGA</u>
FECHA:	<u>02/06/2022</u>	REG. O PUB.:	
PARTIDA PRESUP.:		R.F.C.:	<u>VEP1600113FL6</u>
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE.</u>	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
LOCALIDAD:	<u>VICENTE GUERRERO</u>	C.M.I.C.:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FISM-008/2022</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ <u>2,124,885.40</u>	FACTURA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ <u>637,465.62</u>		

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:


\$ 715,196.99 SON: SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 02 DE JUNIO DE 2022

AVANCE DE LA OBRA: 99.82%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	882,195.55
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	265,646.42
SUBTOTAL:	\$	616,549.13
IVA 16%	\$	98,647.86
SUBTOTAL:	\$	715,196.99
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	715,196.99


RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

R.F.C. : VEP1600113FL6

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE.

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-008/2022


ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 02/06/2022

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACION No.
\$ 1,831,797.76			\$ 549,539.33	02/06/2022	2 (FINIQUITO)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	DEL 05 DE MAYO AL 12 DE MAYO	\$ 946,309.71	\$ 283,892.91	\$ 662,416.80	\$ 105,986.69	\$ 768,403.49	NO APLICA			\$ 768,403.49
2 (FINIQUITO)	DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022	\$ 882,195.55	\$ 265,646.42	\$ 616,549.13	\$ 98,647.86	\$ 715,196.99	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 715,196.99
TOTAL		\$ 1,828,505.26	\$ 549,539.33	\$ 1,278,965.93	\$ 204,634.55	\$ 1,483,600.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,600.48
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$ 3,292.50	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)							


 RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. IRVIN OBESO COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. KENNIA DE VILLAMONTE ZAPATA
 SUPERVISOR DE OBRA

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

R.F.C. : VEP1600113FL6

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE.
MUNICIPIO: HOPELCHEN **LOCALIDAD:** VICENTE GUERRERO

CONTRATO: HAH-DOP-FISM-008/2022
ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
FECHA: 02/06/2022

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE								
	PRELIMINARES								
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 6,345.00	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 6,345.00
4	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 105.84	5,313.75	-	1,912.95	1,912.95	-	\$ 202,466.63
5	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.	M3	\$ 46.76	5,313.75	-	3,613.35	3,613.35	-	\$ 168,960.25
6	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 44.10	5,313.75	-	3,613.35	3,613.35	-	\$ 159,348.74
7	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% APROXIMADO.	M3	\$ 124.15	4,087.50	-	2,779.50	2,779.50	-	\$ 345,074.93
									SUBTOTAL \$ 882,195.55



RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. KENNIA DE F. VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

R.F.C. : VEP1600113FL6

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO:	DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2022	CONTRATO:	HAH-DOP-FISM-008/2022
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	ESTIMACION:	2 (FINIQUITO)
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE.	FECHA:	02/06/2022
MUNICIPIO:	HOPELCHEN	LOCALIDAD:	VICENTE GUERRERO

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ITURBIDE				
	PRELIMINARES				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 6,345.00	1.00	\$ 6,345.00
2	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 5.10	14,750.00	\$ 75,225.00
3	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 13.17	14,750.00	\$ 194,257.50
4	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 105.84	5,313.75	\$ 562,407.30
5	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO.	M3	\$ 46.76	5,313.75	\$ 248,470.95
6	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 44.10	5,313.75	\$ 234,336.38
7	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% APROXIMADO.	M3	\$ 124.15	4,087.50	\$ 507,463.13
				SUBTOTAL	\$ 1,828,505.26
				I. V. A.	\$ 292,560.84
				TOTAL	\$ 2,121,066.10



RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL