

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION



EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V. REPRESENTADO POR LA C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ. QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL. EN LA LOCALIDAD DESAN BERNARDO HUECHIL, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-019/2022, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DEL PROGRAMA URB.-URBANIZACION, SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FISM-022/2022 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 20 DE JULIO DE 2022, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,600,928.32 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 MN) IVA INCLUIDO.



SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|---|--|
| H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | POR EL CONTRATISTA |
|  |  |
| LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL | C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL |

TESTIGOS

| | |
|---|--|
|  |  |
| ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA |



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: URB. -URBANIZACION

SUBPROGRAMA: URB. -URBANIZACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO
HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL.

Fecha: 20 DE JULIO DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL.

Población: SAN BERNARDO HUECHIL

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

| CONSTRUCCION | AMPLIACION | MODIFICACION | REHABILITACION | CONSERVACION | MECANIZACION |
|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| X | | | | | |

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 21 DE JUNIO DE 2022, Fecha de Término: 20 DE JULIO DE 2022

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO ESTIMADO QUE MENCIONA EL CONTRATO, POR EL BUEN AVANCE DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

| | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| AUTORIZADA: | \$ 1,601,965.23 | ----- | ----- | \$ 1,601,965.23 | ----- |
| EJERCIDA: | \$ 1,600,928.32 | ----- | ----- | \$ 1,600,928.32 | ----- |

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO ASTA UNA DISTACIA DE 3 KM.

DESPAME DETERRENO NATURAL DE 10 A 15 CM DE ESPESOR.

TERRACERIAS

EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.

CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95%.



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



| |
|--|
| PAVIMENTOS |
| LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO REYADO. |
| FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. |
| OBRA COMPLEMENTARIA |
| REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. |



MUNICIPIO DE HOJELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 11 DE MAYO DEL 2022
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-019/2022.

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal () Estatal () Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

[Signature]
 ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

[Signature]
 Arq Wilfrido de Jesus Balam Cobi

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

[Signature]
 c. Mario Antonio Noh Haas

[Signature]
 c. Maria Filomena Noh Cauich

Secretario:

Vocal #1:

[Signature]
 c. Luis Antonio Noh Cauich

MANC
[Signature]
 c. Maria Asuncion Noh Cauich




AGENCIA MUNICIPAL
 SAN BERNARDO
 HUECHIL
 HOPELCHEN, CAMPECHE
 2021-2024


POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.



LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.



C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS