

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **DZIBALCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTE EL **LIC. EMILIO LARA CALDERON** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “**LA CONTRATANTE**”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V** REPRESENTADO POR LA **C. LORENZO MEDINA MUT** QUIEN SE DENOMINA “**EL CONTRATISTA**”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “**CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN**” EN LA LOCALIDAD DE **DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN** ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-059/2022**, DE FECHA **28 DE JULIO DE 2022**, DEL PROGRAMA **URB.- URBANIZACIÓN**, SUBPROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, CON NUMERO DE CONTRATO **HAH-DOP-FIMS-036/2022** DE FECHA **22 DE AGOSTO DE 2022**. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA **23 DE AGOSTO DE 2022** Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE **\$1,973,557.29 SON: (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. **2728092** DE **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL




POR EL CONTRATISTA

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. EDGAR ANTONIO CAUCH KUK
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA : URB. - URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA : URB. - URBANIZACIÓN

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**“ CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN
ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN ”**

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hora: 12:30 HORAS

Nombre del

proyecto:

**“ CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN
HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN ”**

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
X					

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 22 DE AGOSTO DE 2022, **Fecha de Término:** 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (x) NO ()

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$1,974,884.68	-----	-----	\$1,974,884.68	-----
EJERCIDA:	\$1,973,557.29	-----	-----	\$1,973,557.29	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

LA PRESENTE OBRA DE REABILITACION DE CALLE CON DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, COLOCACION DEL LETRERO DE OBRA, SE REALIZARA EL ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), LA RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, COMPACTACION DE SUPERFICIE CARGADA, PARA RECIBIR LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRA DE POLIPROPILENO, SE REALIZARAN LAS JUNTAS DE CONTROL NECESARIAS.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 28 DE JULIO DE 2022

Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-059/2022.

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

- 11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)*

NINGUNA

- 12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

- 13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*
- 14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO:

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO:

SUPERVISOR DE OBRA

CARGO:

EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

Carlos Enrique Herrera pinzon

Ricardo uc Chable

Secretario:

Vocal #1:

Orlando Chan villarreal

Miguel Angel Ye Gongora.

*Dirección de
calles de concreto
hidráulico.*



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal

Edgar



LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE
C.V**


C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK** Y POR PARTE EL CONTRATISTA **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V** REPRESENTADA POR LA. **C. LORENZO MEDINA MUT** PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: "**CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN**"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-059/2022** DE FECHA **28 DE JULIO DE 2022** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACIÓN**, SUBPROGRAMA: **URB.- URBANIZACIÓN**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FISM-036/2022** DE FECHA **22 DE AGOSTO DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **23 DE AGOSTO DE 2022** AL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ES DECIR, UN PLAZO DE **35 DÍAS NATURALES**, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **23 DE AGOSTO DE 2022** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$1,973,557.29 SON: (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**“CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD
DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN”**

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
PRELIMINARES		
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2
TERRACERIAS		
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA	M3
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	M3
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %.	M3
PAVIMENTOS		
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML
OBRA COMPLEMENTARIA		
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN”

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
UNO (1)	12-sep-22	23-ago-22 12-sep-22	\$ 1,389,848.10	\$ 1,389,848.10
DOS (2)	26-sep-22	13-sep-22 26-sep-22	\$ 583,709.19	\$ 1,973,557.29

"los importes ya incluyen IV.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

AL PRESENTE ACTA SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Fianza de vicios ocultos NO. **2728092**
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de Obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

RESIDENTE DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. LORENZO MEDINA MUT

CONSTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS **15:00 HORAS** DEL DIA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN COLLI CHI** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V** REPRESENTADA POR LA. **C. LORENZO MEDINA MUT**

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

I.-Datos generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FIMS-036/2022
FECHA DE FORMALIZACION:	22 DE AGOSTO DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"
LOCALIDAD:	DZIBALCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$1,973,805.22

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	35 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	23 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	23 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	N/A
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	N/A
PORCENTAJE DE MODIFICACION:	N/A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"**

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
UNO (1)	12-sep-22	23-ago-22 12-sep-22	\$ 1,389,848.10	\$ 1,389,848.10
DOS (2)	26-sep-22	13-sep-22 26-sep-22	\$ 583,709.19	\$ 1,973,557.29

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACION O.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
UNO (1)	12-sep-22	23-ago-22 12-sep-22	\$ 1,389,848.10	\$ 1,389,848.10
DOS (2)	26-sep-22	13-sep-22 26-sep-22	\$ 583,709.19	\$ 1,973,557.29

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN"

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA **26 DE AGOSTO DEL 2022** EN HOPELCHEN, HOPELCHEN, CAM., LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

SUPERVISOR DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLUCHI

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

POR EL CONTRATISTA



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V

C. LORENZO MEDINA MUT

CONSTRATISTA