

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION



EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL, VIAS Y EDIFICIACIONES PENINSULARES S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL CORZO PUGA A QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO”, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-020/2022, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DEL PROGRAMA AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: DRE.- DRENAJE Y LETRINAS, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FISM-023/2022 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 20 DE JULIO DE 2022, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 763,920.20 (SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL). I.V.A. INCLUIDO.



SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 	POR EL CONTRATISTA 
LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RAFAEL CORZO PUGA REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

	
ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. JOSE FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA

Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: DRE.- DRENAJE Y LETRINAS

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.**

Fecha: 20 DE JULIO DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del

proyecto:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD
VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 21 DE JUNIO DE 2022, **Fecha de Término:** 20 DE JULIO DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ()

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO.

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 773,110.64	-----	-----	\$ 773,110.64	-----
EJERCIDA:	\$ 763,920.20	-----	-----	\$ 763,920.20	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**MUNICIPAL (FISM)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.**

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A ALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.
PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)*

NINGUNA

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (**X**)

3.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

4.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

[Signature]

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

[Signature]

Josa Filiberto Chi Ye'

[Signature]

 Nombre y firma

POR EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

[Signature]

[Signature]

C. *[Signature]*

Joscoal Madero Covacho

C. *[Signature]*

Fidelia Ek Kuk

Secretario:

Vocal #1:

[Signature]

[Signature]

C. *[Signature]*

Francisco Javier Pech Zapata

C. *[Signature]*

Rita Maritza P-C




POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.



LIC. MANUEL SOANGATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A. DE C.V.



C. RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	20/JULIO/2022	21/JUNIO/2022 AL 20/JULIO/2022	\$763,920.20	\$763,920.20

*Los importes ya incluyen I.V.A

*En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley.

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE FINIQUITO, LA CUAL
INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA DE OBRA.
- CATALOGO DEFINITIVO DE OBRA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES
MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN
FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL
CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO **LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI**, EL SUPERVISOR DE OBRA **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **C. RAFAEL CORZO PUGA**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO** EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-020/2022** DE FECHA **11 DE MAYO DE 2022** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA **AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**, SUBPROGRAMA **DRE.- DRENAJE Y LETRINAS**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FISM-023/2022** CON FECHA **20 DE JUNIO DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRARO ANTES MENCIONADO DEL **21 DE JUNIO DE 2022** AL **20 DE JULIO DE 2022**, ES DECIR UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO EL **21 DE JUNIO DE 2022** Y FUE CONCLUIDO EL DIA **20 DE JULIO DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCION: **\$763,920.20 (SON; SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 20/100 MN.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO. KM. EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER. AL 2DO. KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.
PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
DRENAJE
PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CM DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CADENA DE NIVELACION DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBRON. INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACION, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DEPSLOMES MAYORES A 1:3000) REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCION Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING DE 0.50 X 1.50 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE 24" CLASE 25, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE, PASAR NIVEL A CADA 20 METROS DE LONGITUD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. CON EQUIPO BAILARINA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

OBRA COMPLEMENTARIA

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. RAFAEL CORZO PUGA
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DIA **20 DE JULIO DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **RAFAEL CORZO PUGA**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FISM-023/2022
FECHA DE FORMALIZACION:	20/JUNIO/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.,
LOCALIDAD:	VICENTE GUERRERO.
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$763,986.72 (SON; SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100)
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	21/JUNIO/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	20/JULIO/2022

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

II.- MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL:	21/JUNIO/2022
FECHA DE TERMINO REAL:	20/JULIO/2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	30 DIAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$763,920.20 (SON, SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 20/100)

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	20/JULIO/2022	21/JUNIO/2022 AL 20/JULIO/2022	\$763,920.20	\$763,920.20

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL **CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR **EL MUNICIPIO**, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	20/JULIO/2022	21/JUNIO/2022 AL 20/JULIO/2022	\$763,920.20	\$763,920.20

IV.- GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO **2728145**, EXPEDIDA POR **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **20 DE JULIO DE 2022**; EXIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACION CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO **EL MUNICIPIO** NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **18:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022** EN HOPELCHEN, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. RAFAEL CORZO PUGA
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



ING. IRVIN OBED COLTI CHI
DIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS