

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCION



EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTE EL **LIC. EMILIO LARA CALDERON** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “**LA CONTRATANTE**”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL, FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ A QUIEN SE DENOMINA “**EL CONTRATISTA**”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB**”, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISE-001/2022**, DE FECHA **20 DE JUNIO DE 2022**, DEL PROGRAMA **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, CON NUMERO DE CONTRATO **HAH-DOP-FISE-027/2022** DE FECHA **20 DE JULIO DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA **10 DE AGOSTO DE 2022** Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ **998,397.88** (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL). I.V.A. INCLUIDO.


SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.** AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 	POR EL CONTRATISTA 
LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ REPRESENTANTE LEGAL

## TESTIGOS

	
ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. JOSE FILIBERTO CHI YE SUPERVISOR DE OBRA



## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA:** URB. - URBANIZACION

**SUBPROGRAMA:** URB. - URBANIZACION

Acta de entrega - Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
LOCALIDAD KATAB.**

Fecha: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del

proyecto:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE  
HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.**

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

#### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 10 DE AGOSTO DE 2022, **Fecha de Término:** 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ( )

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO.

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,000,000.00	-----	-----	\$ 1,000,000.00	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$ 998,397.88	-----	-----	\$ 998,397.88	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**PARA LAS ENTIDADES " SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

<b>REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.</b>
<b>PRELIMINARES</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.
<b>TERRACERIAS</b>
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.
<b>PAVIMENTOS</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.
FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.



CUNETETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup> DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM<sup>2</sup>, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

**OBRAS COMPLEMENTARIAS**

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 20 DE JUNIO DE 2022  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISE-001/2022.

**9. El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

NINGUNA

**12. Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

Federal ( )                      Estatal (X)                      Municipal ( )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. IRVIN OBED COLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

*Jose Filiberto Chi Ye'*

*[Signature]*  
Nombre y firma

POR EL COMITÉ

COMISARIA EJIDAL  
**KATAB**  
HOPELCHEN, CAMPECHE  
2021-2024  
Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

*[Signature]*  
c. Jose Enrique Cauich Estrella

*Mario E. Cauich Chan*  
c. Mario Enrique Cauich Chan

Secretario:

Vocal #1:

*[Signature]*  
c. Jorge Manuel Dzib Poot


*[Signature]*  
c. Ernesto Ismael Dzib Dzib

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:


Contralor Interno Municipal

  
LIC. EMILIO LARA CALDERON  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

  
LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V.**

  
C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO **LAS 16:00 HORAS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI**, EL SUPERVISOR DE OBRA **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **FAE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB** EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISE-001/2022** DE FECHA **20 DE JUNIO DE 2022** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA **URB.- URBANIZACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FISE-027/2022** CON FECHA **20 DE JULIO DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRARO ANTES MENCIONADO DEL **28 DE JULIO DE 2022** AL **26 DE AGOSTO DE 2022**, ES DECIR UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO DE ACUERDO A PRORROGA EL **10 DE AGOSTO DE 2022** Y FUE CONCLUIDO EL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCION: **\$998,397.88 (SON; NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 MN.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.





## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

<b>REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.</b>
<b>PRELIMINARES</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.
<b>TERRACERIAS</b>
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.
<b>PAVIMENTOS</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.



## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ  
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



ING. IRVIN OBEDI COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 No. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHEN**, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI**, EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **FAE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FISE-027/2022
FECHA DE FORMALIZACION:	20/JULIO/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.
LOCALIDAD:	KATAB
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$998,524.87 (SON, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100)
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28/JULIO/2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	26/AGOSTO/2022



## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

### II.- MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL, POR PRORROGA:	10/AGOSTO/2022
FECHA DE TERMINO REAL, POR PRORROGA:	08/SEPTIEMBRE/2022
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	30 DIAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$998,397.88 (SON, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100)

### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	08/SEPTIEMBRE/2022	10/AGOSTO/2022 AL 08/SEPTIEMBRE/2022	\$998,397.88	\$998,397.88

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL **CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL **MUNICIPIO**, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:



## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

ESTIMACION No.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1 (UNICA)	08/SEPTIEMBRE/2022	10/AGOSTO/2022 AL 08/SEPTIEMBRE/2022	\$998,397.88	\$998,397.88

### IV.- GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO **22A46033**, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **08 DE SEPTIEMBRE DE 2022**; EXIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACION CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO **EL MUNICIPIO** NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

### V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **18:00 HORAS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022** EN HOPELCHEN, CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



---

C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA


POR EL CONTRATISTA



---

C. ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



---

ING. IRVIN OSED COLLI CHI  
DIRECTOS DE OBRAS PÚBLICAS