





## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL CORZO PUGA A QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN” EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-018/2022, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022, DEL PROGRAMA URB.-URBANIZACION SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FISM-018/2022 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 21 DE MAYO DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 19 DE JUNIO DE 2022, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,762,860.52 (SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA PESOS, 52/100 MN) I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  C. RAFAEL CORZO PUGA REPRESENTANTE LEGAL
--	---

### TESTIGOS

 ING. IRVIN OBED COMI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA
---	---



## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA:** URB.-URBANIZACION

**SUBPROGRAMA:** URB.-URBANIZACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN  
ASENTAMIENTO XMABEN.**

Fecha: 19 DE JUNIO DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del proyecto: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN.

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

#### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 21 DE MAYO DE 2022, **Fecha de Término:** 19 DE JUNIO DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ( )

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO ESTIMADO QUE MENCIONA EL CONTRATO, POR EL BUEN  
AVANCE DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,763,496.03	-----	-----	\$1,763,496.03	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$ 1,762,860.51	-----	-----	\$1,762,860.51	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la aportación:

**RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL (FISM)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA**

**FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN  
ASENTAMIENTO XMABEN.**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO ASTA UNA DISTACIA DE 3 KM.

**TERACERIAS**

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95%.

**PAVIMENTOS**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%. INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA M3.

FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.

CUNETA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10,10 ACABADO PULIDO.





# MUNICIPIO DE HOPELCHEN

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA

### **OBRA COMPLEMENTARIA**

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 26 DE ABRIL DE 2022  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FISM-009/2022.

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

NINGUNA

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ( )

Estatad ( )

Municipal (X)

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Wilfrido de Jesus Balam Cobá**

Nombre y firma

POR EL COMITÉ

**Presidente:**

**Vocal de Control y Vigilancia:**

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 c. Santos Eligio Kantun Martin

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 c. Miguel Angel Canche Lopez

**Secretario:**

**Vocal #1:**

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 c. Javier Titan Mantoy

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 c. Arturo Martin Keb



**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO LARA CALDERON**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V**

  
\_\_\_\_\_  
**C. RAFAEL CORZO PUGA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS