



LUIS ALBERTO CANO Y POOT.

CAPL550412TV8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CALLE 64B X 85 Y 87, #519, CENTRO, 97000, MERIDA, MERIDA, Yucatán, México
Tel. 9841472

SUCURSAL

3 ENTRE 6 Y 8, SN, VENUSTIANO CARRANZA, 24400, CHAMPOTON, CHAMPOTON, CHAMPOTON, CAMPECHE, México
Tel. 9841472

CLIENTE

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE

MHC8501011RA

USO CFDI: P01 - Por definir

CALLE 20, No 119/x 19 y 20 COLONIA CENTRO, 24600, Hopelchén, Hopelchén, Campeche, México

Factura B 57

FOLIO FISCAL (UUID)

137BBE6-FF05-405E-A03C-810B63532DFA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506009042

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-25T11:41:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-08-25T11:31:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: D4 - Sustitución de los CFDI previos)

E14F2ACC-E42F-462D-99B5-294167B66EC3

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, LA CANTIDAD DE 136,205.53 (SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 53/100) CON I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) CORRESPONDIENTES A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022	\$ 117,418.56	\$ 117,418.56
Clave Prod. Serv. - 72153900 Servicio de preparación de obras de construcción				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 117,418.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18,786.97				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, 53/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 117,418.56
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 18,786.97
TOTAL	\$ 136,205.53

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cc6lqamMbeTPeMbcTprAuvoGHyu3TOpO+d+omb/zVLigSqGzYoxJ9CJCwEmRZJib1BeVyTbvQjHWBIUFINTrvs555mlW0NbHJszik/6JC9PwnZZ5NaW3YdQTEarmwUBDCqKzDpulo/57bBo+Ob6Kjy4fbbUgl8QQpNiy+hOP5CaiBAkwxD7ROr8cZKGBV1xY2RTQQSPglkN93ogIsoYTRdQ/h+MI+s0ORH0ab7aqYleECwDj0pTG+nx/IKbGmO/Mo955SscGf1Tapq7oGdS8L18etJ8zEHZs/2ejk1PWihv4/RmgDySGf1ge1NnuHJD+R1Vl3gK8+zKV/gxsUNzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XiuTAyRMEsqdXl8fazz4slXPGEHrFXIUxhHVAR8Cw6kmln9eGQEmKRdW2x2+uo+X4GI+Ha2Ww+dOdw3wSadmlM5Pqn9ufo3sd5c7EtN6VkrWuwRIHG4+RjJzEHyyuT3ThMHdXEU55nychUsaSkLiar3xgtzosaHA9X5seZAdl73/eak99680qbbusu95wBkzBLK4nSEAPA7hF71rqMVZCr2F7BaZxoEKVKWIE6IGubkluy1c5IOnsHl4bPhqOx9YbHZIUgK/styagXFpf2IKJkXEhngYis5IEvDChpKqf4gYkMCG3q28Kuy4zu4+Hj8fuT6GcfpUUr3YGoHXOKI6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|137BBE6-FF05-405E-A03C-810B63532DFA|2022-08-25T11:41:31|STA0903206B9|Cc6lqamMbeTPeMbcTprAuvoGHyu3TOpO+d+omb/zVLigSqGzYoxJ9CJCwEmRZJib1BeVyTbvQjHWBIUFINTrvs555mlW0NbHJszik/6JC9PwnZZ5NaW3YdQTEarmwUBDCqKzDpulo/57bBo+Ob6Kjy4fbbUgl8QQpNiy+hOP5CaiBAkwxD7ROr8cZKGBV1xY2RTQQSPglkN93ogIsoYTRdQ/h+MI+s0ORH0ab7aqYleECwDj0pTG+nx/IKbGmO/Mo955SscGf1Tapq7oGdS8L18etJ8zEHZs/2ejk1PWihv4/RmgDySGf1ge1NnuHJD+R1Vl3gK8+zKV/gxsUNzw==|00001000000506204896|





CARATULA DE ESTIMACION

DE LA OBRA	DE LA EMPRESA
------------	---------------

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK LOCALIDAD: CHUNCHINTOK MUNICIPIO: HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022 FECHA DE CONTRATO: 08/08/2022 MONTO CONT. C.I.V.A. \$ 136,205.53 MONTO ANT. C.I.V.A. \$ - MONTO CONT. S.I.V.A. \$ 117,418.56 MONTO ANT. S.I.V.A. \$ - MONTO CONVENIO C.I.V.A. \$ - PERIODO DE CONTRATO 10/08/2022 AL 16/08/2022 PERIODO DE ESTIMACION 10/08/2022 AL 16/08/2022 FECHA DE ESTIMACION 16/08/2022 ESTIMACION ESTIMACION 1 (UNICA) PERIODO DIFERIDO PERIODO DE PROROGA	CONTRATISTA: LUIS ALBERTO CANO Y POOT R.F.C. CAPL550412TV8 REG. I.M.S.S. C.M.I.C. FIANZA DE ANTICIPO NUM. FIANZA DE GARANTIA NUM. 2700642 FIANZA DE V. O. NUM. 2667099 NUMERO DE FACTURA B 57 DIRECCION: CALLE 3 S/N ENTRE 6 Y 8 COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 24400 CHAMPOTON CAMPECHE
--	--

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE: \$ **136,205.53**
 SON: (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 53/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NUM. **ESTIMACION 1 (UNICA)** POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL **10-08-2022 AL 16-08-2022**

AVANCE FISICO: 100% AVANCE FINANCIERO 100% ANTICIPO

DEDUCCIONES Y RETENCION 1.0 % OBRAS DE DENEF. SOCIAL : 0.5 % DE INSP. DE OBRA: 0.2 % C.M.C.: TOTAL DE DEDUCCIONES:	CALCULO DE LA ESTIMACION IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 117,418.56 30 % ANTICIPO: \$ - SUBTOTAL: \$ 117,418.56 I.V.A. 16 %: \$ 18,786.97 SUBTOTAL 2: \$ 136,205.53 MENOS DEDUCTIVAS: \$ - ALCANCE NETO: \$ 136,205.53
--	---

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 136,205.53	\$ -	\$ 136,205.53	\$ 136,205.53	-\$ 0.00
ANTICIPO					
CONVENIO					

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. ALVARO MISS CHIN

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. IRVIN OBED CORBI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATISTA: LUIS ALBERTO CANO Y POOT
 OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN
 LOCALIDAD: CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE

ESTADO FINANCIERO: 16/08/2022
 FECHA DE ESTIMACION:
 ESTADO FINANCIERO NUM: ESTIMACION 1 (UNICA)
 NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022
 FECHA DE CONTRATO: 08/08/2022

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.				IMPORTE DE ANTICIPO S/I.V.A.		PERIODO DEL CONTRATO		PERIODO DIFERIDO			PERIODO PROROGA		IMPO. DE CONV. S/I.V.A.	
\$ 117,418.56				\$ -		10-08-2022 AL 16-08-2022								
NO. EST.	PERIODO DE ESTIMACION			IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL 1	I.V.A. (16%)	SUBTOTAL 2	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	1 % O.B.S.	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
	10/08/2022	AL	16/08/2022											
ESTIMACION 1 (UNICA)	10/08/2022	AL	16/08/2022	\$ 117,418.56	\$ -	\$ 117,418.56	\$ 18,786.97	\$ 136,205.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,205.53	
TOTALES ACUMULADOS:				\$ 117,418.56	\$ -	\$ 117,418.56	\$ 18,786.97	\$ 136,205.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,205.53	
SALDO POR EJERCER S/N I.V.A.				SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO S/N I.V.A.										

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
 CONTRATISTA

ING. ALBANO MESS CHIN
 SUPERVISOR DE OBRAS



OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK

LOCALIDAD: CHUNCHINTOK
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE

FECHA DE ESTIMACION
 10/08/2022 AL 16/08/2022

NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022

No. ESTIMACION ESTIMACION 1 (UNICA)

RESUMEN DE ESTIMACION

PARTIDAS	MONTO
PRELIMINARES	\$ 42,800.43
OTROS SERVICIOS	\$ 23,499.28
INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$ 51,118.85
TOTAL DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A.	\$ 117,418.56
	SUBTOTAL \$ 117,418.56
	I.V.A. 16 % \$ 18,786.97
	TOTAL \$ 136,205.53


 ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


 ING. ALBARO MISS CHIN

SUPERVISOR DE OBRAS

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK
 LOCALIDAD: CHUNCHINTOK
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE
 NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022



FECHA DE ESTIMACION 10/08/2022 AL 16/08/2022
 CUERPO DE ESTIMACION No. ESTIMACION ESTIMACION 1 (UNICA)

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	P.U.	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE
5LET	PRELIMINARES SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,140.98	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,140.98
DESARRA	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDO, TRIFASICO 40HP-440 VOLTS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZ	\$ 1,727.50	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 1,727.50
DESRES	DESMANTEAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, NIPLOS DE 3 Y 1.5 METROS DE ACERO AL CARBON DE 3", CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE PVC DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 223.83	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	\$ 36,931.95
MANBOM40	OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR-10-R400-22 (PARA MOTOR 40HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES, IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO.	PZA	\$ 11,657.80	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 11,657.80
MANMO40HP	MANTENIMIENTO DE A MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 460 VOLTS INCLUYE: DESARMAR EL MOTOR, CHECAR BUJES LIMPIEZA INTERIOR, CAMBIO DE LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, VOLVER A ARMAR EL MOTOR, MEGUEAR HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	\$ 11,841.48	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 11,841.48
05	INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P., INCLUYE KIT DE EMPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	PZA	\$ 4,225.85	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,225.85
INSTBO/165	INSTALACION EN POZO DE TUBO COLUMNA DE DESCARGA DE 3" RECUPERADO, CABLE MARINO RECUPERADO, CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE DE 3", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 284.20	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	\$ 46,893.00
TOTAL DE INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO									\$ 51,118.85
TOTAL DE OTROS SERVICIOS									\$ 23,499.28
SUBTOTAL									\$ 117,418.56
I.V.A. 16 %									\$ 18,786.97
TOTAL									\$ 136,205.53

ING. ALBARO MIES CHIN
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUIS ALBERTO QANO Y POOT
 CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK
 LOCALIDAD: CHUNCHINTOK
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE
 NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FISM-033/2022



PRESUPUESTO DEFINITIVO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	P.U.	PRESENTE	IMPORTE
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,140.98	1.00	\$ 4,140.98
DES-ARRA	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TESNION REDUCIDO, TRIFASICO 40HP-440 VOLTS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZ	\$ 1,727.50	1.00	\$ 1,727.50
DES165	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, NIPLOS DE 3 Y 1.5 METROS DE ACERO AL CARBON DE 3", CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE PVC DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 223.83	165.00	\$ 36,931.95
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 42,800.43
OTROS SERVICIOS					
MAN-BOM40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR-10-R400-22 (PARA MOTOR 40HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO.	PZA	\$ 11,657.80	1.00	\$ 11,657.80
MAN-MO40HP	MANTENIMIENTO DE A MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 460 VOLTS INCLUYE: DESARMAR EL MOTOR, CHECAR BUJES LIMPIEZA INTERIOR, CAMBIO DE LIQUIDO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, VOLVER A ARMAR EL MOTOR, MEGUEAR HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	\$ 11,841.48	1.00	\$ 11,841.48
TOTAL DE OTROS SERVICIOS					\$ 23,499.28
INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO					
05	INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P., INCLUYE KIT DE EMPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	PZA	\$ 4,225.85	1.00	\$ 4,225.85
INST-BO/165	INSTALACION EN POZO DE TUBO COLUMNA DE DESCARGA DE 3" RECUPERADO, CABLE MARINO RECUPERADO, CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE DE 3", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 284.20	165.00	\$ 46,893.00
TOTAL DE OTROS SERVICIOS					\$ 51,118.85
SUBTOTAL					\$ 117,418.56
I.V.A. 16 %					\$ 18,786.97
TOTAL					\$ 136,205.53
ING: LUIS/ALBERTO CAÑO Y POOT		ING. ALBAÑO MISS CHIN			
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA			