



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

"2023, Año de Francisco Villa".



Hopelchén, Campeche, a 08 de junio de 2023.

OFICIO: HAH/DOP/293/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

**ACUSE
DOP**

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de estimación 02 (finiquito) correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC" en la localidad de Chunyaxnic, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-06/2023 a favor de la PERSONA FISICA: CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, se solicita el pago de \$1,090,784.89 (SON: UN MILLON NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.). I.V.A incluido, correspondiente al Ramo General 33 (FAISMUN 2023).

Se anexa la siguiente documentación:

- FACTURA ELECTRÓNICA NO. 925
- FIANZA NO. 23A27089
- OFICIO DE TERMINO DE OBRA.
- CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
- ESTADO DE CUENTA
- CUERPO DE ESTIMACIÓN
- NÚMEROS GENERADORES
- CROQUIS
- REPORTE FOTOGRÁFICO
- CATALOGO DEFINITIVO.
- ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATISTA.
- ACTA DE ENTREGA DEL COMITÉ.
- BITACORA DE OBRA.
- ACTA DE ENTREGA FISICA
- ACTA DE ENTREGA FINIQUITO
- PROYECTO DEFINITIVO

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 08 JUN 2023 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

ING. IRVIN OPEL COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

ENTIDAD
CAMPECHE

ESTIMACION
02(FINIQUITO)

08/06/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOMICILIO	CALLE 33S/N POR 20 Y 22 COL. SAN MARTIN, CALKINI CAPECHE	
C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS			
CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	HOPELCHEN	0	
R.F.C.	R.P.P.	C.M.I.C.	I.M.S.S.
CACC600103374			




NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 20-may-23 TERMINO : 18-jun-23
UBICACIÓN: CHUNYAXNIC MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC.	

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA	ANTICIPO C /IVA	PERIODO DE ESTIMACION:
HAH-DOP-FAISMUN-06/2023	19-may-23	\$ 2,140,610.90	\$ -	DEL : 27-may-23 AL : 07-jun-23

BUENO POR \$ (1,090,784.89)

RECIBI DE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
LA CANTIDAD DE :
\$ 1,090,784.89 (UN MILLON NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 940,331.80
0.2 % AL MILLAR		MENOS DEDUCCIONES	
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		SUBTOTAL	-\$ 940,331.80
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		MAS EL 16% I.V.A.	-\$ 150,453.09
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ -	NETO A PAGAR	-\$ 1,090,784.89


 C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBERT COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
--	--	--


Cesar Antonio Castellanos Castellanos


LOCALIDAD: CHUNYAXNIC
UBICACION: CHUNYAXNIC
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-06/2023
IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,140,610.90
IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$
PERIODO REPROGRAMADO:
PERIODO ESTIMACION:
INICIO: 20-may-23
INICIO: 27-may-23
TERMINO: 18-jun-23
TERMINO: 07-jun-23

ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A.	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
						2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL		
01 (UNO)	20/05/2023 A 26/05/2023	\$ 904,735.19	\$ 144,757.63	\$ 1,049,492.82						\$ 1,049,492.82
02 (FINIQUITO)	26/05/2023 A 06/06/2023	\$ 940,331.80	\$ 150,453.09	\$ 1,090,784.89						\$ 1,090,784.89
TOTAL		\$ 1,845,066.99	\$ 295,210.72	\$ 2,140,277.71						\$ 1,090,784.89
SALDO DEL CONTRATO C/IVA										
SALDO DEL ANTICIPO C/I.V.A.										


C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CONTRATISTA



ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA



ING. IRVIN OBAD COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC.
UBICACION: CHUNYAXNIC
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
CONTRATO: HAR-DOP-FAISMUN-08/2023 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 2,140,810.80 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ - **FECHA DE CONTRATO:** 19-may-23
CONVENIO: PERIODO REPROGRAMADO: **PERIODO ESTIMACION:** **ESTIMACION:**
INICIO: 21-may-23 **INICIO:** 21-may-23 **02(FINQUITO)**
TERMINO: 18-jun-23 **TERMINO:** 11-jun-23

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	CUERPO DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMACION
							PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
PRELIMINARES										
STRZO	SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALJCA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA		\$ 3,712.84	1.00		1.00		1.00	\$ 3,712.84
PAVIMENTOS										
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/08) DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.	M2		\$ 519.19	2,388.00		1,608.00			\$ 834,857.52
OBRA COMPLEMENTARIA										
SLOSVA	LOSA DE CONCRETO F'c=280 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO REYADO INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		\$ 770.92	132.00		132.00			\$ 101,761.44
					TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 101,761.44
					SUBTOTAL DE OBRA					\$ 940,331.80
					IVA					\$ 150,453.09
					TOTAL DE OBRA					\$ 1,090,784.89


C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CONTRATISTA


ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALLAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

LOCALIDAD: CHUNYAXNIC
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELICHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC.

CONTRATO: HAB-DOF-FAISMUN-08/2023 IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 2,140,610.90 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$
 CONVENIO: INICIO: 21-may-23 TERMINO: 19-may-23
 PERIODO REPROGRAMADO: INICIO: 21-may-23 ESTIMACION: 08(FINQUITO)
 TERMINO: 19-jun-23

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
	PRELIMINARES									
STRAZO	SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.		TRAMO 1 CALLE 22			0.00	1.00	1.00		
	PAVIMENTOS							TOTAL	1.00	pza
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Premezclado en caliente (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.		TRAMO 1	268.00	6.00		1.00	1608.00		
	OBRA COMPLEMENTARIA							TOTAL	1608.00	
SLOVA	LOSA DE CONCRETO F'c=280 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RETADO INCLUTE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		TRAMO 1 CALLE 22	6.00	6.00		2.00	72.00		
			TRAMO 2	6.00	6.00		1.00	30.00		
			TRAMO 3	6.00	6.00		1.00	30.00		
			TOTAL				TOTAL	132.00		

CONTRATO: 

CONTRATO: 

SUPERVISOR DE OBRA
 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

