

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 27 de Marzo del 2023.

OFICIO: HAH/DOP/169/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
PRESENTE:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la Estimación 2 (FINIQUITO) de la Obra: "CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO " en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-BANOBRAS-2022-03/2023 a favor de la PERSONA MORAL: PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACIÓN AKIMPECH S.A DE C.V se solicita el pago de \$209,340.87 (Son: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Recurso de BANOBRAS 2022.

Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de obra
- Factura electrónica No.17
- Fianza de vicios ocultos No.2777398
- Carátula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números generadores
- Catálogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Bitácora
- Acta de entrega del contratista
- Acta de entrega de obra
- Acta de Finiquito de obra
- Acta de entrega de la obra

**ACUSE
DOP**

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 27 MAR 2023 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE C.V

R.F.C: PEI210730I95

ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)	CONTRATISTA:	ADRIANA BEATRIZ
FECHA:	04/03/2023		MONTORES ORTIZ
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	PEI210730I95
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO	R.F.C.:	
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	HOPELCHÉN	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-BANOBRAS-2022-03/2023	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.:	\$ 1,090,999.70	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ -		

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 209,340.87 (Son: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO)

EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL

POR TRABAJOS EFECTUADOS

04 DE MARZO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$	180,466.27
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:		
SUBTOTAL:	\$	180,466.27
IVA 16%:	\$	26,874.60
SUBTOTAL:	\$	209,340.87
MENOS DEDUCCIONES:		
ALCANCE NETO:	\$	209,340.87


C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE C.V

ESTADO DE CUENTA
R.F.C: PE1210730195


PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO No.: IAH-DOP-BANOBRA-2022-08/2023 ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO) FECHA: 04/03/2023

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A		IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A		FECHA:	ESTIMACIÓN N°.	
940,439.40		DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023						04/03/2023	2 (FINIQUITO)	
NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2023 AL 25 DE FEBRERO DE 2023	\$ 759,765.26	\$ -	\$ 759,765.26	\$ 121,552.44	\$ 881,327.70	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 881,327.70
2 (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023	\$ 180,466.27	\$ -	\$ 180,466.27	\$ 28,874.60	\$ 209,340.87	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 209,340.87
TOTAL		\$ 940,231.53	\$ -	\$ 940,231.53	\$ 150,437.04	\$ 1,090,668.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,090,668.57
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)		\$ 207.87		SALDO A AMORTIZAR SIN I.V.A		\$ -		\$ -		\$ 1,090,668.57


 C. AUREANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. IRVIN OBED TOLU CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE C.V

NUMEROS GENERADORES
R.F.C.: PEI21073095

PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023

CONTRATO No.: HAH-DOP-BANOBRAS-2022-03/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO

FECHA: 04/03/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO.									
	PRELIMINARES									
5IET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA							1.00	
									1.00	
	PAVIMENTOS									
5LOS	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO. INCLUYE: CIMBA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2			35.00	5.00			175	
									175	
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4 DE ESPESOR.	ML			61.00	5.00			305.00	
									215.00	
	OBRA COMPLEMENTARIA								520.00	
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLÉS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA							10	
									10	

**C. JOSE FILIBERTO CHIYE
SUPERVISOR DE OBRA**

**C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL**

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE C.V

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C: PE1210730195

PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


CONTRATO No.: HAH-DOP-BANOBRRAS-2022-03/2023
ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
FECHA: 04/03/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO
MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ART.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO.								
	PRELIMINARES								
51ET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,813.62	1.00		1.00	1.00		\$ 4,813.62
	PAVIMENTOS								
51OSB	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYDO, INCLUYE: CIMBA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 774.27	1075		175	175		\$ 135,497.25
51CR	FORIADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4 DE ESPESOR.	ML	\$ 69.17	563.33		520	520		\$ 35,968.40
	OBRA COMPLEMENTARIA								
51OMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2". 2 ABRAZAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	\$ 418.70	13		10	10		\$ 4,187.00
SUBTOTAL \$									189,466.27



C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL



C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE C.V

R.F.C: PEI210730195
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DE 2023 AL 04 DE MARZO DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-2022-03/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN
LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO

FECHA: 04/03/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO				
	PRELIMINARES				
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,813.62	1.00	\$ 4,813.62
S TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 5.98	1075	\$ 6,428.50
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA DE SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLON DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	\$ 19.66	1075	\$ 21,134.50
	TERRACERIAS				
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACIÓN	M3	\$ 96.64	69.88	\$ 6,753.20
5 CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 43.88	69.88	\$ 3,066.33
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 40.58	69.88	\$ 2,835.73
5 RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%	M3	\$ 140.80	161.25	\$ 22,704.00
	PAVIMENTOS				
SLOS8	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYDO, INCLUYE: CIMBA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 774.27	1075	\$ 832,340.25
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4 DE ESPESOR.	ML	\$ 69.17	520	\$ 35,968.40
	OBRA COMPLEMENTARIA				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 418.70	10	\$ 4,187.00
SUBTOTAL					\$ 940,231.53
I.V.A					\$ 150,437.04
TOTAL					\$ 1,090,668.57


C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL