

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
01 (UNICA)
06/03/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.		DOMICILIO CALLE 14 No. 266, COL. SAN ROMAN, ENTRE CALLE MONTECRISTO Y PRIVADA
CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO HOPELCHEN	TELEFONO 0
R.F.C. CPM16011BT2	R.P.P.	C.M.I.C. I.M.S.S.




NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD XCUPI, ASENTAMIENTO XCUPI.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 14-feb-23 TERMINO : 05-mar-23
UBICACIÓN: HOPELCHEN MUNICIPIO:HOPELCHEN ESTADO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD XCUPI, ASENTAMIENTO XCUPI.	

CONTRATO No. HAH-DOP-BANOBRA-2022-04/2023	FECHA DEL CONTRATO 13-feb-23	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA \$ 278,711.82	ANTICIPO C /IVA \$ -	PERIODO DE ESTIMACION: DEL : 14-feb-23 AL : 05-mar-23
--	---------------------------------	--	-------------------------	---

BUENO POR \$ 278,649.83

RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
LA CANTIDAD DE :
\$ 278,649.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

DEDUCCIONES		CÁLCULO DE LA ESTIMACION	
MORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 240,215.37
0.2 % AL MILLAR		MÁS EL 16% I.V.A.	\$ 38,434.46
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	\$ -
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 278,649.83
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ -		

 C. VERONICA DEL CARMEN HUIJAB MOO CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUEPERSVIOIR DE OBRA	 ING. IRVIN OBE/CO/LLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	--	--

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.

UBICACION: HOPELCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE
 FECHA: 13-feb-23

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD XCUPLI, ASENTAMIENTO XCUPLI.

CONTRATO: HAH-DOP-BANORRAS-2022-4/2023
 CONVENIO:

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 278,711.82 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$

PERIODO CONTRATO:
 INICIO: 14-feb-23
 TERMINO: 13-mar-23

PERIODO REPROGRAMADO:
 INICIO: -
 TERMINO: -

PERIODO ESTIMACION:
 INICIO: 14-feb-23
 TERMINO: 13-mar-23

ESTIMACION No. :
 01 (UNICA)
 FECHA: 06-mar-23

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. INT.	CUERPO DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMACION
							PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
	PRELIMINARES									
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3/2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA		\$ 6,431.74	1.00		1.00			\$ 6,431.74
51001	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION	M2		\$ 8.65	193.30		231.51			\$ 2,002.56
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVEST. EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE, AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL UTILIZABLE	M3		\$ 279.54	6.86		6.63			\$ 1,853.35
							TOTAL PRELIMINARES			\$ 10,287.65
ALB1001	OBRAS DE ALBANILERIA GUARNICIONES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION DE 15X20X35 CMS. INCLUYE: PRUBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML		\$ 498.50	168.08		103.35			\$ 51,519.98
PRE1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3		\$ 259.09	17.18		33.81			\$ 8,759.83
ALB1002	PISO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00M, INCL. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y CIMBRAS.	M2		\$ 499.90	168.08		203.76			\$ 101,859.62
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F'c'= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		\$ 227.50	25.76		28.27			\$ 6,431.43


 C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO
 CONTRATISTA


 ARC. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: XCUPIIL

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD XCUPIIL, ASENTAMIENTO XCUPIIL.

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-2022-04/2023

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 278,711.82 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$

UBICACION: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

FECHA DE CONTRATO: 13-feb-23

CONVENIO:

INICIO CONTRATO: 14-feb-23

TERMINO: 14-mar-23

PERIODO REPROGRAMADO:

INICIO: -

TERMINO: -

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
	PRELIMINARES										
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERIL DE 1 1/2" X 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	CALLE 20						1.00	1.00		
								TOTAL=	1.00		
51001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION	CALLE 20	TRAMO 1		10.00	1.15		1.00	11.50		
			TRAMO 1		79.00	0.870		1.00	68.73		
			TRAMO 2		119.20	1.15		1.00	137.08		
					12.35	1.15		1.00	14.20		
								TOTAL	231.51	M2	
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVEST. EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE, AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL UTILIZABLE	CALLE 20	TRAMO 1		10.00	0.20	0.20	2.00	0.80		
			TRAMO 1		79.00	0.20	0.20	1.00	3.16		
			TRAMO 2		119.00	0.20	0.02	1.00	0.48		
					120.00	0.20	0.05	1.00	1.20		
					12.35	0.20	0.20	2.00	0.99		
								TOTAL	6.63	M3	
PRE1003	GUARNICIONES DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 SECCION DE 16X20X35 CMS. INCLUYE: PRUBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CALLE 20	TRAMO 1		11.00			1.00	11.00		
			TRAMO 1		80.00			1.00	80.00		
					12.35			1.00	12.35		
								TOTAL	103.35	ML	
ALB1001	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	CALLE 20	TRAMO 1		10.00	0.80	0.20	1.00	1.60		
			TRAMO 1		79.00	0.71	0.20	1.00	11.22		
			TRAMO 2		118.80	0.80	0.20	1.00	19.01		
					12.35	0.80	0.20	1.00	1.98		
								TOTAL	33.81	M3	
PR1003	PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00M, INCL. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y CIMBRAS	CALLE 20	TRAMO 1		10.00	1.00		1.00	10.00		
			TRAMO 1		79.00	0.79		1.00	62.41		
			TRAMO 2		131.35	1.00		1.00	131.35		
								TOTAL	203.76	M2	

CONTRATISTA:

C. VERONICA DEL CARMEN HUJ CAB MOO

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: XCUPIÚ
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN, LOCALIDAD XCUPIÚ, ASENTAMIENTO XCUPIÚ.
CONTRATO: HAH-DOP-BANOBAS-2022-04/2023 **IMPORTE CONTRATO C/AVA:** \$ 278,711.82 **IMPORTE ANTICIPO C/AVA:** \$
CONVENIO:
PERIODO ESTIMACION:
INICIO CONTRATO: 14-feb-23 **FECHA:** 13-feb-23
INICIO: 14-feb-23 **TERMINO:** 13-feb-23
TERMINO: 14-mar-23 **FECHA:** 13-feb-23

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION			TIPO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
			TRAMO	TRAMO	TRAMO								
ALB1002	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F' C' = 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CALLE 20	TRAMO 1			10.00	0.20		1.00	2.00			
		CALLE 20	TRAMO 2			119.00	0.20		1.00	23.80			
			TOTAL			12.36	0.20			1.00	2.47	M2	
ALB1006	MURETE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CM. DE ALTO RELLENO CON CONCRETO F' C' = 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CALLE 20	TRAMO 1			10.00		0.20		2.00			
		CALLE 20	TRAMO 2			119.00		0.20		23.80			
			TOTAL			12.36		0.20			2.47	M2	
EXTRA	GUARNICIONES DE CONCRETO F' C' = 150 KG/CM2 SECCION DE 15X20X35 CMS. INCLUYE: PRUBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CALLE 20	TRAMO 2			120.00			1.00	120.00			
			TOTAL							120.00	ML		

CONTRATISTA

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN,
LOCALIDAD XCUPL, ASENTAMIENTO XCUPL.

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA5-2022-04/2023

\$ 276,711.82 \$ -

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 14-feb-23

TERMINO: 03-mar-23


CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO ESTIMACION:

INICIO: 14-feb-23

TERMINO: 05-mar-23

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
PRELIMINARES					
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$6,431.74	1.00	\$ 6,431.74
51001	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CONSTRUCCION)	M2	\$ 8.65	231.51	\$ 2,002.56
PRE1002	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B" INVEST. EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE , AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL UTILIZABLE	M3	\$ 279.54	6.63	\$ 1,853.35
TOTAL PRELIMINARES					\$ 10,287.65
OBRAS DE ALBAÑILERIA					
ALB1001	GUARNICIONES DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 SECCION DE 15X20X35 CMS. INCLUYE: PRUBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES,	ML	\$ 498.50	103.35	\$ 51,519.98
PR1003	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (GASCAB) COMPACTADO CON PISON DE Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE	M3	\$ 259.09	33.61	\$ 8,759.83
ALB1002	PISO DE 10 CMS. DE ESPESOR , ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS , LOSAS DE 1.10X1.00M, INCL JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y CIMBRAS.	M2	\$ 499.90	203.76	\$ 101,859.62
ALB1006	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F' C'=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 227.50	28.27	\$ 6,431.43
ALB1004	MURETE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CM. DE ALTO RELLENO CON CONCRETO F' C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 372.68	28.27	\$ 10,836.66
TOTAL DE ALBAÑILERIA					\$ 179,106.52
EXTRAORDINARIO					
EXTRA	GUARNICIONES DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 SECCION DE 15X20X25 CMS. INCLUYE: PRUBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	423.51	120.00	\$ 50,821.20
TOTAL DE TARJETA DE GUARNICION					\$ 50,821.20
SUB. TOTAL					\$ 240,215.37
IVA 16 %					\$ 38,434.46
TOTAL					\$ 278,649.83


C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO
CONTRATISTA