

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2023, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTADO POR C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO QUIEN SE DENOMINA "EL CONTRATISTA", SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC-TUC ASENTAMIENTO SUC-TUC, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN-EK ASENTAMIENTO CHUN-EK, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO" EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-12/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-13/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-14/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-15/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-16/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-17/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-18/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-19/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-20/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-21/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-22/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-23/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-24/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-25/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-26/2023, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-BANOBRAS-12/2022 DE FECHA 17

DE FEBRERO DE 2023. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 23 DE MARZO DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$1,662,776.31 SON: (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 4374-02362-7 NO. DE ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER ,OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA




LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

PROGRAMA : URB.- URBANIZACION

SUBPROGRAMA : ALUMBRADO PUBLICO

Acta de entrega – Recepción de la obra:

“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC-TUC ASENTAMIENTO SUC-TUC, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN-EK ASENTAMIENTO CHUN-EK, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO”

Fecha: 23 DE Marzo DE 2023

Hora: 13:30 HORAS

Nombre del
proyecto:

“REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC-TUC ASENTAMIENTO SUC-TUC, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN-EK ASENTAMIENTO CHUN-EK, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO”

CRUCERO SAN LUS, SUC-TUC, XCALOT AKAL, SAN BERNARDO HUECHIL,
SAN ANTONIO YAXCHE, SANTA RITA BECANCHEN, XMABEN,
CANCABCHEN, PACHUITZ, CHUN-EK, PAKCHEN, KOMCHEN, HOPELCHEN
COLONIA SAN ISIDRO, XCUPIL, VICENTE GUERRERO ITURBIDE,"

Población: _____
Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 17 DE febrero DE 2023, **Fecha de Término:** 13 DE MARZO DE 2023

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (x) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6.- Inversión

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:					
CRUCERO SAN LUIS	\$ 58,650.99			\$ 58,650.99	
SUC-TUC	\$ 96,018.07			\$ 96,018.07	
XCALOT-AKAL	\$ 88,817.07			\$ 88,817.07	
SAN BERNARDO HUECHIL	\$ 44,808.43			\$ 44,808.43	
SAN ANTONIO YAXCHE	\$ 89,616.87			\$ 89,616.87	
SANTA RITA BECANCHEN	\$ 121,263.21			\$ 121,263.21	
XMABEN	\$ 121,263.21			\$ 121,263.21	
CANCABCHEN	\$ 121,263.21			\$ 121,263.21	
PACHUITZ	\$ 56,589.50			\$ 56,589.50	

CHUN-EK	\$	37,740.54		\$	37,740.54
PAKCHEN	\$	64,673.71		\$	64,673.71
KOMCHEN	\$	64,673.71		\$	64,673.71
HOPELCHEN	\$	248,138.24		\$	248,138.24
XCUPIL	\$	128,024.10		\$	128,024.10
VICENTE GUERRERO ITURBIDE	\$	324,920.45		\$	324,920.45
EJERCIDA:		----- ----- -----	----- ----- -----		----- ----- -----
CRUCERO SAN LUIS	\$	58,626.52		\$	58,626.52
SUC-TUC	\$	95,715.66		\$	95,715.66
XCALOT-AKAL	\$	88,807.26		\$	88,807.26
SAN BERNARDO HUECHIL	\$	44,667.31		\$	44,667.31
SAN ANTONIO YAXCHE	\$	89,334.62		\$	89,334.62
SANTA RITA BECANCHEN	\$	120,992.47		\$	120,992.47
XMABEN	\$	120,992.47		\$	120,992.47
CANCABCHEN	\$	120,992.47		\$	120,992.47
PACHUITZ	\$	56,463.15		\$	56,463.15
CHUN-EK	\$	37,738.86		\$	37,738.86
PAKCHEN	\$	64,529.32		\$	64,529.32
KOMCHEN	\$	64,529.31		\$	64,529.31
HOPELCHEN	\$	247,814.49		\$	247,814.49
XCUPIL	\$	127,620.87		\$	127,620.87
VICENTE GUERRERO ITURBIDE	\$	323,951.53		\$	323,951.53

De la obra

* Especifique quién realizó la
aportación:

RAMO 33 FISM (BANOBRAS 2022)

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FORLEXA VIAL ALUMBRADO PÚBLICO LED INCORPARA TECNOLOGÍA FLR. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN ALEACIÓN 360, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CONTRA LOS RAYOS UV. REFRACTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. MONTAJE PARA BRAZOS DE 1 1/2" Y 2". HECHO EN MÉXICO. POTENCIA: 70W. ÓPTICAS:T2M TCC:5700K EFICIENCIA LUMINOSA:138 LM/W. IRC: 70. EQUIPO:DRIVER PHILIPS

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

PROGRAMABLE. VOLTAJE:120-277V. ATENUABLE 0-10V ACCESORIOS INCLUIDO:BASE P/FOTOCELDA 7 PINES GARANTÍA:10 AÑOS POR ESCRITO. NORMAS Y CERTIFICACIONES: NOM- 003, NOM-031, NOM-058, GRADO DE PROTECCIÓN IP66,IMPACTO IK08. MARCA: FORLIGHTING. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio:	02 DE FEBRERO DE 2023
Número Oficio:	COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-12/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-13/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-14/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-15/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-16/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-17/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-18/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-19/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-20/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-21/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-22/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-23/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-24/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-25/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-26/2023

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

SERVICIOS PUBLICOS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

- 13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*
- 14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*

ENTREGA DE LA OBRA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal

LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS