

Hopelchén, Campeche, a 03 de mayo del 2023.

OFICIO: HAH/DOP/196/2023

ASUNTO: Trámite de Pago

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
PRESENTE:

**ACUSE
DOP**

A TRAVÉS DEL PRESENTE, ME PERMITO DIRIGIR A USTED PARA SOLICITARLE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL" EN LA LOCALIDAD DE XCALOT AKAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, CON NUMERO DE CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRAS-12/2022 A FAVOR DE LA PERSONA MORAL: PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE C.V. SE SOLICITA EL PAGO DE \$195,315.26 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N.) CON RECURSOS DE RAMO 33 (BANOBRAS 2022).

Se anexa la siguiente documentación:

- OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE TÉRMINO DE OBRA
- FACTURA ELECTRÓNICA NO. F 19
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 2788117 DE SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS
- CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
- ESTADO DE CUENTA
- CUERPO DE ESTIMACIÓN
- NÚMEROS GENERADORES
- CROQUIS
- REPORTE FOTOGRÁFICO
- CATÁLOGO DEFINITIVO
- ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATISTA
- ACTA DE ENTREGA DEL COMITÉ
- BITÁCORA DE OBRA
- ACTA DE FINIQUITO
- ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA
- PLANO DEFINITIVO
- OFICIO DE AUTORIZACION DE TARJETA EXTRAORDINARIA
- OFICIO DE SOLICITUD DE EXTRAORDINARIO

H. AYUNTAMIENTO
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 03 MAY 2023 2024
25/05/23

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO



INSTITUCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO

C.c. Archivo

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
02(FINIQUITO)
23-ene-23




NOMBRE DEL CONTRATISTA PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.		DOMICILIO AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL #464 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y FLAMBOYAN
CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO HOPELCHEN	TELEFONO 9811041951
R.F.C. PIS210730F18	R.P.P.	C.M.I.C. I.M.S.S.

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.	PERIODO DEL CONTRATO: INICIO : 24-dic-22 TERMINO : 22-ene-23
UBICACIÓN: CAMPECHE MUNICIPIO: CAMPECHE	PERIODO REPROGRAMADO: INICIO : - TERMINO : -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.	

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA	ANTICIPO C /IVA	PERIODO DE ESTIMACION:
HAH-DOP-BANOBRAS-12/2022	23-dic-22	\$ 1,520,113.28	\$ 466,033.98	DEL : 16-ene-23 AL : 22-ene-23

BUENO POR \$	195,315.26
RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
LA CANTIDAD DE :	
\$ 195,315.26 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS QUINCE 26/100 M.N.)

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ 83,730.12	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 240,556.36
0.2 % AL MILLAR		MAS EL 16% I.V.A.	\$ 38,489.02
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	\$ 83,730.12
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 195,315.26
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 83,730.12		

 C. DIALNELI ANGELINA BALOTE AGUILAR CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUEPERSVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBEY COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	--	--

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

LOCALIDAD: XCALOT AKAL

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL
ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.

UBICACION: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

ESTADO: CAMPECHE

IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 456,033.98

IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,520,113.28

FECHA DE

CONTRATO: 23/12/2022

PERIODO ESTIMACION: 16-ene-23

INICIO: 16-ene-23


TERMINO: 22-ene-23

ESTIMACION: 02(FINIQUITO)


ESTIMACION: 02(FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION S/IVA	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA		DEDUCCIONES		TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
					2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP.OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL			
1(UNO)	24/12/2022 AL 18/01/2023	\$ 1,069,838.67	\$ 171,174.19	\$ 1,241,012.86	\$ 372,303.86					\$ 868,709.00
02(FINIQUITO)	18/01/2023 AL 22/01/2023	\$ 240,556.36	\$ 38,489.02	\$ 279,045.38	\$ 83,730.12					\$ 195,315.26
TOTAL		\$ 1,310,395.03	\$ 209,663.21	\$ 1,520,058.24	\$ 456,033.98					\$ 1,064,024.26
SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A.		\$	\$ 85.04	\$	\$					\$


 C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 CONTRATISTA


 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA


 ING. IRVIN OBED COLLI QUI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-12/2022 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,520,113.28 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 456,033.98

CONVENIO:

PERIODO REPROGRAMADO:
 INICIO: 24-dic-22
 TERMINO: 22-ene-23

PERIODO ESTIMACION:
 INICIO: 11-ene-23
 TERMINO: 22-ene-23

ESTIMACION No.:
 02(FINLIQUITO)
FECHA: 23-ene-23

UBICACION: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE
FECHA: 23-dic-22

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	CUERPO DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMACION
					ECUM. INT.	PRESENTE	ACUMULADO	
PRELIMINARES								
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$4,746.54	1.00	1.00	1.00		\$ 4,746.54
PAVIMENTOS								
SICR	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.008/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T	M2	\$ 537.26	1848.00	397.48	397.48		\$ 213,550.10
EXTRAORDINARIO								
EXT-01	FORMACION DE VADO DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 5.00 M POR 6.00 M, CON CONCRETO FC=280 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6/10-10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO. INCLUYE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 22,259.72	1.00	1.00	1.00		\$ 22,259.72
TOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIA								
							TOTAL DE PAVIMENTOS	\$ 218,296.64
							SUBTOTAL OBRA	\$ 240,556.36
							IVA .16 %	\$ 38,489.02
							TOTAL DE OBRA	\$ 279,045.38


C. DIANEI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 CONTRATISTA


ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
 SUPERVISOR DE OBRA

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACIO, S.A DE C.V.

LOCALIDAD: XCALOT AKAL
OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.
CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-12/2022 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,520,113.28 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 456,033.98 **FECHA DE CONTRATO:** 23-dic-22
CONVENIO: **FECHA DE ESTIMACION:01(UNICA)**
INICIO CONTRATO: 24-dic-22 **INICIO:** 16-ene-23
TERMINO: 22-ene-23 **TERMINO:** 22-ene-23

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACIÓN			TIPO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
			TRAMO										
SLET	PRELIMINARES SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.									1.00			
											TOTAL=	1.00	PZA
EXT-01	PAVIMENTOS FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T	CALLE 24	TRAMO 2			66.58	5.97			1.00	397.48		
											TOTAL	397.48	M2
EXT-01	EXTRAORDINARIO FORMACION DE VADO DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 5.00 M POR 6.00 M, CON CONCRETO FC=280 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODADADA 6-8/10-10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE CIMBRA COMUN EN FRENTERAS, HERRAMIENTAS Y MAMO DE OBRA					1.00				1.00			
											TOTAL	1.00	PZA

CONTRATISTA

C. DIANELLI ANGELINA BALLOTE AGUILAR

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WIFREDO DE JESUS BALAM COBA

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD
XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL.

CONTRATO: HAH-DOP-BANOGRAS-12/2022

\$ 1,520,113.28 \$ 456,033.98

CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:

INICIO: 24-dic-22

TERMINO: 22-ene-23

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO ESTIMACION:

INICIO:16/ENERO/2023

TERMINO: 22-ene-23

CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
PRELIMINARES					
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$4,746.54	1.00	\$ 4,746.54
STRAZ	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 12.45	1843.52	\$ 22,951.82
5R0021	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO	M3	\$ 19.92	1,843.52	\$ 36,722.92
TOTAL PRELIMINARES					\$ 64,421.28
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 100.16	119.83	\$ 12,002.17
5CAYA	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 41.39	119.83	\$ 4,959.76
5ACAI	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 37.06	119.83	\$ 4,440.90
5RECO	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95%.	M2	117.63	276.52	\$ 32,527.05
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 53,929.88
PAVIMENTOS					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%. INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA M3.	M3	\$ 869.87	217.64	\$ 189,318.51
	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.	M2	537.26	1,813.67	\$ 974,412.34
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$ 1,163,730.85
STOMA	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	550.30	11.00	\$ 6,053.30
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 6,053.30
	FORMACION DE VADO DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 5.00 M POR 6.00 M, CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYADO, INCLUYE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 22,259.72	1.00	\$ 22,259.72
TOTAL DE EXTRAORDINARIO					\$ 22,259.72
SUB. TOTAL					\$ 1,310,395.03
IVA 16 %					\$ 209,663.21
TOTAL					\$ 1,520,058.24

C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
CONTRATISTA