

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 19 de Junio de 2023.

OFICIO: HAH/DOP/342/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:



**ACUSE
DOP**

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (FINIQUITO) de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN " en la localidad de Pakchen, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-BANOBRAS-2022-07/2023 a favor de la PERSONA MORAL: VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V se solicita el pago de \$735,977.13 (Son: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Ramo BANOBRAS 2022.

Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de obra
- Factura electrónica No.24
- Fianza de vicios ocultos No.2802113
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catálogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Bitácora
- Acta de comité
- Entrega del contratista
- Acta de entrega física de la obra
- Acta de entrega finiquito
- Plano definitivo

ATENTAMENTE



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.
ING. IRVIN OBED COLLI CH
DIRECTOR DE OBRAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 19 JUN 2023 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V

R.F.C: VEP160113FL6

ESTIMACIÓN No.	<u>2 (FINIQUITO)</u>	CONTRATISTA:	<u>RAFAEL CORZO</u>
FECHA:	<u>09/03/2023</u>		<u>PUGA</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN</u>	R.F.C.:	<u>VEP160113FL6</u>
	<u>LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN</u>		
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHÉN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>PAKCHEN</u>	REG. I.M.S.S:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-BANOBRAS-2022-07/2023</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A:	<u>\$ 2,150,349.52</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):			


RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 735,977.13 SON: (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N)


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERIODO DEL 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 634,463.04
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: _____
SUBTOTAL: \$ 634,463.04
IVA 16% \$ 101,514.09
SUBTOTAL: \$ 735,977.13
MENOS DEDUCCIONES: _____
ALCANCE NETO: \$ 735,977.13


C. RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBEID COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VÍAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V
ESTADO DE CUENTA
R.F.C: VEP160113FL6

PERIODO: 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-BANOBRRAS-2022-07/2023
ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
FECHA: 09/03/2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	PERIODO DEL CONTRATO		SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A	FECHA:	ESTIMACION No.
			IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A	DEL 18 DE FEBRERO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023									
1 (UNO)	DEL 18 DE FEBRERO DE 2023 AL 03 DE MARZO DE 2023	\$ 1,218,895.01	\$ 1,218,895.01		\$ 1,218,895.01	\$ 195,023.20	\$ 1,413,918.21	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	09/03/2023	2 (FINIQUITO)
2 (FINIQUITO)	DEL 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023	\$ 634,443.42			\$ 634,443.42								
	SALDO PENDIENTE DE LA 1ERA. ESTIMACIÓN	\$ 19.62				\$ 101,514.09	\$ 735,977.13	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -		
	TOTAL	\$ 1,853,358.05			\$ 1,853,358.05	\$ 296,537.29	\$ 2,149,895.34		\$ -	\$ -	\$ -		
	SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)	\$		391.54		\$	\$				\$		

NOTA: EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN SE EJECUTÓ \$19.62 PESOS QUE NO SE LE PAGÓ AL CONTRATISTA, LA CUAL SE LE CONTEMPLÓ PARA ESTA ESTIMACIÓN 2(FINIQUITO)

(Firma)
C. RAFAEL COÑO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)
ING. IRVIN OBED COYO CHICHÍ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

(Firma)
C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

\$ 1,853,749.59

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C: VEP160113FL6

CONTRATO No.: HAH-DOP-BANOBRRAS-2022-07/2023
ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)
FECHA: 09/03/2023

PERIODO: 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: PAKCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 5,264.93	1.00		1.00	1.00		\$ 5,264.93
	PAVIMENTOS								
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05/ LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 492.99	2292		1276.25	1276.25		\$ 629,178.49
SUBTOTAL \$									634,443.42

C. RAFAEL PUGA
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: VEP160113FL6

CONTRATO No.: HAH-DOP-BANOBTRAS-2022-07/2023
ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)


FECHA: 09/03/2023

PERIODO: 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

CLAVE	MUNICIPIO: HOPELCHEN	CONCEPTO	LOCALIDAD: PAKCHEN		TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			U	EJE							
		CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN									
		PRELIMINARES									
5LET		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA							1.00	
										1.00	
		PAVIMENTOS									
TEPAV2		FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05/LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2								
			TRAMO 2	0+000	0+215	215-12(bados)=203	5			891.25	1.015 - 123.75(Pagado en 1era. Estimacion)=891.25
			TRAMO 3	0+000	0+70	70	5.5			385	
										1276.25	


C. RAFAEL RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V

R.F.C: VEP160113FL6
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: 04 DE MARZO DE 2023 AL 09 DE MARZO DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-11/2022

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN
ASENTAMIENTO PAKCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 09/03/2023

MUNICIPIO: HOF LOCALIDAD: PAKCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 5,264.93	1.00	\$ 5,264.93
5 TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTE DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 6.10	2570	\$ 15,677.00
	TERRACERIAS				
5R002	DESALPME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 13.16	2570	\$ 33,821.20
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	\$ -		\$ -
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE PAGO DE EXPLOTACIÓN	M3	\$ 98.72	400.92	\$ 39,578.82
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS	M3	\$ 44.83	400.92	\$ 17,973.24
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS	M3	\$ 41.45	400.92	\$ 16,618.13
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 143.87	308.40	\$ 44,369.51
	PAVIMENTOS				
5LOSB	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M2	\$ 1,283.41	296.88	\$ 381,018.76
5JCR	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T, INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL05/LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	ML	\$ 492.99	2474	\$ 1,219,657.26
	OBRA COMPLEMENTARIA				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 427.88	8	\$ 3,423.04
5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 791.21	96	\$ 75,956.16
				SUBTOTAL	\$ 1,853,358.05
				I.V.A	\$ 296,537.29
				TOTAL	\$ 2,149,895.34


 C. RAYAR TORRES PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL