

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “EDIFICACION APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V”. REPRESENTADO POR LA C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC” EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SUC TUC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-004/2022 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL PROGRAMA URB.-URBANIZACION, SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-BANOBRAS-04/2022 DE FECHA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE REPROGRAMARON Y SE DIERON INICIO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 21 DE ENERO DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,263,391.06 SON: (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2764705 DE SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2023**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **C. JOSE FILIBERTO CHI YE**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EDIFICACIÓN APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL **C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ**.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-BANOBRAS-04/2022
FECHA DE FORMALIZACION:	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO SUC TUC
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$1,263,391.06



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	1E DE ENERO DEL 2023

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO REAL:	21 DE ENERO DEL 2023
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO:	30 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	27 DIAS NATURALES
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCIÓN DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$ 1,263,143.61 (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N) I.V.A INCLUIDO
PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN:	N/A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO UNICA)	21/01/2023	26/12/2022 AL 21/01/2023	\$ 1,263,143.61	\$ 1,263,143.61
			TOTAL	\$ 1,263,143.61

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO UNICA)	21/01/2023	26/12/2022 AL 21/01/2023	\$ 1,263,143.61	\$ 1,263,143.61
			TOTAL	\$ 1,263,143.61

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, **NUMERO 2764705** EXPEDIDA POR **SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **21 DE ENERO DEL 2023**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

V.-MANIFESTACION DE LAS PARTES.


EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA **21 DE ENERO DEL 2023** EN HOPELCHÉN, HOPELCHÉN, CAMP., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



C. JOSE FILIBERTO CHI YEH
SUPERVISOR DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLLUCHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



C. JORGE LUIS GONZALES RUIZ
CONSTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING. IRVIN OBED COLLI CHI Y EL SUPERVISOR DE OBRA, C. JOSE FILIBERTO CHI YE Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EDIFICACIÓN APLICADA DEL SURESTE S.A DE C.V REPRESENTADA POR ÉL C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-004/2022 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: URB.-URBANIZACION, SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: HAH-DOP-BANOBRAS-04/2022 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIÓ EL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Y FUE CONCLUIDO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$1,263,143.61 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

"REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC"
PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA DE SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLON DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.
TERRACERIAS
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACIÓN
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%
PAVIMENTOS
LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO RAYDO, INCLUYE: CIMBA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4 DE ESPESOR.

OBRA COMPLEMENTARIA

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

EXTRAORDINARIO

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10 X1.0 M, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.**

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO UNICA)	21/01/2023	26/12/2022 AL 21/01/2022	\$ 1,263,143.61	\$ 1,263,143.61
			TOTAL	\$ 1,263,143.61

"los importes ya incluyen I.V.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Plano definitivo de la obra.
- Archivo fotográfico
- Fianza de vicios ocultos número **2764705** afianzadora, **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A**
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.





DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE FILIBERTO CHI YEH

RESIDENTE DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE LUIS GONZALEZ RUIZ

CONSTRATISTA