

**CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.**

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
01 (UNICA)
21-ene-23

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN**




NOMBRE DEL CONTRATISTA <b>CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.</b>	DOMICILIO CALLE 14 NUMERO 266.
CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO HOPELCHEN
R.F.C. CTM160111BT2	R.P.P. C.M.I.C. I.M.S.S.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.		PERIODO DEL CONTRATO: INICIO: 17-dic-22 TERMINO: 20-ene-23
UBICACIÓN: VICENTE GUERRERO MUNICIPIO: CAMPECHE		PERIODO REPROGRAMADO: INICIO: - TERMINO: -
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.		

CONTRATO No. HAH-DOP-BANOBRAS-06/2022	FECHA DEL CONTRATO 16-dic-22	IMPORTE DEL CONTRATO C/ IVA \$ 1,978,948.40	ANTICIPO C/ IVA \$ 593,984.82	PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 17-dic-22 AL: 20-ene-23
--	---------------------------------	--	----------------------------------	---

RECIBI DE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LA CANTIDAD DE: \$ 1,385,882.10 ( UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)		BUENO POR \$ 1,385,882.10
---	--	---------------------------

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ 593,984.82	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 1,706,781.83
0.2 % AL MILLAR		MAS EL 16% I.V.A.	\$ 273,085.09
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	-\$ 593,984.82
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 1,385,882.10
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 593,984.82		

 C. VERÓNICA DEL CARMEN HUICAB MOO CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
---	--	---

# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.


## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


**LOCALIDAD:** VICENTE GUERRERO **UBICACION:** VICENTE GUERRERO  
**OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO. **MUNICIPIO:** HOPELCHEN  
**CONTRATO:** HAH-DOP-BANOBRRAS-06/2023 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,979,949.40 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 593,984.82 **ESTADO:** CAMPECHE  
**CONVENIO:** **PERIODO REPROGRAMADO:** **PERIODO ESTIMACION:** 16/12/2022 **CONTRATO:** 16/12/2022  
**INICIO:** 17-dic-22 **INICIO:** 17-dic-22  
**TERMINO:** 20-ene-23 **TERMINO:** 20-ene-23 **ESTIMACION:01(UNICA)**


### ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION ESTIMACION S/IVA	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA		DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	
					2 AL MILLAR C.M.I.C	3 AL MILLAR INSP. OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL					
01(UNICA)	17/12/2022 AL 20/01/2023	\$ 1,706,781.83	\$ 273,085.09	\$ 1,979,866.92	\$ 593,984.82	\$ 593,984.82				\$ -	\$ 1,385,882.10	
<b>TOTAL</b>					\$ 1,706,781.83	\$ 273,085.09	\$ 1,979,866.92	\$ 593,984.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,882.10

**SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A. \$ 82.48**      **SALDO DEL ANTICIPO C/I.V.A. \$ -**

  
**C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO**  
 CONTRATISTA

  
**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
**INC. IRVIN OBED CILLI CHI**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO  
**ASENTAMIENTO:** VICENTE GUERRERO  
**UBICACION:** VICENTE GUERRERO  
**MUNICIPIO:** HOPELCHEN  
**ESTADO:** CAMPECHE  
**FECHA:** 16-dic-22  
**IMPORTE CONTRATO C/AYA:** \$ 1,979,948.40 **IMPORTE ANTICIPO C/AYA:** \$ 593,984.82  
**PERIODO ESTIMACION:** 01 (QUINCE)  
**ESTIMACION No.:**  
**FECHA:** 21-ene-23  
**CONVENIO:**  
**PERIODO REPROGRAMADO:**  
**INICIO:** 17-dic-22  
**TERMINO:** 21-ene-23  
**CONTRATO:** HAH-DOP-RANORRAS-06/2022  
**IMPORTE CONTRATO C/AYA:** \$ 1,979,948.40 **IMPORTE ANTICIPO C/AYA:** \$ 593,984.82  
**CONVENIO:**  
**PERIODO REPROGRAMADO:**  
**INICIO:** 17-dic-22  
**TERMINO:** 21-ene-23

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	CUERPO DE ESTIMACION			IMPORTE ESTIMACION
							PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
<b>PRELIMINARES</b>										
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERIL DE 1 1/2" X 1 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA		\$ 5,537.61	1.00		1.00			\$ 5,537.61
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDELES Y ESTADAL.	M2		\$ 8.66	1960.68		1961.15			\$ 16,983.56
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBSANTANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO.	M2		\$ 20.28	1,960.68		1,961.15			\$ 39,772.12
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3		\$ 92.50	127.44		127.47			\$ 11,790.98
5CAVAG	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOITEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3		\$ 40.60	127.44		127.47			\$ 5,175.28
5ACK1	ACARREO EN CAMION DE VOITEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3		\$ 17.31	127.44		127.47			\$ 2,206.51
5RECDI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAVALE COMPACTADO AL 95%.	M3		\$ 95.95	294.10		294.17			\$ 28,225.61
<b>TOTAL DE TERRACERIAS</b>										<b>\$ 87,170.50</b>

  
**C. VERÓNICA DEL CARMEN HUICAB MOO**  
 CONTRATISTA

  
**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

UBICACION: VICENTE GUERRERO  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN  
 ESTADO: CAMPECHE  
 FECHA: 16-dic-22

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO  
 ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.

CONTRATO: HAH-DOF-BANOBAS-06/2022  
 IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,979,949.40 IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 593,884.82

PERIODO ESTIMACION: 01(UNICHA)  
 INICIO: 1/-dic-22  
 TERMINO: 21-ene-23

PERIODO REPROGRAMADO:  
 INICIO: 1/-dic-22  
 TERMINO: 21-ene-23

CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	E	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	CUERPO DE ESTIMACION		EXCEDENTE	IMPORTE ESTIMACION	
							PRESENTE	ACUMULADO			
SLOSB	LOSA DE CONCRETO FC=280 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAVADO.	M2		\$ 779.68	1960.68	1961.18	1961.18			\$ 1,529,069.43	
51CR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATTA"(BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML		\$ 64.50	980.34	965.77	965.77			\$ 62,292.17	
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON FOMDUCTO HIDRAULICO DE 1/2". 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA		\$ 477.38	11.00	12.00	12.00			\$ 5,728.56	
TOTAL DE PAVIMENTOS										\$ 1,591,361.60	
TOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIA											\$ 5,728.56
SUBTOTAL DE OBRA										\$ 1,706,781.83	
IVA										\$ 273,085.09	
TOTAL DE OBRA										\$ 1,979,866.92	

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
 CONTRAJISTA

ARQ. JESUS BALAM COBA  
 SUPERVISOR DE OBRA

**CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

**LOCALIDAD:** VICENTE GUERRERO  
**UBICACION:** VICENTE GUERRERO  
**OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO  
**MUNICIPIO:** HOPELCHEN  
**ESTADO:** CAMPECHE  
**CONTRATO:** HAH-DOP-BANOBRRAS-06/2022  
**IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,979,949.40 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 593,984.82 **FECHA DE CONTRATO:** 16-dic-22  
**CONVENIO:**  
**PERIODO REPROGRAMADO:**  
**INICIO CONTRATO:** 17-dic-22 **PERIODO ESTIMACION:** 17-dic-22 **ESTIMACION-01(UNICA)**  
**INICIO:** 21-ene-23 **FECHA:** 21-ene-23  
**TERMINO:** 21-ene-23

**NUMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS. MTS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
<b>PRELIMINARES</b>											
51E1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	CALLE 20	TRAMO 1					1.00	1.00	PZA	
								TOTAL	1.00		
51RAZ0	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	CALLE 20 Y 21	TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3		99.07 93.00 120.000	6.26 6.29 6.30		1.00 1.00 1.00	620.18 584.97 756.00		
								TOTAL	1961.15	M2	
<b>TERRACERIAS</b>											
51R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO.	CALLE 20 Y 21	TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3		99.07 93.00 120.00	6.26 6.29 6.30		1.00 1.00 1.00	620.18 584.97 756.00		
								TOTAL	1961.15	M2	
51BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	CALLE 18	TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3		99.07 93.00 120.00	6.26 6.29 6.30	0.05 0.05 0.05	1.30 1.30 1.30	40.31 38.02 49.14		
								TOTAL	127.47	M3	
51CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.		TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3		99.07 93.00 120.00	6.26 6.29 6.30	0.05 0.05 0.05	1.30 1.30 1.30	40.31 38.02 49.14		
								TOTAL	127.47	M3	
51SACAI	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE	CALLE 20 Y 21	TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3		99.07 93.00 120.00	6.26 6.29 6.30	0.05 0.05 0.05	1.30 1.30 1.30	40.31 38.02 49.14		
								TOTAL	127.47	M3	

CONTRATISTA  
  
 G. VERONICA DEL CARMEN HUIJAB MCO

SUPERVISOR DE OBRA  
  
 ARO-ANTONIO DE JESUS BALAM CORA


**CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.**


**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

**LOCALIDAD:** VICENTE GUERRERO **UBICACION:** VICENTE GUERRERO  
**OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO **MUNICIPIO:** HOPELCHEN  
**CONTRATO:** HAH-DOP-BANORRAS-06/2022 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,879,949.40 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 593,984.82 **FECHA DE CONTRATO:** 16-dic-22  
**CONVENIO:** **PERIODO REPROGRAMADO:** **FECHA DE ESTIMACION-01(UNICA)**  
**INICIO CONTRATO:** 17-dic-22 **INICIO:** 17-dic-22 **FECHA:** 21-ene-23  
**FIN:** 21-ene-23 **TERMINO:** 21-ene-23

**NUMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
SRECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPE COMPACTADO AL 95%.		TRAMO 1		99.07	6.26	0.15	1.00	93.03		
					93.00	6.29	0.15	1.00	87.75		
					120.00	6.30	0.15	1.00	113.40		
									<b>TOTAL</b>	<b>M3</b>	
SLOSB	LOSA DE CONCRETO FC=280 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.		TRAMO 1		99.07	6.26		1.00	620.18		
					93.00	6.29		1.00	584.97		
					120.00	6.30		1.00	756.00		
									<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	
SICR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS DEBEN SER SELLADAS CON ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.		TRAMO 1		99.07			1.00	99.07		
					93.00	6.26		33.02	206.71		
					120.00	6.29		1.00	93.00		
									<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	
STOMLS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPIES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.		TRAMO 1					4.00	4.00		
								3.00	3.00		
								5.00	5.00		
									<b>TOTAL</b>	<b>PZS</b>	

**CONTRATISTA**  
  
**C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO**

**SUPERVISOR DE OBRA**  
  
**ARO. JUAN PEDRO DE JESUS BALAM COBA**


# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

**OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
 LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO.  
**CONTRATO:** HAH-DOP-BANOBRA-06/2022 \$ 1,979,949.40 \$ 593,984.82  
**CONVENIO:**

**PERIODO CONTRATO:** INICIO: 17-dic-22 CATALOGO DEFINITIVO PERIODO ESTIMACION: INICIO:17/DICIEMBRE/2022  
 TERMINO: 20-ene-23 TERMINO:20/ENERO/2023

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
<b>PRELIMINARES</b>					
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$ 5,537.61	1.00	\$ 5,537.61
STRAZO	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 8.66	1961.1500	\$ 16,983.56
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					\$ 22,521.17
<b>TERRACDERIAS</b>					
SR002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARFICADO, CARGA Y TODO.	M2	\$ 20.28	1,961.15	\$ 39,772.12
SBAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 92.80	127.47	\$ 11,790.98
SCAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 40.60	127.47	\$ 5,175.28
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 17.31	127.47	\$ 2,206.51
SRECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 98%.	M3	\$ 95.95	294.17	\$ 28,225.61
<b>TOTAL DE TERRACERIAS</b>					\$ 87,170.50
<b>PAVIMENTOS</b>					
SLOSB	LOSA DE CONCRETO FC=280 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.	M2	\$ 779.68	1,961.15	\$ 1,529,069.43
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA"(BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	\$ 64.50	965.77	\$ 62,292.17
<b>TOTAL DE PAVIMENTOS</b>					\$ 1,591,361.60
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
STOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 477.38	12.00	\$ 5,728.56
<b>TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					\$ 5,728.56
<b>SUB. TOTAL</b>					\$ 1,706,781.83
<b>IVA 16 %</b>					\$ 273,085.09
<b>TOTAL</b>					\$ 1,979,866.92

  
 C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
 CONTRATISTA