

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

ENTIDAD
CAMPECHE
ESTIMACION
01(UNICA)
16-dic-22

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN




NOMBRE DEL CONTRATISTA PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.		DOMICILIO	AVENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGL #464 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y ELAMBOYAN	
CIUDAD	ESTADO		TELEFONO	
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	HOPELCHEN		9811041981	
R.F.C.	R.P.P.	C.M.I.C.	I.M.S.B.	
PIS210730F18				

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.		PERIODO DEL CONTRATO:
UBICACIÓN: XMEJIA		MUNICIPIO: CAMPECHE
DESCRIPCION DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.	PERIODO REPROGRAMADO:
		INICIO : - TERMINO : -

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO C/IVA	ANTICIPO C/IVA	PERIODO DE ESTIMACION:
HAH-DOP-BANOBAS-02/2022	15-nov-22	\$ 1,868,111.11	\$ 560,433.33	DEL : 16-nov-22 AL : 15-dic-22

RECIBI DE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
LA CANTIDAD DE :
\$ 1,307,665.82 (UN MILLON TRECIENTOS SIETE MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30 % C/IVA	\$ 560,433.33	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA	\$ 1,610,430.30
0.2 % AL MILLAR		MAS EL 16% I.V.A.	\$ 257,668.88
0.5 % AL MILLAR INSPECCION DE OBRA		MENOS DEDUCCIONES	\$ 560,433.33
1.0 % OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL		NETO A PAGAR	\$ 1,307,665.82
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 560,433.33		

 C. DIALNELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR CONTRATISTA	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA	 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: XMEJJA **UBICACION:** XMEJJA
OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJJA **MUNICIPIO:** HOPELCHEN
ASENTAMIENTO: XMEJJA **ESTADO:** CAMPECHE

CONTRATO: HAH-DOP-BANOBAS-02/2022 **IMPORTE CONTRATO C/IVA:** \$ 1,868,111.11 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 560,433.33 **FECHA DE CONTRATO:** 15/11/2022
CONVENIO:

PERIODO CONTRATO: 16-nov-22 **PERIODO ESTIMACION:** 16-nov-22
INICIO: 15-dic-22 **INICIO:** 15-nov-22
TERMINO: 15-dic-22 **TERMINO:** 15-dic-22

ESTIMACION: 01 (UNICA)


ESTADO DE CUENTA

ESTM. No.	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION ESTIMACION S/IVA	I.V.A. 16%	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA			DEDUCCIONES		TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	
					2 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP.OBRAS	1 % OBRAS BENEF. SOCIAL					
1 (UNO)	16/11/2022 AL 15/12/2022	\$ 1,610,430.30	\$ 257,668.85	\$ 1,868,099.15	\$ 560,433.33					\$ -	\$ 1,307,665.82	
TOTAL					\$ 1,610,430.30	\$ 257,668.85	\$ 1,868,099.15	\$ 560,433.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,307,665.82

SALDO DEL CONTRATO C / I.V.A. \$ 11.96 **SALDO DEL ANTICIPO C / I.V.A. \$**


C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 CONTRATISTA


ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM CORA
 SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBDUALIA ECHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: XMEJIA	UBICACION: XMEJIA
OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA	MUNICIPIO: HOPELCHEN
CONVENIO: HAH-DOP-BANORRAS-02/2022	ESTADO: CAMPECHE
CONTRATO: HAH-DOP-BANORRAS-02/2022	IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,868,111.11
CONTRATO: HAH-DOP-BANORRAS-02/2022	IMPORTE ANTICIPO C/IVA: \$ 560,433.33
INICIO CONTRATO: 15-nov-22	FECHA DE ESTIMACION:01(UNICA)
INICIO: 15-nov-22	FECHA: 15-nov-22
TERMINO: 15-nov-22	TERMINO: 15-nov-22

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
	TERRACERIAS										
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	CALLE 17 CALLE 24	TRAMO 1 TRAMO 2		181.00 164.295	4.83 6.00	0.050 0.050	1.30 1.30	56.82 64.08		
								TOTAL	120.90	M3	
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	CALLE 17 CALLE 24	TRAMO 1 TRAMO 2		181.00 164.295	4.83 6.00	0.050 0.050	1.30 1.30	56.82 64.08		
								TOTAL	120.90	M3	
5CAGI	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	CALLE 17 CALLE 24	TRAMO 1 TRAMO 2		181.00 164.295	4.83 6.00	0.050 0.050	1.30 1.30	56.82 64.08		
								TOTAL	120.90	M3	
5REGOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCHUERTA AL ESCANIFICAR Y CORTAR TERRAPE COMPACTADO AL 98%.	CALLE 17 CALLE 24	TRAMO 1 TRAMO 2		181.00 164.295	4.83 6.00	0.15 0.15	1.00 1.00	131.13 147.87		
								TOTAL	279.00	M3	

 CONTRATISTA G. DIANELE ANGELINA BALLOTE AGUILAR	 SUPERVISOR DE OBRA APOC. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


LOCALIDAD: XMEJIA
OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA
ASENTAMIENTO: XMEJIA
CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-02/2022
IMPORTE CONTRATO C/IVA: \$ 1,868,111.11 **IMPORTE ANTICIPO C/IVA:** \$ 560,433.33
CONVENIO:
PERIODO ESTIMACION: 15-nov-22
ESTIMACION:01(UNICA)
FECHA DE: 16-dic-22
FECHA DE: 15-nov-22
FECHA DE: 16-dic-22


PERIODO REPROGRAMADO:
INICIO: 15-nov-22
TERMINO: 16-dic-22

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO MTS.	ANCHO MTS.	ALTO MTS.	PZAS.	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
SLOS	PAVIMENTOS LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODADA DE 6-6/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.	CALLE 17	TRAMO 1	181.00	4.83		1.00	874.23		
		CALLE 24	TRAMO 2	164.295	6.00		1.00	985.77		
								TOTAL	1860.00	M2
SICR	TORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS DEBEN SER SELLADAS CON ELASTOMERO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE NATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	CALLE 17	TRAMO 1	181.00	4.83	60.00	9.66	280.14		
		CALLE 24	TRAMO 2	164.295	6.00	55.00	12.00	318.00		
							TOTAL	943.44	ML	
STOMA	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON FONDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ARRAZADERAS CON 2 COPLÉS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	CALLE 17	TRAMO 1				13.00	13.00		
		CALLE 24	TRAMO 2				8.00	8.00		
							TOTAL	21.00	PZA	

HOJA

CONTRATISTA

C. DIAMEI ANGELINA BALOTE AGUILAR

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. WILFREDO DE JESUS BALAM COBA

PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ, S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN
 LOCALIDAD XMEJLA ASENTAMIENTO XMEJLA.
 CONTRATO: HAH-DOP-BANOBRA-02/2022 \$ 1,868,111.11 \$ 960,433.33
 CONVENIO:

PERIODO CONTRATO:
 INICIO: 16-nov-22
 TERMINO: 16-dic-22

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO ESTIMACION:
 INICIO: 16/NOVIEMBRE/2022
 TERMINO: 16-DIC-22

CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMACION	
				PRESENTE	
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M. CON PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.	PZA	\$4,199.64	1.00	\$ 4,199.64
STRAZ	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REPORTES DE CAMPO Y NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 12.55	1860.00	\$ 23,343.00
5R0021	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO	M3	\$ 24.56	1,860.00	\$ 45,681.60
TOTAL PRELIMINARES					\$ 73,224.24
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 57.26	120.90	\$ 6,922.73
5CAYA	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER KM. AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 38.26	120.90	\$ 4,625.63
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO SUBSECUENTE, EN CAMINO EN CAMINO DE	M3	\$ 41.93	120.90	\$ 5,069.34
5RECO	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 98%.	M2	63.75	279.00	\$ 17,786.25
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 34,403.95
PAVIMENTOS					
5LOSEB	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPILENO ACABADO	M2	\$ 768.08	1,860.00	\$ 1,428,628.80
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO, LAS JUNTAS LLEGVAN SELLADOR ELASTOMERICO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	68.49	943.44	\$ 64,616.21
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$ 1,493,245.01
5TOMA	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLER, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	M2	\$ 455.10	21.000	\$ 9,557.10
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 9,557.10
SUB. TOTAL					\$ 1,610,430.30
IVA 16 %					\$ 257,668.85
TOTAL					\$ 1,868,099.15

C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR
 CONTRATISTA