

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE C.V. REPRESENTADO POR LA C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA”, EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-002/2022, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022, DEL PROGRAMA URB.-URBANIZACION, SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-BANOBRAS-02/2022 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 1,868,099.15 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESETA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) IVA INCLUIDO.


SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL
--	---

### TESTIGOS

 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA
--	---

## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA:** URB. -URBANIZACION

**SUBPROGRAMA:** URB. -URBANIZACION

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA  
ASENTAMIENTO XMEJIA.**

Fecha: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del proyecto: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.

Población: XMEJIA

Estado: CAMPECHE

### 1.- Servicio y tipo de obra realizada

#### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, **Fecha de Término:** 16 DE DICIEMBRE DE 2022

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ( )

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO ESTIMADO QUE MENCIONA EL CONTRATO, POR EL BUEN AVANCE DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 1,869,165.13	-----	-----	\$ 1,869,165.13	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$ 1,868,099.15	-----	-----	\$ 1,868,099.15	-----

De la obra

● Especifique quién realizó la aportación:

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
S.N.C.(BANOBRAS).**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTE DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

● ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.

**TERRACERIAS**

EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.

CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.

**PAVIMENTOS**

LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.

FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.

**OBRA COMPLEMENTARIA**

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 26 DE OCTUBRE DEL 2022  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-002/2022.

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

NINGUNA

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ( ) E estatal ( ) Municipal ( X )

**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)**

**ENTREGA DE LA OBRA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CARGO: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLYCHI**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y firma**

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**


\_\_\_\_\_  
**Nombre y firma**


**RECIBE LA OBRA**

**POR EL COMITÉ**

**Presidente:**

**Vocal de Control y Vigilancia:**


  
\_\_\_\_\_  
**C. Brenda Yoana Flores Panti**

  
\_\_\_\_\_  
**C. Maria Olga Montez Puga**

**Secretario:**

**Vocal #1:**

  
\_\_\_\_\_  
**C. Cecilia Urgenas Gonzalez Montoy**

  
\_\_\_\_\_  
**C. Concepcion Panti Gonzalez**



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:

\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO LARA CALDERON**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

Contralor Interno Municipal

\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A. DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:**

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PAVIMENTACIONES E INGENIERIA SACBEJ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR ÉL **C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR**, PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA**. EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-BANOBRAS-002/2022** DE FECHA **26 DE OCTUBRE DE 2022** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: **HAH-DOP-BANOBRAS-02/2022** DE FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **16 DE NOVIEMBRE DE 2022** AL **15 DE DICIEMBRE**, ES DECIR, UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIÓ EL **16 DE NOVIEMBRE DE 2022** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **15 DE DICIEMBRE DE 2022**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$ 1,307,677.65 (UN MILLON TRECIENTOS SIETE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.**

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

<b>PRELIMINARES</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIDO, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.
ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO.
DESPALME DE TERRENO NATURAL DE 10 A 15 CM.
<b>TERACERIAS</b>
EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION.
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95%.
<b>PAVIMENTOS</b>
LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO.
FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA"(BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES: INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.**

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA DE ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION 1(UNO)	16/12/2022	16/11/2022 AL 15/12/2022	\$ 1,307,665.82	\$ 1,307,665.82
			TOTAL	\$ 1,307,665.82

"los importes ya incluyen I.V.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Plano definitivo de la obra.
- Archivo fotográfico
- Fianza de vicios ocultos número **2750184** afianzadora, SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:**

**OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA.**

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



**ARQ. WILFRIDO DE J. BALAM COBA**

RESIDENTE DE OBRA



**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



**C. DIANELI ANGELINA BALLOTE AGUILAR**

CONSTRATISTA