

Hopelchén, Campeche, a 06 de Septiembre de 2023.

OFICIO: HAH/DOP/583/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN  
P R E S E N T E:

**ACUSE  
DOP**

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la Estimación 1 (UNICA) de la Obra: "REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO" en la localidad de Hopelchen, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023 a favor de la PERSONA FISICA: OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA se solicita el pago de \$337,056.11 (Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2023).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura electrónica No.288
- Fianza de Vicios Ocultos No. 23A46325 de DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de Notificación de Término de la Obra
- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis
- Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Acta de Entrega del Contratista
- Acta de Entrega del Comité
- Bitácora de Obra
- Acta de Entrega Física
- Acta de Entrega Finiquito
- Proyecto Definitivo

H. AYUNTAMIENTO DE  
**HOPELCHEN**  
CAMPECHE  
2021 06 SEP 2023 2024  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

ING. IRVIN ~~OSBE~~ COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

# OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C. : CABO900616EH0

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>OSCAR IVAN CASTELLANOS</u>
FECHA:	<u>30/08/2023</u>		<u>BERZUNZA</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO</u>	R.F.C.:	<u>CABO900616EH0</u>
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FAISMUN-24/2023</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/L.V.A.	<u>\$ 337,700.20</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	<u>\$0.00</u>	FACTURA No.:	


RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:


\$ 337,056.11 SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS  
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.81%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	290,565.61
AMORTIZACION DE ANTICIPO:		
SUBTOTAL:	\$	290,565.61
IVA 16%	\$	46,490.50
SUBTOTAL:	\$	337,056.11
MENOS DEDUCCIONES	\$	-
ALCANCE NETO	\$	337,056.11

  
C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ING. IRVIN OBED COMILCHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**  
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
 R.F.C.: CAB0900616EHO  
**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023  
 ESTIMACION: 1 (UNICA)  
 FECHA: 30/08/2023

NO. ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	PERIODO DEL CONTRATO		IVA	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C.	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR	ESTIMACION No.
				DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023	DEL 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022							
1 (UNICA)	DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023	\$ 290,565.61	\$ -	\$ 290,565.61	\$ 46,490.50	\$ 337,056.11	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,056.11	1 (UNICA)
		TOTAL	\$ -	\$ 290,565.61	\$ 46,490.50	\$ 337,056.11		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,056.11	
		SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)	\$ 555.25	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)								

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBRER COULI CHI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
 SUPERVISOR DE OBRA

**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**  
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
 R.F.C.: CABO900616EHO

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

**CUERPO DE ESTIMACION**

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023  
 ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 30/08/2023

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO								
	<b>PRELIMINARES</b>								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,364.96	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 4,364.96
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 14.24	481.50	-	428.88	428.88	-	\$ 6,107.25
0	<b>TERRACERIAS</b>	0	\$ -	-					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.	M2	\$ 24.87	481.50	-	428.88	428.88	-	\$ 10,666.25
0	<b>PAVIMENTOS</b>	0	\$ -	-					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE: AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.	M3	\$ 1,023.18	13.50	-	42.88	42.88	29.38	\$ 43,873.96
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 515.31	481.50	-	428.88	428.88	-	\$ 221,006.15
0	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>	0	\$ -	-					
STOMAS	REPARACION DE TUBERIA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 568.38	7.00	-	8.00	8.00	1.00	\$ 4,547.04
<b>SUBTOTAL \$</b>									<b>290,565.61</b>

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA WILLAMONTE ZAPATA  
 SUPERVISOR DE OBRA

**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C.: LABO900616EHO  
NUMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023  
ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 30/08/2023

CLAVE	MUNICIPIO: HOPELCHEN	CONCEPTO	LOCALIDAD: HOPELCHEN	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
51ET		REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO		PZA								
		PRELIMINARES										
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.								1.00	1.00	
51TRAZO		TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL		M2								
					TRAMO 1	0+000.00	20.00	4.40			88.00	
					TRAMO 1	0+020.00	20.00	4.65			93.00	
					TRAMO 1	0+040.00	20.00	4.75			95.00	
					TRAMO 1	0+060.00	4.80	4.30			20.64	
					TRAMO 1	0+064.80	15.20	3.72			56.54	
					TRAMO 1	0+080.00	20.00	3.57			71.40	
					TRAMO 1	0+100.00	1.00	4.30			4.30	
											<b>428.88</b>	
0		TERRACERIAS										
SR002B		ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.		M2								
					TRAMO 1	0+000.00	20.00	4.40			88.00	
					TRAMO 1	0+020.00	20.00	4.65			93.00	
					TRAMO 1	0+040.00	20.00	4.75			95.00	
					TRAMO 1	0+060.00	4.80	4.30			20.64	
					TRAMO 1	0+064.80	15.20	3.72			56.54	
					TRAMO 1	0+080.00	20.00	3.57			71.40	
					TRAMO 1	0+100.00	1.00	4.30			4.30	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

# OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R.F.C.: CAB0900616E1D

NÚMEROS GENERADORES

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023  
ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 30/08/2023

CLAVE	CONCEPTO	U	LOCALIDAD: HOPELCHEN			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TRAMO						
0	PAVIMENTOS										
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.	M3	TRAMO 1 0+080.00	0+100.00	20.00	3.57	0.10			71.40	
			TRAMO 1 0+100.00	0+101.00	1.00	4.30	0.10			4.30	
										<b>428.88</b>	
			TRAMO 1 0+000.00	0+020.00	20.00	4.40	0.10			8.80	
			TRAMO 1 0+020.00	0+040.00	20.00	4.65	0.10			9.30	
			TRAMO 1 0+040.00	0+060.00	20.00	4.75	0.10			9.50	
			TRAMO 1 0+060.00	0+064.80	4.80	4.30	0.10			2.06	
			TRAMO 1 0+064.80	0+080.00	15.20	3.72	0.10			5.65	
			TRAMO 1 0+080.00	0+100.00	20.00	3.57	0.10			7.14	
			TRAMO 1 0+100.00	0+101.00	1.00	4.30	0.10			0.43	
										<b>42.88</b>	
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2									
			TRAMO 1 0+000.00	0+020.00	20.00	4.40				88.00	
			TRAMO 1 0+020.00	0+040.00	20.00	4.65				93.00	
			TRAMO 1 0+040.00	0+060.00	20.00	4.75				95.00	
			TRAMO 1 0+060.00	0+064.80	4.80	4.30				20.64	
			TRAMO 1 0+064.80	0+080.00	15.20	3.72				56.54	
			TRAMO 1 0+080.00	0+100.00	20.00	3.57				71.40	
			TRAMO 1 0+100.00	0+101.00	1.00	4.30				4.30	
										<b>428.88</b>	
0	OBRA COMPLEMENTARIAS	0									
STOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA									
			TRAMO 1 0+000.00	0+040.00					4.00	4.00	
			TRAMO 1 0+060.00	0+080.00					4.00	4.00	
										<b>8.00</b>	

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA  
SUPERVISOR DE OBRA

**OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA**  
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
 R.F.C. : CABO900616EHO

**CATALOGO DEFINITIVO**

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO  
 MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN  
 CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-24/2023  
 ESTIMACION: 1 (UNICA)  
 FECHA: 30/08/2023

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN CALLE CATORCE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN COLONIA CENTRO				
	<b>PRELIMINARES</b>				
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,364.96	1.00	\$ 4,364.96
STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 14.24		\$ 6,107.25
	<b>0 TERRACERIAS</b>				
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM.	M2	\$ 24.87		\$ 10,666.25
	<b>0 PAVIMENTOS</b>				
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3: SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SCT.	M3	\$ 1,023.18		\$ 43,873.96
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMAS N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 515.31		\$ 221,006.15
	<b>0 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
STOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	\$ 568.38		\$ 4,547.04
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 290,565.61</b>
				<b>I. V. A.</b>	<b>\$ 46,490.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 337,056.11</b>



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
 REPRESENTANTE LEGAL