

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 30 de Agosto de 2023.

OFICIO: HAH/DOP/532/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (FINIQUITO) de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK " en la localidad de Ich Ek, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023 a favor de la PERSONA FISICA: JULIO CESAR CAUICH YAN se solicita el pago de \$335,748.74 (Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Ramo 33 FAISMUN 2023. Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de obra
- Factura electrónica No.123
- Fianza de vicios ocultos No.23A45068
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catálogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Bitácora
- Acta de comité
- Entrega del contratista
- Acta de entrega física de la obra
- Acta de entrega finiquito
- Plano definitivo

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOP. CAM.

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 07 SEP 2023 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

JULIO CESAR CAUICH YAN

R.F.C: CAYJ871001SR0

ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)	CONTRATISTA:	JULIO CESAR
FECHA:	23/08/2023		CAUICH YAN
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK	R.F.C.:	CAYJ871001SR0
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	ICH EK	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-20/2023	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C.I.V.A.:	\$ 1,748,288.70	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ 524,486.61		

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 335,748.74 SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 413,773.43
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 124,334.86
SUBTOTAL:	\$ 289,438.57
IVA 16%:	\$ 46,310.17
SUBTOTAL:	\$ 335,748.74
MENOS DEDUCCIONES:	
ALCANCE NETO:	\$ 335,748.74


C. JULIO CESAR CAUICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JULIO CESAR CAUICH YAN


ESTADO DE CUENTA
R.F.C: CAVJ871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK
 MUNICIPALIDAD: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023
 ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 23/08/2023

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A	FECHA:	ESTIMACION No.
	DEL 25 DE JULIO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023	1,507,145.43	327,808.77	764,887.12	122,381.94	887,269.06	NO APLICA	-	-	452,143.63	23/08/2023	2 (FINIQUITO)
1 (UNO)	DEL 25 DE JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	\$ 1,092,695.89	\$	\$	\$	\$ 887,269.06	-	-	-			\$ 887,269.06
2 (FINIQUITO)	DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 413,773.43	\$ 124,334.86	\$ 289,438.57	\$ 46,310.17	\$ 335,748.74	NO APLICA	-	-			\$ 335,748.74
	TOTAL	\$ 1,506,469.32	\$ 452,143.63	\$ 1,054,325.69	\$ 168,692.11	\$ 1,223,017.80	-	-	-			\$ 1,223,017.80
	SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)	\$	\$ 676.11	\$	\$	\$	-	-	-			\$ 1,223,017.80


C. JULIO CESAR CAUICH YAN
 REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED CUJLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


J. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

JULIO CESAR CAJICH YAN

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C: CAY1871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 23/08/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: ICH EK

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
51ET	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK PRELIMINARES SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,342.38	1.00		1.00	1.00		\$ 4,342.38
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 139.49	2961.17		2935.20	2935.20		\$ 409,431.05

SUBTOTAL \$ 413,773.43


C. JULIO CESAR CAJICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHIYE
SUPERVISOR DE OBRA

JULIO CESAR CAJICH YAN

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: CAYJ871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023

ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

FECHA: 23/08/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN	LOCALIDAD: ICH EK		TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	U	EJE							
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK								
	PRELIMINARES								
51ET		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA					1.00	
								1.00	
5R005		MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3						
								940.5	
								1994.7	
								2935.20	

[Signature]
C. JULIO CESAR CAJICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
C. JOSE FLIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

JULIO CESAR CAUICH YAN

R.F.C: CAYJ8710015R0
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

FECHA: 23/08/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK				
5LET	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,342.38	1.00	\$ 4,342.38
5 TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 9.10	13738	\$ 125,015.80
5 TRAZO	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 12.68	7198	\$ 91,270.64
5R002B1	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	M2	\$ 24.92	6540.00	\$ 162,976.80
5BANQ	EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE PAGO DE EXPLOTACIÓN	M3	\$ 107.45	3815.76	\$ 410,003.41
5 CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 41.81	3815.76	\$ 159,536.93
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 37.71	3815.76	\$ 143,892.31
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 139.49	2935.2	\$ 409,431.05
SUBTOTAL					\$ 1,506,469.32
I.V.A					\$ 241,035.09
TOTAL					\$ 1,747,504.41


C. JULIO CESAR CAUICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL