

LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

R.F.C. BEML651025NA7

ESTIMACIÓN No.	<u>2 (FINIQUITO)</u>	CONTRATISTA:	<u>LOURDES CASTALIA</u>
FECHA:	<u>12/09/2023</u>		<u>BERZUNZA MOGUEL</u>
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	<u>REHABILITACION DE GARRETERA DE ASFALTO EN EL</u>	R.F.G.:	<u>BELM651025NA7</u>
	<u>MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB</u>		
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHÉN</u>	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	<u>KATAB</u>	REG. I.M.S.S:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FAISMUN-28/2023</u>	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A:	<u>\$ 1,563,819.73</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):			

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 579,060.35 SON: (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 35/100 M.N)


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE

AVANCE DE LA OBRA: 100%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 499,189.96
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ -
SUBTOTAL:	\$ 499,189.96
IVA 16%:	\$ 79,870.39
SUBTOTAL:	\$ 579,060.35
MENOS DEDUCCIONES:	
ALCANCE NETO:	\$ 579,060.35


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

ESTADO DE CUENTA
R.F.C. BENVL651025NA7


PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB
MUNICIPIO: HOPELCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-28/2023
ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)
FECHA: 12/09/2023

NO. ESTIM	IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A		PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A		IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A		FECHA:		ESTIMACION No.	
	DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,348,120.46	DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	848,930.50	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL		12/09/2023
1 (UNO)	DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 848,930.50	\$ -	\$ 848,930.50	\$ 135,828.88	\$ 984,759.38	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 984,759.38	
2 (FINIQUITO)	DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 499,189.96	\$ -	\$ 499,189.96	\$ 79,870.39	\$ 579,060.35	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,060.35	
TOTAL		\$ 1,348,120.46	\$ -	\$ 1,348,120.46	\$ 215,699.27	\$ 1,563,819.73		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,563,819.73	
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)		\$		\$	SALDO A AMORTIZAR SIN I.V.A			\$			\$	


G. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C. BEVIL651025NA7

PERÍODO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-28/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 12/09/2023

OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: KATAB

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,588.36			1.00	1.00		\$ 4,588.36
	PAVIMENTOS								
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCALDO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.006/09) NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 515.21	1920		960.00	960.00		\$ 494,601.60

SUBTOTAL \$ 499,189.96


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHIYE
 SUPERVISOR DE OBRA

LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

NUMEROS GENERADORES
R.F.C. BEM1651025NA7

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-28/2023
ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 12/09/2023

PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB

MUNICIPIO: HOPELCHEN		LOCALIDAD: KATAB						OBSERVACIONES		
CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO		PZAS	TOTAL
	REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB									
	PRELIMINARES									
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA							1	
	PAVIMENTOS									
TCPAV2	FORMACION DE CARPEA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCALDO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.006/09) NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL 05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2								
			TRAMO 1	0+160	0+280	120	6			720
			TRAMO 2	0+000	0+040.20	40.2	6			241.20
										961.20
										COBRA 960.00


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

R.F.C. BEML651025NA7
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-28/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB

FECHA: 12/09/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: KATAB

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CARRETERA DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB				
	PRELIMINARES				
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,588.36	1.00	\$ 4,588.36
5 TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 14.23	1920	\$ 27,321.60
	TERRACERIAS				
SR002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA DE SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLON DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS.	M2	\$ 25.26	1920	\$ 48,499.20
SRECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95%	M3	\$ 120.73	288.00	\$ 34,770.24
	PAVIMENTOS				
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE: AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.(NORMA:C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M3	\$ 1,057.89	230.40	\$ 243,737.86
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCALDO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.006/09) NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	\$ 515.21	1920	\$ 989,203.20
SUBTOTAL					\$ 1,348,120.46
I.V.A					\$ 215,699.27
TOTAL					\$ 1,563,819.73


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL