

Hopelchén, Campeche, a 17 de octubre del 2023.

OFICIO: HAH/DOP/769/2023

ASUNTO: Trámite de Pago

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
PRESENTE:

**ACUSE
DOP**

A través del presente, me permito dirigirme a usted para solicitarle el pago de la Estimación no. 1 (FINIQUITO) de la Obra: **“REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN”** en la localidad de HOPELCHEN Municipio de Hopelchen, Campeche, con numero de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-30/2023** a favor de la **PERSONA FISICA: C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** se solicita el pago \$ **2,142,227.71 SON: (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.)** DE FAISMUN 2023 Se anexa la siguiente documentación:

- Factura no. 950
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Memoria fotográfica.
- Croquis
- Catalogo definitivo.
- Croquis definitivo.
- Oficio de termino de obra.
- Acta entrega recepción contratista.
- Acta entrega de comité de obra.
- Acta entrega física de la obra.
- Acta finiquito de obra.
- Fianza de vicios ocultos.
- Bitácora de obra.

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 17 OCT 2023 2024
09/01/2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo, agradeciendo la atención al presente.

ATENTAMENTE


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN



C.c.p Archivo

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

CONTRATISTA:	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS		
DOMICILIO:	Calle 33 S/N Por 20 y 22 Col. San Martin Calkiní, Campeche		
RFC:	CACC600103374	ESTADO:	CAMPECHE
		FECHA:	17-oct-23

OBRA:	LOCALIDAD:	ESTIMACION No.
"REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"	VICENTE GUERRERO ITURBIDE	1 (FINIQUITO)
	MUNICIPIO	
	HOPELCHEN	

CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO:		ANTICIPO	DURACIÓN DE LA OBRA.	
HAH-DOP-FAISMUN-30/2023	IMPORTE S/IVA	\$ 2,638,782.20	\$ 791,634.66	PERIODO:	30
	IVA:	\$ 422,205.15	\$ 126,661.55	INICIO:	21-sep-23
	TOTAL C/IVA	\$ 3,060,987.35	\$ 918,296.21	TERMINO:	20-oct-23


No. FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	23A49571	DORAMA	PERIODO DE ESTIMACION	
No. FIANZA DE ANTICIPO:	23A49567	DORAMA	DEL:	21-sep-23
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	23A55050	DORAMA	AL:	17-oct-23


Recibí del Municipio de Hopelchen, Campeche, la cantidad de :	\$2,142,227.71	AVANCE DE OBRA:	
(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.)		Financiero:	99.98%
Por concepto de pago de la estimacion No:	1 (FINIQUITO)	Fisico:	100.00%

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACION	
		IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$2,638,382.69
0.5 % INSP. DE OBRAS.	\$0.00	AMORTIZACION TOTAL	\$791,634.66
1.0 % OBRAS DE BENEF. SOCIAL	\$0.00	SUBTOTAL	\$1,846,748.03
		16.00% IVA	\$295,479.68
		SUBTOTAL	\$2,142,227.71
		MENOS DEDUCCIONES	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES	\$0.00	NETO A PAGAR	\$2,142,227.71

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO ANT.	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	SALDOS
CONTRATO C/IVA INCLUIDO:	\$ 3,060,987.35		\$3,060,523.92	\$3,060,523.92	\$ 463.43
ANTICIPO S/IVA INCLUIDO:	\$ 791,634.66		\$791,634.66	\$791,634.66	\$ 0.00

RECIBI. 
C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
Contratista

REVISO. 
ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
Supervisor H. Ayuntamiento


Vo.Bo. 
ING. IRVIN OBED COLLUCHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos
 R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCSS00
 Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina


NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-30/2023
 OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
 LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
 EST. 1 (FINIQUITO)

CUERPO DE ESTIMACION

C A N T I D A D E S D E O B R A									
CLAVE	C O N C E P T O	UNID	CONTRATO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	POR EJERCER	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	PRELIMINARES								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE PZA DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.		1	1.00		-	\$ 5,086.72	\$ 5,086.72	
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS , ESTABLECIENDO M2 REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	3065.53	3066.00		-	\$ 11.96	\$ 36,669.36	
	TERRACERIAS								
	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA m2 EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	m2	3065.53	3066.00		-	\$ 25.28	\$ 77,508.48	
	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y m3 CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	m3	459.83	459.90		-	\$ 112.38	\$ 51,683.56	
	PAVIMENTOS								
	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INCLUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	3065.53	3066.00		-	\$ 757.49	\$ 2,322,464.34	



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CONTRAUBISTA



ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
 SUPERVISOR DE OBRA.


Cesar Antonio Castellanos Castellanos
 R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCSS00
 Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

NO. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-30/2023
 OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
 LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO ITURBIDE
 EST. 1 (FINIQUITO)


**CUERPO DE ESTIMACION
 C A N T I D A D E S D E O B R A**

CLAVE	C O N C E P T O	UNID	CONTRATO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO A LA FECHA	POR EJERCER	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER - ROD) DE 1/4 DE ESPESOR	mL	1524-92	1533.00		8.08	\$ 86.83	\$ 133,110.39
	OBRA COMPLEMENTARIA							
	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	27	24.00			\$ 494.16	\$ 11,859.84

SUBTOTAL \$ 2,638,382.69
 IVA (16%) \$ 422,141.23
 TOTAL \$ 3,060,523.92



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CONTRATISTA



ING. EDGAR ANTONIO CALUICH KIK
 SUPERVISOR DE OBRA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina



HAH-DOP-FAISMUN-30/2023
"REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
VICENTE GUERRERO ITURBIDE

NO. CONTRATO:
OBRA:
LOCALIDAD:

C A N T I D A D E S D E O B R A
CATALOGO DEFINITIVO

CLAVE	C O N C E P T O	UNID	CONTRATO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PRELIMINARES					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	1	1.00	\$ 5,086.72	\$ 5,086.72
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	3065.53	3066.00	\$ 11.96	\$ 36,669.36
	TERRACERIAS					
	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	m2	3065.53	3066.00	\$ 25.28	\$ 77,508.48
	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %	m3	459.83	459.90	\$ 112.38	\$ 51,683.56
	PAVIMENTOS					
	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, M2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	3065.53	3066.00	\$ 757.49	\$ 2,322,464.34


Cesar Antonio Castellanos Castellanos

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
CONTRATISTA

Edgar Antonio Cauich Kuk

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK
SUPERVISOR DE OBRA

Cesar Antonio Castellanos Castellanos
 R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00
 Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina




HAH-DOP-FAISMUN-30/2023
 "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO
 HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
 VICENTE GUERRERO ITURBIDE

NO. CONTRATO:
 OBRA:
 LOCALIDAD:

C A T A L O G O D E S D E O B R A

CLAVE	C O N C E P T O	UNID	CONTRATO	TOTAL EJERCIDO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULJURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER - OBRA COMPLEMENTARIA	mL	1524.92	1533.00	\$ 86.83	\$ 133,110.39
	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	27	24.00	\$ 494.16	\$ 11,859.84

SUBTOTAL \$ 2,638,382.69
 IVA (16%) \$ 422,141.23
 TOTAL \$ 3,060,523.92



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
 CONTRATISTA



ING. EDGAR ANICETO CAUICH KUK
 SUPERVISOR DE OBRA