




## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTADO POR CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN” DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-41/2023, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: CALLE (OIR) CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN-30/2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$3,060,523.92 SON: (TRES MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 23A55050 DE DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  _____ LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  _____ C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS REPRESENTANTE LEGAL
---	---

### TESTIGOS

 _____ ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 _____ ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK SUPERVISOR DE OBRA
---	--

**PROGRAMA :** URB. - URBANIZACION

**SUBPROGRAMA :** OIR. - CALLE

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**“REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN”**

Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2023

Hora: 13:30 HORAS

Nombre del

proyecto:

**“REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA  
LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN”**

Población: VICENTE GUERRERO ITURBIDE

Estado: CAMPECHE

**1.- Servicio y tipo de obra realizada**

**TIPO DE OBRA**

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			<b>X</b>		

**X**

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

**2.- Fecha de inicio:** 21-sep-23, **Fecha de Término:** 20-oct-23

**3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI ( ) NO ( X )

**4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**  
INCREMENTO LA FUERZA DE TRABAJO

**5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
<b>AUTORIZADA:</b>	\$3,061,843.56	-----	-----	\$3,061,843.56	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$3,060,523.92	-----	-----	\$3,060,523.92	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la  
Aportación:

\_\_\_\_\_

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

LA PRESENTE OBRA DE REABILITACION DE CALLE CON DE CONCRETO HIDRAULICO SE LLEVARA A CABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, COLOCACION DEL LETRERO DE OBRA, SE REALIZARA EL ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, LA RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, COMPACTACION, PARA RECIBIR LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRA DE POLIPROPILENO, SE REALIZARAN LAS JUNTAS DE CONTROL NECESARIAS.

**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 09 DE Agosto DE 2023  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-41/2023

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)*

NINGUNA

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra*

**SERVICIOS PUBLICOS**

Federal ( )       Estatal ( )       Municipal ( X )

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*

### ENTREGA DE LA OBRA



CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: \_\_\_\_\_

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

Ing. EDEAR ANTONIO CAUICH KUK.


Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

**Presidente:**

**Vocal de Control y Vigilancia:**


  
c. Freddy Jesus Medina Catzín

  
c. Deborah Perez Ortega

**Secretario:**

**Vocal #1:**

  
c. Antonio Can Chan

  
c. Andrea Leticia Can Perez

*Calle Vicente  
Garcera*



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



*Horbi'de.*

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**Presidente Municipal:**

**Contralor Interno Municipal**

\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO LARA CALDERON**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**

\_\_\_\_\_  
**C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

**OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE **HOPELCHÉN**, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL **SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK** Y POR PARTE EL CONTRATISTA **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR LA. **CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-41/2023** DE FECHA **09 DE AGOSTO DE 2023** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **URB.- URBANIZACION**, SUBPROGRAMA: **CALLE OIR CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-30/2023** DE FECHA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **21 DE SEP DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023**, ES DECIR, UN PLAZO DE **30 DÍAS NATURALES**, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL **21 DE SEP DE 2023** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2023**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$3,060,523.92 SON: (TRES MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

### “REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN”

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

#### PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.

#### TERRACERIAS

ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS

RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %

#### PAVIMENTOS

LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPEÑO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.

FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR

#### OBRA COMPLEMENTARIA

TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

## ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

### “REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN”

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (FINIQUITO)	17-OCT-2023	21-sep-23 17-oct-23	\$3,060,523.92	\$3,060,523.92

"los importes ya incluyen IV.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley


AL PRESENTE ACTA SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Fianza de vicios ocultos.
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN



ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

RESIDENTE DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS

CONSTRATISTA

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS **15:00 HORAS** DEL DIA **17 DE OCTUBRE DE 2023**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, **ING. IRVIN COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK**, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** REPRESENTADA POR EL **C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS** PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

### I.-Datos generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-30/2023
FECHA DE FORMALIZACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$3,060,987.35

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2023

## II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO REAL:	17 DE OCTUBRE DE 2023
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	N/A
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$3,060,523.92
PORCENTAJE DE MODIFICACION:	N/A

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

### III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (FINIQUITO)	17-OCT-2023	21-sep-23 17-oct-23	\$3,060,523.92	\$3,060,523.92

### IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **17 DE OCTUBRE DE 2023**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

### V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA **17 DE OCTUBRE DEL 2023** EN HOPELCHEN, HOPELCHEN, CAM., LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN




ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS  
CONTRATISTA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA