

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 30 de Agosto de 2023.

OFICIO: HAH/DOP/532/2023.

ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (FINIQUITO) de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK " en la localidad de Ich Ek, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023 a favor de la PERSONA FISICA: JULIO CESAR CAUICH YAN se solicita el pago de \$335,748.74 (Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Ramo 33 FAISMUN 2023. Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de obra
- Factura electrónica No.123
- Fianza de vicios ocultos No.23A45068
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catálogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Bitácora
- Acta de comité
- Entrega del contratista
- Acta de entrega física de la obra
- Acta de entrega finiquito
- Plano definitivo

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 07 SEP 2023 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

ATENTAMENTE



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CA.M.

ING. IRVIN OBED COLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo.

JULIO CESAR CAUICH YAN

R.F.C: CAYJ871001SR0

ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)	CONTRATISTA:	JULIO CESAR
FECHA:	23/08/2023		CAUICH YAN
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK	R.F.C.:	CAYJ871001SR0
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	ICH EK	REG. I.M.S.S:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-20/2023	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A:	\$ 1,748,288.70	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ 524,486.61		

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 335,748.74 (SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N))

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 413,773.43
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$ 124,334.86
SUBTOTAL: \$ 289,438.57
IVA 16% \$ 46,310.17
SUBTOTAL: \$ 335,748.74
MENOS DEDUCCIONES:
ALCANCE NETO: \$ 335,748.74


C. JULIO CESAR CAUICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JULIO CESAR CAUICH YAN

ESTADO DE CUENTA
R.F.C: CAYJ871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: ICH EK

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 23/08/2023

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A	1,507,145.43	PERIODO DEL CONTRATO DEL 25 DE JULIO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A	FECHA:	ESTIMACION No.
\$			\$	452,143.63	23/08/2023	2 (FINIQUITO)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	FECHA:	ESTIMACION No.
1 (UNO)	DEL 25 DE JULIO DE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	\$ 1,092,695.89	\$ 327,808.77	\$ 764,887.12	\$ 122,381.94	\$ 887,269.06	NO APLICA	\$ -	\$ -		
2 (FINIQUITO)	DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023	\$ 413,773.43	\$ 124,334.86	\$ 289,438.57	\$ 46,310.17	\$ 335,748.74	NO APLICA	\$ -	\$ -		
TOTAL		\$ 1,506,469.32	\$ 452,143.63	\$ 1,054,325.69	\$ 168,692.11	\$ 1,223,017.80	\$ -	\$ -	\$ -		
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)		\$	676.11	SALDO A AMORTIZAR SIN I.V.A		\$	\$	\$	\$		
											\$ 1,223,017.80
											\$ 1,223,017.80

C. JULIO CESAR CAUICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN ORED CAUICH
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHIVE
SUPERVISOR DE OBRA

JULIO CESAR CAUICH YAN
 CUERPO DE ESTIMACION
 R.F.C: CAY1871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK
 CONTRATO No.: HAH-DOP-FA15MUN-20/2023
 ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
 FECHA: 23/08/2023

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIDAD: ICH EK	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK	U							
	PRELIMINARES								
51ET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,342.38	1.00		1.00	1.00		\$ 4,342.38
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACIÓN DE TERRAPIEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 139.49	2961.17		2935.20	2935.20		\$ 409,431.05

SUBTOTAL \$ 413,773.43

[Signature]
 C. JULIO CESAR CAUICH YAN
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

JULIO CESAR CAJICH YAN
 NUMEROS GENERADORES
 R.F.C: CAYJ871001SR0

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

FECHA: 23/08/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN CLAVE	CONCEPTO	LOCALIDAD: ICH EK				LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
		U	EJE	TRAMO							
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK										
	PRELIMINARES										
51ET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA								1.00	
										1.00	
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3									
			TRAMO I	0+000	0+1200	1200	5.225	0.15		940.5	
			TRAMO II	0+000	0+1220	1220	5.45	0.30		1994.7	
										2935.20	


 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA


 C. JULIO CESAR CAJICH YAN
 REPRESENTANTE LEGAL

JULIO CESAR CAUICH YAN

R.F.C: CAYJ871001SR0
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-20/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN


ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK

FECHA: 23/08/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: ICH EK

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD ICH EK				
5LET	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,342.38	1.00	\$ 4,342.38
5 TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 9.10	13738	\$ 125,015.80
5 TRAZO	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 12.68	7198	\$ 91,270.64
5R002B1	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS	M2	\$ 24.92	6540.00	\$ 162,976.80
5BANQ	EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE PAGO DE EXPLOTACIÓN	M3	\$ 107.45	3815.76	\$ 410,003.41
5 CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 41.81	3815.76	\$ 159,536.93
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 37.71	3815.76	\$ 143,892.31
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 139.49	2935.2	\$ 409,431.05
				SUBTOTAL	\$ 1,506,469.32
				I.V.A	\$ 241,035.09
				TOTAL	\$ 1,747,504.41


C. JULIO CESAR CAUICH YAN
REPRESENTANTE LEGAL