

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 15 de Diciembre de 2023.
OFICIO: HAH/DOP/779/2023.
ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (Finiquito) de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN" en la localidad de Cancabchen, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-27/2023 a favor de la PERSONA FISICA: ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ se solicita el pago de \$184,181.00 (Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Ramo FAISMUN 2023

Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de obra
- Factura electrónica No.5
- Fianza de vicios ocultos No.2869658
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catálogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Acta de comité
- Entrega del contratista
- Acta de entrega física de la obra
- Plano definitivo
- Acta de entrega física
- Bitácora

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 15 DIC 2023 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

ATENTAMENTE


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024

ING. IRVIN OBED COLON CHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo.

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. ZAGA9103057A2

ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)	CONTRATISTA:	ABRAHAM FERNANDO
FECHA:	23/09/2023		ZAPATA GONZALEZ
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN	R.F.C.:	ZAGA9103057A2
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	CANCABCHEN	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-27/2023	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.:	\$ 1,749,925.37	FIANZA DE GARANTIA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ 524,977.62		

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 184,181.00 SON: (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00 /100 M.N)


POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$ 226,910.38
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$ 68,133.66
SUBTOTAL: \$ 158,776.72
IVA 16% \$ 25,404.28
SUBTOTAL: \$ 184,181.00
MENOS DEDUCCIONES:
ALCANCE NETO: \$ 184,181.00


C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
ESTADO DE CUENTA
R.F.C. ZAGA9103057A2

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-27/2023
ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
FECHA: 23/09/2023

PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: CANCABCHEN

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	PERIODO DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 1,281,444.16	\$ 384,433.25	\$ 897,010.91	\$ 143,521.75	\$ 1,040,532.66		\$ -	\$ -	\$ 1,040,532.66
2 (FINIQUITO)	PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 226,910.38	\$ 68,133.66	\$ 158,776.72	\$ 25,404.28	\$ 184,181.00	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 184,181.00
TOTAL		\$ 1,508,354.54	\$ 452,566.91	\$ 1,055,787.63	\$ 168,926.03	\$ 1,224,713.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224,713.66
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)		\$	201.81			\$				\$
				SALDO A AMORTIZAR SIN I.V.A		\$				\$

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C. ZAGA9103057A2

PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCEBCHEN

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-27/2023

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 23/09/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: CANCEBCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
5LET	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCEBCHEN SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,439.91	1.00		1.00	1.00		\$ 4,439.91
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 123.81	3270.00		1796.87	3268.37		\$ 222,470.47
SUBTOTAL \$									226,910.38


C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

NUMEROS GENERADORES
R.F.C. ZAGA9103057A2

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-27/2023
ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 23/09/2023

PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCEBCHEN

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIDAD: CANCEBCHEN				LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
		U	EJE	TRAMO							
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCEBCHEN										
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA. SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA							1.00	1.00	
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3						0.30	5.45	1796.87	
				TRAMO 1	0+900	0+1999	1099			1796.87	
										1796.87	

C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL


C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

R.F.C. ZAGA9103057A2
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-27/2023

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN

FECHA: 23/09/2023

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: CANCABCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,439.91	1.00	\$ 4,439.91
5 TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2	\$ 9.31	11800.00	\$ 109,858.00
TEMPO	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 11.53	11800.00	\$ 136,054.00
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACIÓN	M3	\$ 116.56	4251.00	\$ 495,496.56
5 CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 40.73	4251.00	\$ 173,143.23
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 43.45	4251.00	\$ 184,705.95
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 123.81	3268.37	\$ 404,656.90
SUBTOTAL					\$ 1,508,354.55
I.V.A					\$ 241,336.73
TOTAL					\$ 1,749,691.28


 C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL