

"2023, Año de Francisco Villa".

Hopelchén, Campeche, a 14 de Noviembre de 2023.
OFICIO: HAH/DOP/712/2023.
ASUNTO: Trámite de pago.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la Estimación 1 (Unica) de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA" en la localidad de XCANHA, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023 a favor de la PERSONA FISICA: CRISTAL GALE ARANDA MYERS Representado por el C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS se solicita el pago de \$1,222,340.86 (Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 86/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN 2023).

Se anexa la siguiente documentación:

- Factura electrónica No.65
- Fianza de Vicios Ocultos No. 2862334 de SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
- Oficio de Notificación de Término de la Obra
- Carátula de Estimación
- Estado de Cuenta
- Cuerpo de Estimación
- Números Generadores
- Croquis Reporte Fotográfico
- Catálogo Definitivo
- Acta de Entrega del Contratista
- Acta de Entrega del Comité
- Bitácora de Obra
- Acta de Entrega Física
- Acta de Entrega Finiquito
- Proyecto Definitivo

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE

2021 14 NOV 2023 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C. :AAMC880921NW6

ESTIMACIÓN No.:	<u>1 (UNICA)</u>	CONTRATISTA:	<u>CRISTAL GALE ARANDA MYERS</u>
FECHA:	<u>21/07/2023</u>	REG. O PUB.:	
PARTIDA PRESUP.:		R.F.C.:	<u>AMMC880921NW6</u>
OBRA:	<u>REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA</u>	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	<u>HOPELCHEN</u>	REG. I.M.S.S.:	
LOCALIDAD:	<u>XCANHA</u>	C.M.I.C.:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	<u>HAH-DOP-FAISMUN-16/2023</u>	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A.	\$ <u>1,749,481.93</u>	FACTURA No.:	
ANTICIPO (30%):	\$ <u>524,844.58</u>		

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:


\$ 1,222,340.86 SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 86/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN No.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS
EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO DE 2023 AL 21 DE JULIO DE 2023

AVANCE DE LA OBRA: 99.87%

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$	<u>1,506,194.34</u>
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	<u>452,452.22</u>
SUBTOTAL:	\$	<u>1,053,742.12</u>
IVA 16%	\$	<u>168,598.74</u>
SUBTOTAL:	\$	<u>1,222,340.86</u>
MENOS DEDUCCIONES	\$	<u>-</u>
ALCANCE NETO	\$	<u>1,222,340.86</u>


C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C.: AAMC80921NW6
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 21/07/2023

PERIODO: DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A.	PERIODO DEL CONTRATO	LOCALIDAD:	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO S/I.V.A.	FECHA	ESTIMACION No.
\$ 1,608,174.08	DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023	XCANHA		\$ 452,452.22	21/07/2023	1 (UNICA)

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL	0.2 % C.M.I.C.	0.5 % INSPECCION DE OBRAS	1 % DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNICA)	DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023	\$ 1,506,194.34	\$ 452,452.22	\$ 1,053,742.12	\$ 168,598.74	\$ 1,222,340.86	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ 1,222,340.86
TOTAL		\$ 1,506,194.34	\$ 452,452.22	\$ 1,053,742.12	\$ 168,598.74	\$ 1,222,340.86		\$ -	\$ -	\$ 1,222,340.86
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A.)		\$	1,979.74	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO (S/I.V.A.)						

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA
 SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C.: AAMC89021NW6

CUERPO DE ESTIMACION

PERIODO: DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023
 ESTIMACION: 1 (UNICA)
 FECHA: 21/07/2023

CLAVE	MUNICIPIO:	HOPELCHEN	LOCALIDAD:	XCANHA	CONCEPTO	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
					REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA								
					PRELIMINARES								
5LET			PZA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.		\$ 4,286.90	1.00	-	1.00	1.00	-	\$ 4,286.90
5TRAZO			M2		TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL		\$ 12.12	10,100.36		10,425.30	10,425.30	324.94	\$ 126,354.64
*TEMPO			M2		DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.		\$ 11.78	10,100.36		10,425.30	10,425.30	324.94	\$ 122,810.03
					0 TERRACERIAS								
5BAN			M3		EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.		\$ 118.67	3,939.14		4,006.14	4,006.14	67.00	\$ 475,408.63
5CAYAC			M3		CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER		\$ 41.20	3,939.14		4,006.14	4,006.14	67.00	\$ 165,052.97
5ACA1			M3		ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.		\$ 39.44	3,939.14		4,006.14	4,006.14	67.00	\$ 158,002.16
5R005			M3		MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.		\$ 128.90	3,050.11		2,985.35	2,985.35	-	\$ 384,811.62
					0 OBRAS DE DRENAJE								
DR.IA.01			M3		EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, TRASLAPES, SOBRE EXCAVACION POR HERRAMIENTA Y POR EL ANGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y SERA MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRIA DEL PROYECTO.		\$ 156.22	5.76		2.89	2.89	-	\$ 451.48
DR.IA.02			PZA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		\$ 6,361.97	12.00		10.00	10.00	-	\$ 63,619.70

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KENNIA DE FATIMA CALLAMONTE ZAPATA
 SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C.: AAMC880921NW6

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023
ESTIMACION: 1 (UNICA)

FECHA: 21/07/2023

PERIODO: DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA

MUNICIPIO:	HOPELCHEN	LOCALIDAD:	XCANHA	U	P.U.	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXCED.	IMPORTE
CLAVE	CONCEPTO										
DR.IA.03	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRAS DE MAYOR DIMENSIÓN EN EL DESPLANTE. LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARÁN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.										
				M3	\$ 4,423.12	2.16		1.22	1.22	-	\$ 5,396.21
SUBTOTAL										\$	1,506,194.34



C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLALOBOS ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C. :AAMC850921NW6
NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023
ESTIMACION: 1 (UNICA)
FECHA: 21/07/2023

PERIODO: DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA

MUNICIPIO: HOPELCHEN CLAVE	LOCALIDAD: XCANHA		TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	U	EJE							
5LET	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA PRELIMINARES	PZA							
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.		TRAMO 1 0+000.00 0+767.00	767.00	5.90		1.00	1.00	
			TRAMO 2 0+000.00 1+000.00	1000.00	5.90			1.00	
									4525.30
									5900.00
									10425.30
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL.	M2							
			TRAMO 1 0+000.00 0+767.00	767.00	5.90				
			TRAMO 2 0+000.00 1+000.00	1000.00	5.90				
									4525.30
									5900.00
									10425.30
*TEMPO	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2							
5BAN	TERRACERIAS EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3							
			TRAMO 1 0+000.00 0+767.00	767.00	5.45		0.32	1.30	1738.94
			TRAMO 2 0+000.00 1+000.00	1000.00	5.45		0.32	1.30	2267.20
									4006.14
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3							
			TRAMO 1 0+000.00 0+767.00	767.00	5.45		0.32	1.30	1738.94
			TRAMO 2 0+000.00 1+000.00	1000.00	5.45		0.32	1.30	2267.20
									4006.14
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3							
			TRAMO 1 0+000.00 0+767.00	767.00	5.45		0.32	1.30	1738.94
			TRAMO 2 0+000.00 1+000.00	1000.00	5.45		0.32	1.30	2267.20
									4006.14

ARQ. KENNIA DE FARMACIA DEL MONTE ZAPATA
SUPERVISOR DE OBRA

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C. :AAMC880921NW6

CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 LOCALIDAD XCANHA
MUNICIPIO: HOPELCHEN **LOCALIDAD:** XCANHA

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-16/2023
ESTIMACION: 1 (UNICA)
FECHA: 21/07/2023

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCANHA				
	PRELIMINARES				
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,286.90	1.00	\$ 4,286.90
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL	M2	\$ 12.12	10,425.30	\$ 126,354.64
*TEMPO	DESPLAME DEL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 A 15 CM.	M2	\$ 11.78	10,425.30	\$ 122,810.03
	TERRACERIAS				\$ -
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION.	M3	\$ 118.67	4,006.14	\$ 475,408.63
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 41.20	4,006.14	\$ 165,052.97
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA.	M3	\$ 39.44	4,006.14	\$ 158,002.16
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO.	M3	\$ 128.90	2,985.35	\$ 384,811.62
	OBRAS DE DRENAJE				
DR.IA.01	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, TRASLAPEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO.	M3	\$ 156.22	2.89	\$ 451.48
DR.IA.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 6,361.97	10.00	\$ 63,619.70
DR.IA.03	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRAS DE MAYOR DIMENSIÓN EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M3	\$ 4,423.12	1.22	\$ 5,396.21
SUBTOTAL					\$ 1,506,194.34
I. V. A.					\$ 240,991.09
TOTAL					\$ 1,747,185.44


C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
ADMINISTRADOR UNICO