

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCION


EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA LIMBERTH GABRIEL GAMBOA BURGOS REPRESENTADO POR LA C. LIMBERTH GABRIEL GAMBOA BURGOS A QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN ETAPA DOS”, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-132/2023, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: PARQUE PUBLICO, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN-44/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$436,369.33 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 33/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.



SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN	POR EL CONTRATISTA
 LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. LIMBERTH GABRIEL GAMBOA BURGOS REPRESENTANTE LEGAL

## TESTIGOS

 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA SUPERVISOR DE OBRA
--	---

## Acta de Entrega-Recepción

**PROGRAMA:** URB.-URBANIZACION

**SUBPROGRAMA:** PARQUE PUBLICO

Acta de entrega – Recepción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN ETAPA DOS.**

Fecha: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Hora: 16:00 HORAS

Nombre del  
proyecto:

**REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA  
TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE  
HOPELCHÉN ETAPA DOS.**

Población: HOPELCHEN

Estado: CAMPECHE

### 1.- *Servicio y tipo de obra realizada*

#### TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
--------------	------------	--------------	----------------	--------------	--------------

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- *Fecha de inicio.* 13 DE DICIEMBRE DE 2023, *Fecha de Término.* 27 DE DICIEMBRE DE 2023

3.- *La obra fue realizada en el tiempo previsto* SI (X) NO ( )

X

4.- *Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:*

LA OBRA SE REALIZO EN EL TIEMPO ESTIMADO QUE MENCIONA EL CONTRATO, POR EL BUEN AVANCE DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA EN LOS TRABAJOS DE DIA.

**5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**6.- Inversión**

**APORTACION**

	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>OTROS</b>
<b>AUTORIZADA:</b>	\$ 436,369.33	-----	-----	\$ 436,369.33	-----
<b>EJERCIDA:</b>	\$ 436,369.33	-----	-----	\$ 436,369.33	-----

De la obra

\* Especifique quién realizó la  
aportación:

**RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA LA**

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).**

**7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

**REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**

**PRELIMINARES Y CIMENTACION**

SUMINISTRO Y COLOCACION D EBASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION 3X2 M CON PERFIL DE 1 1/2"X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00X1.22 INCL. INST. EN OBRA.

**ALBAÑILERIA Y ACABADOS**

MESETA DE CONCRETO DE 2.10X0.80 MTS Y 87 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, DOS MUROS DE SOPORTE DE 40X40X72 CM DE ALTURA AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO.

BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO EN PISO DE CONCRETO DE 1.90X0.40 MTS Y 47 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, DOS MUROS DE SOPORTE DE 40X40CM AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO.

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELOS, LOSAS DE 1.10X1.00 MTS. JUNTAS FRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE MALLE ELECTROSOLDADA, CIMBRA Y DESCIMBRA.

BANCA DE CONCRETO EMPOTRADO EN PISO DE CONCRETO DE 2.60X0.60 MTS Y 47 CM DE ALTURA, CON LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, ARMADA CON VARIAS DE 3/4" A CADA 10 CM AMBOS SENTIDO, MURO DE SOPORTE DE 40X40CM AMARRADA ENTRE SI, CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADA CON MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 ACABADO FINIO CON MORTERO 1:2:6 CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, SE DEBERA CONSIDERAR UNA FILA DE BLOCK DE EMPOTRAMIENTO.

REHABILITACIÓN DE RESPALDO METÁLICO DE 2.00 METROS DE LARGO Y 60CM DE ANCHO CON TRES BARRAS METÁLICAS INCLUYE: RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE BASURA PARA USO PUBLICO TIPO MEDIA LUNA DOBLE, PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR SELECCIONADO, INCLUYE: , ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 3/4 DE 6 CM DE ESPESOR SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TENDIDO UNIFORME DE LA GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

### **INSTALACION ELECTRICA**

DADO DE 35X35X70 CM CON CONCRETO F"C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARIA # 1/2" Y ESTRIBUS # 2 @ 15 CM, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NEGRO CEDULA 30 DE 6MTS DE ALTURA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: BASE PRIMARIO, PINTURA ESMALTE SEGÚN SUPERVISIÓN, PLACA DE ACERO DE 20X20 CM, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA BOLARDOS DE 20X20X8CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOLARDO MODELO BOLLARD, CON TECNOLOGÍA LED DE 10W, 250LM,4000K IRC 80, ÓPTICA DE 10"X360", IP65, 127-220 VAC, DIÁMETRO DE 11.5'50CM DE ALTO CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO COLOR GRAFITO SE DEBERÁ CONSIDERAR: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

TUBERÍA CONDUIT DE PVC 19MM. SERVICIO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, TRAZO, TENDIDO, EXCAVACION, CONEXIONES (CODOS, TEES, COPLES), ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, Y ENCOFRADO CON CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2 Y CIMBRA DE FRONTERA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.

COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE # 10, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, CARGAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, MODELO CITYMAX, CON TECNOLOGÍA LED DE 59W, 70000LM, 4000K, IRC 70, ÓPTICA DE 10X360", IP65, 127-220 VAC, DIÁMETRO DE 11.9\*50 CM DE ALTO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO COLOR GRAFITO, SE DEBERÁ CONSIDERAR: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO C/TAPA Y MARCO GALVANIZADO .40X.40X.40 MTS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

### **GUARNICIONES Y BANQUETAS**

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.

CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (SASCAB) COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.

FIRME DE 8 CM DE CONCRETO, F'C= 150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ACABADO COMÚN MODULADO EN TABLEROS NO MAYORES DE 2.40 M X 2.40 M, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, COLOR INTEGRADO COLOR ROJO LADRILLO, ACABADO ESTAMPADO; CONSIDERANDO CIMBRA EN FRONTERAS ACABADO ESTAMPADO COLOR ROJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, IMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CM DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

APLANADO EN MUROS (SARDINEL), ACABADO FINO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR, LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO, REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

FABRICACIÓN DE PECHO DE PALOMA DE 30 CM DE HUELLA Y 5CM DE PECHO, 7 CM DE ESPESOR ELABORADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARIA DE 3/8" @ 25CM TRANSVERSAL, TRES VARIAS LONGITUDINALMENTE, DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.



**8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:**

Fecha del oficio: 06 DE DICIEMBRE DE 2023  
Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-132/2023.

**9.- El Comité participó en la realización de la obra SI ( X ) NO ( )**

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

**10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:**

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

**11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)**

NINGUNA

**12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal ( ) Estatal ( ) Municipal ( X )


**13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

**14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc..)**



CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CARGO: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. WILFRIDO DE JESUS BALAM COBA**

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

**Presidente:**

**Vocal de Control y Vigilancia:**

  
\_\_\_\_\_  
c. Alma Guadalupe Miss Berlin

  
\_\_\_\_\_  
c. Sergio Gerardo Kux Icte

**Secretario:**

**Vocal #1:**

  
\_\_\_\_\_  
c. Frida Evangelina Sandoval Gomez

  
\_\_\_\_\_  
c. Rudy Elvira Chab Caamal

Parque abeirtas

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EMILIO LARA CALDERON**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO**  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE  
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**LIMBERTH GABRIEL GAMBOA BURGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C. LIMBERTH GABRIEL GAMBOA BURGOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS