

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION



EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023, ESTANDO PRESENTE EL LIC. EMILIO LARA CALDERON EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA "LA CONTRATANTE", Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA LUIS ALBERTO CANO Y POOT REPRESENTADO POR EL ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT, QUIEN SE DENOMINA "EL CONTRATISTA", SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: " REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE" EN LAS LOCALIDADES DE XCULOC, VICENTE GUERRERO ITURBIDE, ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACION: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-031/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024- APR-FAISMUN-031/2023, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, DEL PROGRAMA APO.- AGUA ENTUBADA, SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN/03/2023 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA COMENZARON INICIO EL DIA 20 DE JULIO DE 2023 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 31 DE JULIO DE 2023, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA DE \$ 726,115.70 (SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL). I.V.A. INCLUIDO.



SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SOMIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A. AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN	POR EL CONTRATISTA
	
LIC. EMILIO LARA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

	
ING. IRVIN OBED COLLI CHIN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. ALVARO MISS CHIN SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA APO. - AGUA ENTUBADA

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Acta de entrega - Recepción de la obra:
'REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE.

Fecha: 31 de julio DE 2023 Hora: 16:00 HORAS
Nombre del proyecto: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC
Población: XCULOC
Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

Table with 5 columns: TIPO DE OBRA, CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION, REHABILITACION, CONSERVACION, MECANIZACION. 'X' is marked under REHABILITACION.

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 20 DE JULIO DE 2023, Fecha de Término: 31 DE JULIO DE 2023

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

6.- Inversión

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$186,381.85	-----	-----	\$186,381.85	-----
EJERCIDA:	\$185,878.69	-----	-----	\$185,878.69	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 "FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC
	PRELIMINARES
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 3.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.
DE-ARRA15	DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 15 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
DES.CAJ	DESCONEXION DE CAJA DE CONTROL MONOFASICA DE 15 HP -230 V. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
DESTUB	DESMANTELIAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 60 MT. 15 PIEZAS, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3" LABELAZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
D-TRANF37.5KVA	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 37.5 KVA-13200 VOLTS, INCLUYE: ACAREO DE TRANSFORMADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
	OTROS SERVICIOS
MAN-BOM15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR-6- R150-13 (PARA MOTOR 15HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, CAMBIO DE LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO, CAMBIO DE COPLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
MAN.CAJA	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CONTROL MONOFASICA DE 15 HP -230 V. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
MAN03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO DE 37.5 KVA-13200-120-140, INCLUYE: PRUEBAS DE AISLAMIENTO, PRUEBAS DE MEGUER, PRUEBAS DE RIGIDIELECTRICA, CAMBIO DE EMPAQUES LADO BAJA Y LADO MEDIA, COMPUERTA, ARREGLO DE EMBOBINADO PARA ELEVAR VOLTAJE(CALCULAR EL ARREGLO, SELLAR Y AISLAR LA BOBINACION SECA)



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Table with 2 columns: Item ID and Description. Item 5: INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 H.P., INCLUYE KIT DE EMPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. Item INST-BO/100: INSTALACION EN POZO DE TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 3" RECUPERADO, CABLE MARINO RECUPERADO, CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE DE 3", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 11 DE JULIO DE 2023
Numero Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-30/2023.

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Federal () Estatal () Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



CAMPECHE
 GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

Ingeniero Alvaro Miss Guin

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

Lorenzo Canal Moh
 Lorenzo Canal Moh

Vocal de Control y Vigilancia:

Lucia maache
 Lucia maache

Secretario:

Wilbert Canal Moh
 Wilbert Canal Moh

Vocal #1:

Marcos Antonio Pat Canal
 Marcos Antonio Pat Canal






MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal



LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.



LIC. MANUEL J. SOAN ATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

LUIS ALBERTO CANO Y POOT



ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA : APO. - AGUA ENTUBADA

SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Acta de entrega – Recepción de la obra:

"REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE.

Fecha: 31 de julio DE 2023

Hora: 15:00 HORAS

Nombre del

proyecto:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE

Población: VICENTE GUERRERO ITURBIDE

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA					
CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
			X		

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- **Fecha de inicio:** 20 DE JULIO DE 2023, **Fecha de Término:** 31 DE JULIO DE 2023

3.- **La obra fue realizada en el tiempo previsto** SI (X) NO ()

4.- **Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:**

5.- **Nombre de la Dependencia Ejecutora:**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



6.- **Inversión**

APORTACION

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$540,740.15	-----	-----	\$540,740.15	-----
EJERCIDA:	\$ 540,237.01	-----	-----	\$540,237.01	-----

De la obra

Especifique quién realizó la aportación: RAMO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)" SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CON EL 100% DE LOS RECURSOS.

7.- **Descripción breve y clara de la obra realizada.**

Descripción de la obra:

	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE
	PRELIMINARES
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.
DES130	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 75 HP, CON TUBO DE ACERO CED 40 DE 3" X 6.40 MTS. A UNA PROFUNDIDAD DE 130 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 3", RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO DE ACERO CED 40. DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DESAR-440	DESCONEXION DE ARANCADOR TRIFASICO DE 75 HP 460 VOLTS A TENSION REDUCIDA DE 75 H.P., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	EQUIPAMIENTO DE POZO
BOM60HP	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA SUMERGIBLE KOR25-R600-7 DE 60 HP, CON DESCARGA DE 4", INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.
MOT-60HP	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 60 H.P. 460 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.
SUM-MT-6	SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL PARA COLUMNA DE DESCARGA: VALVULA CHEKC PARA COLUMNA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO 2 PIEZAS, ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 100 HP-480 V-3 FASES, TUBO DE COLUMNA GALV. CEDULA 40 DE 4" X 6.40 MTS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE DE LOS MATERIALES, DESCARGA EN SITIO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER FINANCIADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

04	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 60 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.
SUM-BO-MO130	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO GALV CED 40. PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL 4X4AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X 5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3" VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, ,EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
INST-ARRA100	CONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 100 H.P., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ROSQ-TUB	ROSQUEADO DE TUBOS DE ACERO AL CARBON DEL 3" A 6" (NUEVO 1 PZA) Y 20 PZA EXISTENTE CON TARRAJA Y MATERIAL USANDO ACEITE ESPECIAL PARA LUBRICAR, INCLUYE: CORTE DE ROSCA DAÑADA PARA POSTERIOR ROSQUEADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
APLI-PINSMA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6.40 METROS DE LA LARGO, CON ESMALTE COLOR NEGRO INCLUYE: CEPILLADO DEL TUBO, LIMPIEZA CON THINER Y ESTOPA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
	SERVICIOS DE TRANSFORMADOR
D-TRANF-75KVA	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75KVA-13200-440-254 VOLTS, DESCONEXION LADO BAJA TENSION Y LADO MEDIA TENSION INCLUYE: ACAREO DEL TRANSFORMADOR AL TALLER ELECTROMECHANICO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
INST-TRANF	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA-13200-440-254V Y ARREGLO PARA ELEVAR VOLTAJE MAXIMO DE 4 A 5 TAPS INCLUYE; CAMBIO DE EMPAQUES LADO BAJA TENSION, LADO MEDIA TENSION Y COMPUERTA, LAVADO DE BOBINAS CON DIELLECTROL, SECADO, BARNIZADO DE INTERIORES, APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES Y ROTULADO, MODIFICACION DE LOS TAPS EN FASES A, B Y C EL CUAL ASEGURA LAS BOBINAS CON ALAMBRE DE MAGNETO, ACEITE DIELETRICO Y PRUEBAS NECESARIAS, TRASLADO DEL TALLER MECANICO AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, SERVICIO DE GRÚA Y MANO DE OBRA.



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos :

Fecha del oficio: 11 DE JULIO DE 2023
Número Oficio: COPLA EMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-31/2023

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencionar como participó:

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos

NO PARTICIPO PORQUE ES OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)

NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Federal () Estatal () Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exige a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc.)



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DEL COMITÉ DE OBRA



CAMARACHE
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

Ing. Alvaro Miss Cuin

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

Fernando Monos Cruz

Graciela Can mis
 C.

Secretario:

Vocal #1:

Freddy Medina Catzin
 C.

Placido Can mato
 C.




MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




Presidente Municipal:

Contador Interno Municipal




LIC. EMILIO LARA CALDERON
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.



LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

LUIS ALBERTO CANO Y POOT



ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS **16:30 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023**, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, **ING. IRVIN OBED COLLI CHI** Y EL SUPERVISOR DE OBRA, **ING. ALBARO MISS CHIN** Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA **LUIS ALBERTO CANO Y POOT** REPRESENTADA POR EL **ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT** PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE**; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-30/2023, COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-31/2023**, DE FECHA **11 DE JULIO DE 2023** EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: **APO. – AGUA ENTUBADA, SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA**, CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: **HAH-DOP-FAISMUN-03/2023** DE FECHA **19 DE JULIO DE 2023**.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL **20 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023**, ES DECIR, UN PLAZO DE 12 DIAS NATURALES, DESPUES DE LOS CUALES SE INICIO EL **20 DE JULIO DE 2023** Y FUE CONCLUIDO EL DÍA **31 DE JULIO DE 2023**, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: **\$726,115.70** (SON: SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 70/100 MN), CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC	
PRELIMINARES	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	
DESCONEXION Y CONEXION DE ARMADOR DE 15 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	
DESCONEXION DE CAJA DE CONTROL MONOFASICA DE 15 HP -230 V. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	
DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 6.40 MT. 15 PIEZAS, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	
DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 37.5 KVA-13200-120-240 VOLTS, INCLUYE: ACAREO DE TRANSFORMADOR A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	
OTROS SERVICIOS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR-6- R150-13 (PARA MOTOR 15HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZOS E IMPULSORES, CAMBIO DE LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO, CAMBIO DE COPES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	
MANTENIMIENTO DE CAJA DE CONTROL MONOFASICA DE 15 HP -230 V. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO DE 37.5 KVA-13200-120-140, INCLUYE: PRUEBAS DE DESMANTELAMIENTO, PRUEBAS DE MEGUER, PRUEBAS DE RIGIDEZ	



ESMERALDA
GOBIERNO DE TODOS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

DIeléctrica, CAMBIO DE EMPAQUES LADO BAJA Y LADO MEDIA, COMPUERTA, ARREGLO DE ENBIBINADO PARA ELEVAR VOLTAJE(CALCULAR EL ARREGLO, SELLAR Y AISLAR LA BOBINA SECADO MAXIMO TRES DIAS), PINTURA DE TANQUE, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, TRASLADO DEL TALLER A LA OBRA E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SERVICIO DE GRUA HIAB.

INSTALACION EN POZO DE EQUIPO DE BOMBEO

INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 H.P., INCLUYE KIT DE EMPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.

INSTALACION EN POZO DE TUBO COLUMNA DE ACERO AL CARBON DESCARGA DE 3" RECUPERADO, CABLE MARINO RECUPERADO, CABEZAL DE DESCARGA REHABILITADO, EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE DE 3", INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

**REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
HOPOLCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE**

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.25 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.

DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 75 HP, CON TUBO DE ACERO CED 40 DE 3" X 6.40 MTS. A UNA PROFUNDIDAD DE 130 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 3", RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO DE ACERO CED 40. DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCONEXION DE ARANCADOR TRIFASICO DE 75 HP 460 VOLTS A TENSION REDUCIDA DE 75 H.P., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPAMIENTO DE POZO

SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA SUMERGIBLE KOR25-R600-7 DE 60 HP, CON DESCARGA DE 4", INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 60 H.P. 460 VOLTS. FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL PARA COLUMNA DE DESCARGA: VALVULA CHEKC PARA COLUMNA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO 2 PIEZAS, ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 100 HP-440 V 3 FASES, TUBO DE COLUMNA GALV. CEDULA 40 DE 4" X 6.40 MTS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE DE LOS MATERIALES, DESCARGA EN SITIO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 60 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.
INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO 40. 3"x6.40MTS 20 PZA RECUPERADO DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X14AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: NIPOLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"x 5.00 MTS, NIPOLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x50 CM, NIPOLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"x100 CM, REDUCCION DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
CONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 100 H.P., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ROSQUEADO DE TUBOS DE ACERO AL CARBON DEL 3" A 6" (NUEVO 1 PZA) Y 20 PZA EXISTENTE CON TARRAJA Y MATERIAL USANDO ACEITE ESPECIAL PARA LUBRICAR, INCLUYE: CORTE DE ROSCA DAÑADA PARA POSTERIOR ROSQUEADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6.40 METROS DE LA LARGO, CON ESMALTE COLOR NEGRO INCLUYE: CEPILLADO DEL TUBO, LIMPIEZA CON THINER Y ESTOPA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
SERVICIOS DE TRANSFORMADOR
DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75KVA-13200-440-254 VOLTS, DESCONEXION LADO BAJA TENSION Y LADO MEDIA TENSION INCLUYE: ARRANQUE DEL TRANSFORMADOR AL TALLER ELECTROMECANICO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA-13200-440-254V Y ARREGLO PARA ELEVAR VOLTAJE MAXIMO DE 4 A 5 TAPS INCLUYE; CAMBIO DE EMPAQUE EN LADO BAJA TENSION, LADO MEDIA TENSION, COMPUERTA, LAVADO DE BOBINAS CON DIELECTROL, SECADO, BARNIZADO DE INTERIORES, APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES Y ROTULADO, MODIFICACION DE LOS TAPS EN FASES A,B Y C EL CUAL ASEGURA LAS BOBINAS CON ALAMBRE DE MAGNETO, ACEITE DIELECTRICO Y PRUEBAS NECESARIAS, TRASLADO DEL TALLER MECANICO AL SITIO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, SERVICIO DE GRÚA Y MANO DE OBRA.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE.

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (ÚNICA)	31-07-2023	20-07-2023 AL 31-07-2023	\$ 726,115.70	\$ 726,115.70
			TOTAL	\$ 726,115.70

"LOS IMPORTES YA INCLUYEN I.V.A.

EN EL IMPORTE PAGADO YA SE REALIZARON LAS DEDUCCIONES DE LEY

AL PRESENTE ACTA SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE SODIFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. NO. 2821825
- AVISO DE TERMINÓ DE OBRA.
- BITÁCORA DE OBRA.
- CATALOGO DEFINITIVO DE OBRA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCION LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

ING. ALBARO MISS CHIN

RESIDENTE DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CONSTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 N.º 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2023, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN. EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING. IRVIN COLLI CHI Y EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. ALVARO MISS CHIN, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA LUIS ALBERTO CANO Y POOT REPRESENTADO POR EL ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 PARRAFO II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS, 160 PARRAFO I Y 168, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, Y CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

I.-DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAIS MUN-03/2023
FECHA DE FORMALIZACION:	19 DE JULIO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE
LOCALIDAD:	XCULOC, VICENTE GUERRERO ITURBIDE
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 726,115.70

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VIENTE GUERRERO TURBIDE

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	12 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	20 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	31 DE JULIO DEL 2023

II.-MODIFICACIONES

FECHA DE INICIO REAL:	20 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO REAL:	31 DE JULIO DEL 2023
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	N/A
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	N/A
PORCENTAJE DE MODIFICACION:	N/A



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUILADO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD AGULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE.

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (ÚNICA)	31-07-2023	20-07-2023 AL 31-07-2023	\$ 726,115.70	\$ 726,115.70
			TOTAL	\$ 726,115.70

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE PAGO POR EL MUNICIPIO, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (ÚNICA)	31-07-2023	20-07-2023 AL 31-07-2023	\$ 726,115.70	\$ 726,115.70
			TOTAL	\$ 726,115.70

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, EXPEDIDA POR **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **31 DE JULIO DE 2023**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACION CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA, RECLAMACION DE PAGO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC, REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO TURBIDE

V.-MANIFESTACION DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DIA **31 DE JULIO DE 2023** EN HOPELCHEN, HOPELCHEN, CAMP., LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMADO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA




ING. ALBARO MISS CHIN

SUPERVISOR DE OBRA



ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CONSTRATISTA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS