

Hopelchén, Campeche, a 17 de Mayo de 2024.
OFICIO: HAH/DOP/196/2024.
ASUNTO: Trámite de pago.

C.MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E:

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 2 (Finiquito) de la Obra: " REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de PACHUITZ, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024 a favor de la PERSONA FISICA: CRISTAL GALE ARANDA MYERS se solicita el pago de \$308,673.12 (SON:TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)I.V.A incluido, correspondiente al Ramo FAISMUN 2024 Se anexa la siguiente documentación:

- Termino de obra
- Factura electrónica NO.133
- Fianza de vicios ocultos No.2919286
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Números generadores
- Catalogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Acta de entrega del Contratista
- Acta de entrega del comité de obra
- Acta de entrega de finiquito de obra
- Acta de entrega física de la obra
- Plano definitivo
- bitácora

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE


2021 30 MAY 2024 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

10.36 17.24

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. IRVIN OBED COLLECHI
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
C.c.p. Archivo.

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C: AAMC880921NW6

ESTIMACIÓN No.	2 (FINIQUITO)	CONTRATISTA:	CRISTAL GALE
FECHA:	18/04/2024		ARANDA MYERS
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN	R.F.C.:	AAMC880921NW6
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. INFONAVIT:	
LOCALIDAD:	PACHUITZ	REG. I.M.S.S.:	
UBICACIÓN:		C.M.I.C.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-12/2024	FIANZA DE ANTICIPO No.:	
MONTO C/I.V.A.:	\$ 2,186,359.60	FIANZA DE GARANTIA No.:	

ANTICIPO (30%):

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 308,673.12 (TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO) POR TRABAJOS EFECTUADOS

EN EL PERIODO DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 380,139.31
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ 114,041.79
SUBTOTAL:	\$ 266,097.52
IVA 16%:	\$ 42,575.60
SUBTOTAL:	\$ 308,673.12
MENOS DEDUCCIONES:	
ALCANCE NETO:	\$ 308,673.12

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

ESTADO DE CUENTA

R.F.C: AAMC880921NW6

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN

LOCALIDAD: PACHUITZ

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

IMPORTE DEL CONTRATO S/I.V.A	PERIODO DEL CONTRATO DEL 20 DE MARZO DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024	IMPORTE DEL CONVENIO S/I.V.A	FECHA:
\$ 1,884,792.76		\$ 565,437.83	18/04/2024
ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)			

NO. ESTIM	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL	I.V.A	SUBTOTAL	0.2% C.M.I.C	0.5% INSPECCION DE OBRAS	1% DE OBRAS BENEF. SOCIAL	IMPORTE A PAGAR
1 (UNO)	DEL 20 DE MARZO DE 2024 AL 08 DE ABRIL DE 2024	\$ 1,504,653.45	\$ 451,396.04	\$ 1,053,257.41	\$ 168,521.19	\$ 1,221,778.60	NO APLICA	-	-	\$ 1,221,778.60
2 (FINIQUITO)	DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024	\$ 380,139.31	\$ 114,041.79	\$ 266,097.52	\$ 42,575.60	\$ 308,673.12	NO APLICA	-	-	\$ 308,673.12
TOTAL		\$ 1,884,792.76	\$ 565,437.83	\$ 1,319,354.93	\$ 211,096.79	\$ 1,530,451.72	-	-	-	\$ 1,530,451.72
SALDO DEL CONTRATO (S/I.V.A)		\$	-	\$ 1,319,354.93	SALDO A AMORTIZAR SIN I.V.A		\$	-	-	\$ 1,530,451.72

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. IRVIN OBED COLA CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE FILIBERTO CHI YE
SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

CUERPO DE ESTIMACION
R.F.C: AAMC880921NW6

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024
ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
FECHA: 18/04/2024

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: PACHUITZ

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN								
	PRELIMINARES								
5LET	SUMINSTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 3,975.94	1.00	0	1.00	1.00		\$ 3,975.94
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000	M2	\$ 8.57	14750	11800.00	2950.00	14750.00		\$ 25,281.50
	TERRACERIAS								
TEMPO	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 9.61	14750	11800.00	2950.00	14750.00		\$ 28,349.50
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION	M3	\$ 112.62	5313.75	4251.00	1062.75	5313.75		\$ 119,686.91
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 51.32	5313.75	4251.00	1062.75	5313.75		\$ 54,540.33
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS	M3	\$ 43.71	5313.75	4251.00	1062.75	5313.75		\$ 46,452.80
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 124.59	4087.50	3270.00	817.50	4087.50		\$ 101,852.33
SUBTOTAL \$									380,139.31
I.V.A \$									60,822.29
TOTAL \$									440,961.60


 C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 REPRESENTANTE LEGAL


 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 NUMEROS GENERADORES
 R.F.C: AAMWC880921NWW6

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024
 ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN		LOCALIDAD: PACHUITZ									
CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES	
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN										
	PRELIMINARES										
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA							1	1.00	
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000	M2									
	TERRACERIAS										
			TRAMO 1	2+000	300	5.90				1770.00	
			TRAMO 2	0+000	200	5.90				1180.00	
										2950.00	
TEMPO	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2									
			TRAMO 1	2+000	300	5.90				1770.00	
			TRAMO 2	0+000	200	5.90				1180.00	
										2950.00	



C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA



C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 REPRESENTANTE LEGAL

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

NUMEROS GENERADORES
R.F.C: AAMC880921NW6

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024
ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 18/04/2024

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN		LOCALIDAD: PACHUITZ									
CLAVE	CONCEPTO	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES	
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION	M3									
			TRAMO 1	2+000	300	5.45	0.30	1.30	637.65		
			TRAMO 2	0+200	200	5.45	0.30	1.30	425.10		
									1062.75		
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3									
			TRAMO 1	2+000	300	5.45	0.30	1.30	637.65		
			TRAMO 2	0+200	200	5.45	0.30	1.30	425.10		
									1062.75		
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS	M3									
			TRAMO 1	2+000	300	5.45	0.30	1.30	637.65		
			TRAMO 2	0+200	200	5.45	0.30	1.30	425.10		
									1062.75		
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3									
			TRAMO 1	2+000	300	5.45	0.30	1.30	637.65		
			TRAMO 2	0+200	200	5.45	0.30	1.30	425.10		
									1062.75		
			TRAMO 1	2+000	300	5.45	0.30	1.30	490.50		
			TRAMO 2	0+200	200	5.45	0.30	1.30	327.00		
									817.50		


 C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
 REPRESENTANTE LEGAL


 C. JOSE FILIBERTO CHI YE
 SUPERVISOR DE OBRA

CRISTAL GALE ARANDA MYERS

R.F.C: AAMC880921NW6
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 09 DE ABRIL DE 2024 AL 18 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-12/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 2 (FINIQUITO)

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 18/04/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: PACHUITZ

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
	PRELIMINARES				
SLET	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 3,975.94	1.00	\$ 3,975.94
STRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. TRAMO UNICO 0+000 AL 2+000	M2	\$ 8.57	14750.00	\$ 126,407.50
	TERRACERIAS				
TEMPO	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM	M2	\$ 9.61	14750.00	\$ 141,747.50
SBAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION	M3	\$ 112.62	5313.75	\$ 598,434.53
SCAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KM EN CAMINO DE TERRACERIA	M3	\$ 51.32	5313.75	\$ 272,701.65
SACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER KM AL 2DO KM EN CAMINO DE TERRACERIAS	M3	\$ 43.71	5313.75	\$ 232,264.01
SR005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO	M3	\$ 124.59	4087.50	\$ 509,261.63
SUBTOTAL					\$ 1,884,792.76
I.V.A					\$ 301,566.84
TOTAL					\$ 2,186,359.60



C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS
REPRESENTANTE LEGAL