

*"2024, año de Felipe carrillo puerto, benemérito del proletario,
revolucionario y defensor del mayab"*

Hopelchén, Campeche, a 14 de Mayo del 2024.

OFICIO: HAH/DOP/181/2024.

ASUNTO: Tramite de Pago

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
PRESENTE:

A través del presente, me permito dirigirme a usted para solicitarle el pago de la estimación dos finiquito de la Obra: "REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de Suc tuc Municipio de Hopelchén, Campeche, con número de Contrato: **HAH-DOP-FAISMUN-06/2024** a favor de la **PERSONA FISICA: LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL** se solicita el pago de \$ **351,551.49 SON: (TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 49/100 M.N.)** con Recursos de Ramo **33 (FAISMUN 2024)**.

Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de la obra
- Factura electrónica N.o 5110
- Caratula de estimación
- Estado financiero
- Resumen de estimación
- Cuerpo de estimación
- Generadora
- Croquis
- Álbum fotográfico
- Presupuesto definitivo
- Plano definitivo
- Acta entrega comité
- Acta entrega contratista
- Acta finiquito
- Acta física
- Fianza de vicios ocultos
- Bitácora de obra


H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 24 MAY 2024 2024
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO

**ACUSE
DOP**

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo, agradeciendo la atención al presente

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.

C.c.p. Archivo.

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U. R.P. BEML651025MYNRR04
 Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkini, Camp. Méx.
 CNV DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

CARATULA DE ESTIMACION

DE LA OBRA	DE LA EMPRESA
------------	---------------

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 CONTRATISTA: LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL

LOCALIDAD: HOPELCHEN R.F.C. BEML651025NA7
 MUNICIPIO: HOPELCHEN REG. I.M.S.S.
 ESTADO: CAMPECHE C.M.I.C.
 FIANZA DE ANTICIPO NUM. 24A13160
 FIANZA DE GARANTIA NUM. 24A13169
 FECHA DE CONTRATO: 14/03/2024 FIANZA DE V. O. NUM. 24A24638
 MONTO CONT. C/I.V.A. \$ 2,499,335.07 NUMERO DE FACTURA 5110
 MONTO ANT. C/I.V.A. \$ 749,800.52 DIRECCION: CALLE 18-A SN MARTIN CODIGO POSTAL 24900
 MONTO CONT. S/I.V.A. \$ 2,154,599.20 CALKINI CAMPECHE
 MONTO ANT. S/I.V.A. \$ 646,379.76
 MONTO CONVENIO C/I.V.A. \$ -
 PERIODO DE CONTRATO 15/03/2024 AL 13/04/2024
 PERIODO DE ESTIMACION 09/04/2024 AL 13/04/2024
 FECHA DE ESTIMACION 13/04/2024
 ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)
 PERIODO DIFERIDO
 PERIODO DE PROROGA

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE: \$ 351,551.49
 SON: (TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NUM. 2 (DOS FINIQUITO) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL
 PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-04-2024 AL 13-04-2024

AVANCE FISICO:	100%	AVANCE FINANCIERO	100%	ANTICIPO
DEDUCCIONES Y RETENCION		CALCULO DE LA ESTIMACION		
1.0 % OBRAS DE DENEF. SOCIAL :		IMPORTE DE LA ESTIMACION:	\$	432,947.71
0.5 % DE INSP. DE OBRA:		30 % ANTICIPO:	\$	129,886.08
0.2 % C.M.C.:		SUBTOTAL:	\$	303,061.63
TOTAL DE DEDUCCIONES:		I.V.A. 16 %:	\$	48,489.86
		SUBTOTAL 2:	\$	351,551.49
		MENOS DEDUCTIVAS:	\$	-
		ALCANCE NETO:	\$	351,551.49

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO ANT	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 2,499,335.07	\$ 1,997,108.89	\$ 502,219.34	\$ 2,499,328.23	\$ 6.84
ANTICIPO	\$ 749,800.52	\$ 599,132.67	\$ 150,667.85	\$ 749,800.52	\$ 0.00
CONVENIO					

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. ALBARO MESS CHIM
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. IRVIN OBEID COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Materiale San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML65025NAY C.U. R.P. BEML651025MYYRGR04
 CALLE ENSENADA 3000 CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE
 CEN DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

ESTADO FINANCIERO
 13/04/2024

CONTRATISTA: LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO
 HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN


FECHA DE ESTIMACION:
 13/04/2024


LOCALIDAD: HOPELCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE

ESTADO FINANCIERO NUM: 2 (DOS FINIQUITO)
 NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-06/2024
 FECHA DE CONTRATO: 14/03/2024

NO. EST.	PERIDO DE ESTIMACION		IMPORTE DE ANTICIPO S/I.V.A. 646,379.76	PERIODO DEL CONTRATO 15-03-2024 AL 13-04-2024		PERIODO DIFERIDO		PERIODO PROROGA			IMPO. DE CONV. S/I.V.A.	
	15/03/2024	09/04/2024		IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	SUBTOTAL 1	I.V.A. (16%)	SUBTOTAL 2	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	1 % O.B.S.	TOTAL DE DEDUCCIONES
1 (UNO)	AL 08/04/2024	AL 13/04/2024	\$ 1,721,645.59	\$ 516,493.68	\$ 1,205,151.91	\$ 192,824.31	\$ 1,397,976.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397,976.22
2 (DOS FINIQUITO)	AL 09/04/2024	AL 13/04/2024	\$ 432,947.71	\$ 129,886.08	\$ 303,061.63	\$ 48,489.86	\$ 351,551.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,551.49
TOTALES ACUMULADOS:			\$ 2,154,593.30	\$ 646,379.76	\$ 1,508,213.54	\$ 241,314.17	\$ 1,749,527.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,527.71

SALDO POR EJERCER S/I.V.A. \$ 5.90 SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO S/I.V.A. \$ 0.00


 C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 CONTRATISTA


 ING. ALVARO MISSECHIN
 SUPERVISOR DE OBRAS

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalla Berzunza Moguel
R.F.C. BEM651025NA7 C.U.R.P. BEM651025MYNRGR04
Calle 18-A SN San Martin, Código Postal 24900, Calkiní, Camp. Méx.
C/V DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN
ESTADO: CAMPECHE

NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-06/2024

FECHA DE ESTIMACION
09/04/2024 AL 13/04/2024

No. ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)

RESUMEN DE ESTIMACION

PARTIDAS	MONTO
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
PRELIMINARES	\$ 4,388.61
TERRACERIAS	-\$ 185.16
PAVIMENTOS	\$ 428,744.26
OBRA COMPLEMENTARIA	\$ -
TOTAL DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A.	\$ 432,947.71
SUBTOTAL	\$ 432,947.71
I.V.A. 16 %	\$ 69,271.63
TOTAL	\$ 502,219.34

C. LOURDES CASTALLA BERZUNZA MOGUEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ING. ALBARO MISS CHIN

SUPERVISOR DE OBRAS

Materiales San Martin

OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCTUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

LOCALIDAD: HOPELCHEN
 MUNICIPIO: HOPELCHEN
 ESTADO: CAMPECHE
 NUM. CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-06/2024

Propietaria Lourdes Castella Brucusa Michel
 R.F.C. BEM451025NA7 C.U.R.P. BEM451025MVKRGR04
 Calle 10-A SN San Martin, Código Postal 24900, Cahini, Camp. Máx.
 C.V. DE: MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMOBILIAES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

FECHA DE ESTIMACION 09/04/2024 AL 13/04/2024 No. ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	P.U.	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE
5LET	PRELIMINARES SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	PZA	\$ 4,388.61	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,388.61
5RECOI	TERRAJERIAS RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %.	M3	\$ 121.02	371.30	251.15	-1.53	249.62	0.00	\$ -
5LOSSB	PAVIMENTOS LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 759.92	2474.01	2066.64	455.50	2522.14	48.13	\$ 346,143.56
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	\$ 81.38	1266.00	0.00	1015.00	1015.00	0.00	\$ 82,600.70
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$ 4,388.61
	TOTAL DE TERRAJERIAS								\$ -
	TOTAL DE PAVIMENTOS								\$ 428,744.26

C. LOURDES CASTELLA BRUCUSA MICHEL
 CONTRATISTA

ING. ABERD MISS CHIN
 SUPERVISOR DE OBRAS

