


ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

100168

EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024, ESTANDO PRESENTE EL ING. EFRAIN TUN MONTOY EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN A QUIEN SE LE DENOMINA “LA CONTRATANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTADO POR C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO QUIEN SE DENOMINA “EL CONTRATISTA”, SE REÚNEN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN” ESTADO DE CAMPECHE, EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO MEDIANTE OFICIOS DE APROBACIÓN COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-036/2024, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024, DEL PROGRAMA URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON NUMERO DE CONTRATO HAH-DOP-FAISMUN-32/2024 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024. LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA DIERON INICIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2024 Y CONCLUYERON FÍSICAMENTE EL DIA 30 DE JULIO DE 2024, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE \$ 301,264.04 SON: (TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 10271-00442-4 DE INSURGENTES INSTITUCION DE GARANTIA S.A DE CV AL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  ING. EFRAIN TUN MONTOY PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA  C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTANTE LEGAL
---	--

TESTIGOS

 ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ING. EDGAR ANTONIO CAUCH KUK SUPERVISOR DE OBRA
--	--



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA : URB. - URBANIZACION

100167

SUBPROGRAMA : ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO

Acta de entrega - Recepción de la obra:

"AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

Fecha: 30 DE JULIO DE 2024

Hora: 13:00 HORAS

Nombre del

proyecto:

"AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

Población: DZIBALCHEN

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCION	AMPLIACION	MODIFICACION	REHABILITACION	CONSERVACION	MECANIZACION
	X				

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 22-MAYO-24, Fecha de Término: 30-JULIO-24

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



6.- Inversión

100166

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$ 308,894.03	-----	-----	\$ 308,894.03	-----
EJERCIDA:	\$ 301,264.04	-----	-----	\$ 301,264.04	-----

De la obra

* Especifique quién realizó la aportación:

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

- 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200 SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTAFUSIBLES, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25KVA TIPO POSTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO PARA ALTA TENSION SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-200, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 7.- LIBRANZA E INTERCONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSION CON RED EXISTENTE 13.2 KV INCLUYE: PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
- 8.- UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) INCLUYE TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

8.- Fecha y No. De oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: 09 DE MAYO DE 2024

Número Oficio: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR- FAISMUN-036/2024

9.- El Comité participó en la realización de la obra SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione como participó:



MUNICIPIO DE HOPELCHEN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS TRABAJOS.

10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos: 100165
NO PARTICIPO PORQUE FUE OBRA CONTRATADA

11.- Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la(s) persona(s)
 NINGUNA

12.- Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra
SERVICIOS PUBLICOS
Federal () Estatal () Municipal (X)

13.- Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

14.- La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)

ENTREGA DE LA OBRA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

100164

Presidente Municipal:

Contralor Interno Municipal


ING. EFRAIN TUN MONTOY
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.


LIC. MANUEL J. SOANCATL BENCOMO
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN, CAMP.

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO**


C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**


ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: _____

100163

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

Nombre y firma

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CARGO: _____

Ing. Edgar A. Carrizosa

Nombre y firma

RECIBE EL COMITÉ

Presidente:

Vocal de Control y Vigilancia:

Ivanna Tujub Sabido.
c. Ivanna Tujub Sabido

Virginia Caba Canul
c. Virginia del C. Caba Canul

Secretario:

Vocal #1:

Jesus A. Can Perez
c. Jesus Antonio Can Perez

Luis Hoyos Acevedo
c. Luis Joaquin Hoyos Acevedo

DZ.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

OBRA: "AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

100162

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING. IRVIN OBED COLLI CHI Y EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK Y POR PARTE EL CONTRATISTA C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTADA POR LA. C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: "“AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN”"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-36/2024, FECHA 09 DE MAYO DE 2024 EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-032/2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO DEL 22 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024, ES DECIR, UN PLAZO DE 70 DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE LOS CUALES SE INICIO EL 22 DE MAYO DE 2024 Y FUE CONCLUIDO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2024, SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ 301,264.04 SON: (TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA:

"AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

Descripción de la obra:

- 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200 SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTAFUSIBLES, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25KVA TIPO POSTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



- 5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO PARA ALTA TENSIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-200, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.
- 7.- LIBRANZA E INTERCONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON RED EXISTENTE 13.2 KV INCLUYE: PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
- 8.- UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) INCLUYE TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

100161

LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE PROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (UNO)	30-JULIO-2024	22-MAYO-2024 30-JULIO-2024	\$ 301,264.04	\$ 301,264.04

"los importes ya incluyen IV.A

En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley

AL PRESENTE ACTA SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- Fianza de vicios ocultos.
- Aviso de terminó de obra.
- Bitácora de obra.
- Catalogo definitivo de obra.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASÍ COMO LA RELACIÓN DE CONTRATACIÓN ENTRE AMBAS PARTES Y ENTRA EN FUNCIÓN LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA

ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

RESIDENTE DE OBRA

CONSTRATISTA

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



100160

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN, UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 NO. 119 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ING. IRVIN OBED COLLI CHI Y EL SUPERVISOR DE OBRA, ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK Y POR PARTE EL CONTRATISTA C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO REPRESENTADA POR LA. C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA DENOMINADA: "“AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN”"; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-36/2024, FECHA 09 DE MAYO DE 2024 EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN (COPLADEMUN), DEL PROGRAMA: URB.- URBANIZACION, SUBPROGRAMA: ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAH-DOP-FAISMUN-032/2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024.

I.-Datos generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	HAH-DOP-FAISMUN-032/2024
FECHA DE FORMALIZACION:	21 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
LOCALIDAD:	HOPELCHEN
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$307,630.68
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN EL CONTRATO:	22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINO SEGÚN EL CONTRATO:	30 DE JULIO DE 2024
-------------------------------------	---------------------

II.-MODIFICACIONES

100159

FECHA DE INICIO REAL:	22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINO REAL:	30 DE JULIO DE 2024
AMPLIACION O REDUCCION DE PLAZO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION REAL:	N/A
INCREMENTO DE MONTO:	N/A
SEGÚN CONVENIO:	N/A
DISMINUCION DE MONTO:	N/A
MONTO MODIFICADO:	\$301,264.04
PORCENTAJE DE MODIFICACION:	N/A

III.-RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO.	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (UNO)	30-JULIO-2024	22-MAYO-2024 30-JULIO-2024	\$301,264.04	\$301,264.04

IV.-GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, LA FIANZA DE VICIOS-OCULTOS, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE CV** , PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, MISMA QUE FUE ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EL **30 DE JULIO DE 2024**; EXHIBIENDO EL CONTRATISTA

EN EL PRESENTE ACTO, LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBO Y VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLE EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, RECLAMACIÓN DE PAGO.

100158

V.-MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

POR EL CONTRATISTA




ING. EDGAR ANTONIO CAUICH KUK

SUPERVISOR DE OBRA



C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

CONTRATISTA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA