

DETALLE_PR CICLO	DETALLE_PR TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APR	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR ID_ENTIDAD
2021	4	CAM210201932353	Acción	139375.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:35501	MANTENIMIENTO	4
2021	4	CAM210201926864	Proyecto de inversión	256385.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE TECI		4
2021	4	CAM210201932276	Acción	2211000.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:32505 ARRENDAMIENTC		4
2021	4	CAM210301964554	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACION DE CAI		4
2021	4	CAM210301988789	Proyecto de inversión	545000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE GUA		4
2021	4	CAM210301988810	Proyecto de inversión	1270000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CALI		4
2021	4	CAM210301990106	Proyecto de inversión	1599999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE CAI		4
2021	4	CAM210402028506	Proyecto de inversión	412992.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402028971	Proyecto de inversión	1432498.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402028689	Proyecto de inversión	1179999.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402028708	Proyecto de inversión	1313857.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402029132	Proyecto de inversión	1741451.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402029236	Proyecto de inversión	217934.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE GUA		4
2021	4	CAM210402035457	Proyecto de inversión	1019999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE DRE		4
2021	4	CAM210402038735	Proyecto de inversión	435714.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE BAÍ		4
2021	4	CAM210402034414	Proyecto de inversión	1599999.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE CAI		4
2021	4	CAM210402038033	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE SIS		4
2021	4	CAM210402047506	Proyecto de inversión	61664.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PISC		4
2021	4	CAM210402047543	Proyecto de inversión	61664.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE PISC		4
2021	4	CAM210402028936	Proyecto de inversión	1009999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402028947	Proyecto de inversión	1509995.5	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402028668	Proyecto de inversión	1899999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402034390	Proyecto de inversión	1324472.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCIÓN DE CALI		4
2021	4	CAM210402034963	Proyecto de inversión	273139.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE SIS		4
2021	4	CAM210402034485	Proyecto de inversión	270626.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:REHABILITACIÓN DE SIS		4
2021	4	CAM210301962094	Proyecto de inversión	116998.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962099	Proyecto de inversión	175497.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962109	Proyecto de inversión	116998.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962118	Proyecto de inversión	175497.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962128	Proyecto de inversión	175497.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962132	Proyecto de inversión	116998.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4
2021	4	CAM210301962842	Proyecto de inversión	175497.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3:CONSTRUCCION DE CUA		4

DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIAL	DETALLE_PROYI MUJERES	DETALLE_PROYECT HOMBRES	DETALLE_PROYE BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
77880	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1
55726	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida:P	1
77611	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1
72783	S	10	15	0	{meta1: {unidad_medida:K	1
184404	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
184499	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
190282	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:K	1
257622	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
259157	S	35	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
258290	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
258362	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
259735	S	60	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
260034	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
285092	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
297172	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
280962	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:K	1
294376	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:T	1
330561	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
330697	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
259062	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
259087	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
258217	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
280860	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1
283277	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:P	1
281292	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:T	1
45027	S	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
45137	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
45247	S	7	3	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
45344	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
45457	S	4	11	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
45511	S	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:S	1
55956	S	7	8	0	{meta1: {unidad_medida:S	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO
{geo1: {cve_municipio:6, l	08-02-2021	31-12-2021	106973.99	106973.99	106973.99
{geo1: {cve_municipio:6, l	22-04-2021	13-08-2021	256223.36	256223.36	256223.36
{geo1: {cve_municipio:6, l	16-02-2021	30-09-2021	2210438	2210438	2210438
{geo1: {cve_municipio:6, l	24-03-2021	22-04-2021	1999815.04	1999815.04	1999815.04
{geo1: {cve_municipio:6, l	04-09-2021	10-10-2021	419324.98	419324.98	419324.98
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-09-2021	10-10-2021	1269993.94	1269993.94	1269993.94
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-09-2021	10-10-2021	1599635.02	1599635.02	1599635.02
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	412977.93	412977.93	412977.93
{geo1: {cve_municipio:6, l	10-11-2021	14-12-2021	1432474.87	1432474.87	1432474.87
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	1179979.14	1179979.14	1179979.14
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	1313814.42	1313814.42	1313814.42
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	1741412.68	1741412.68	1741412.68
{geo1: {cve_municipio:6, l	15-11-2021	14-12-2021	217871.86	217871.86	217871.86
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	30-12-2021	1019912.76	1019912.76	1019912.76
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	30-12-2021	435702.08	435702.08	435702.08
{geo1: {cve_municipio:6, l	22-11-2021	21-12-2021	1599984.54	1599984.54	1599984.54
{geo1: {cve_municipio:6, l	13-11-2021	19-11-2021	279963.2	279963.2	279963.2
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	30-12-2021	61664.34	61664.34	61664.34
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	30-12-2021	61664.34	61664.34	61664.34
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	1009998.54	1009998.54	1009998.54
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-11-2021	04-12-2021	1509991.04	1509991.04	1509991.04
{geo1: {cve_municipio:6, l	10-11-2021	14-12-2021	1898152.56	1898152.56	1898152.56
{geo1: {cve_municipio:6, l	10-07-2021	10-08-2021	1324472.31	1324472.31	1324472.31
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	07-12-2021	273134.56	273134.56	273134.56
{geo1: {cve_municipio:6, l	01-12-2021	07-12-2021	270617.34	270617.34	270617.34
{geo1: {cve_municipio:6, l	20-04-2021	18-07-2021	116957.4	116957.4	116957.4
{geo1: {cve_municipio:6, l	20-01-2021	18-04-2021	175436.09	175436.09	175436.09
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-04-2021	03-07-2021	116957.4	116957.4	116957.4
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-04-2021	03-07-2021	175410.6	175410.6	175410.6
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-04-2021	03-07-2021	175436.09	175436.09	175436.09
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-04-2021	03-07-2021	116957.35	116957.35	116957.35
{geo1: {cve_municipio:6, l	05-04-2021	03-07-2021	175436.09	175436.09	175436.09

AVANCE_FINANCIER EJERCIDO	AVANCE_FINANCIER PAGADO	AVANCE_FINANCIA CONTRATOS	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA
106973.99	106973.99	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1932353/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
256223.36	256223.36	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1926864/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
2210438	2210438	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1932276/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1999815.04	1999815.04	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1964554/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
419324.98	419324.98	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1988789/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1269993.94	1269993.94	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1988810/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1599635.02	1599635.02	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1990106/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
412977.93	412977.93	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028506/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1432474.87	1432474.87	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028971/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1179979.14	1179979.14	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028689/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1313814.42	1313814.42	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028708/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1741412.68	1741412.68	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2029132/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
217871.86	217871.86	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2029236/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1019912.76	1019912.76	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2035457/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
435702.08	435702.08	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2038735/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1599984.54	1599984.54	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2034414/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
279963.2	279963.2	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2038033/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
61664.34	61664.34	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2047506/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
61664.34	61664.34	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2047543/proyecto_	En Ejecución	Validado	avan	Sin observaciones
1009998.54	1009998.54	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028936/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
1509991.04	1509991.04	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028947/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
1898152.56	1898152.56	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2028668/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
1324472.31	1324472.31	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2034390/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
273134.56	273134.56	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2034963/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
270617.34	270617.34	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2034485/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
116957.4	116957.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962094/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
175436.09	175436.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962099/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
116957.4	116957.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962109/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
175410.6	175410.6	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962118/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
175436.09	175436.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962128/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
116957.35	116957.35	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962132/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones
175436.09	175436.09	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {1962842/proyecto_	Terminado	Validado	avan	Sin observaciones