




**OBRAS DE EJECUTADO CON INTERESES DEL RAMO-33-FISM-2021**  
**AVANCE FISICO - FINANCIERO RAMO-33-FISM (INTERESES) - 2021**  
**CUARTO TRIMESTRE**

PROG.	OBRA	MONEDAS				AVANCE		META		BENEF		
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJECIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA		REAL	
URB	URBANIZACION	\$364,888.73	\$364,884.79	\$364,844.35	\$364,844.34	40.45	100.00%	99.99%	PROGRAMADA	REAL		
	COMUNIDAD	\$364,888.73	\$364,884.79	\$364,844.35	\$364,844.34	40.45	100.00%	99.99%	PROGRAMADA	REAL		
URB	Construcción de Guardiones y Banquetas	Xcalot-Alcal	\$364,888.73	\$364,884.79	\$364,844.35	\$364,844.34	\$40.45	100.00%	99.99%	244 ML	276 M2	80

LIC. GLADYS GEORGINA QUINONES LOEZA  
 DIRECTORA DE PLANEACION





L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. MANUEL ALVARO GARCIA T BENCOMI  
 DIRECTOR DE CONTRATACION



ING. IRVIN OBERO COLU CHI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE CONTRATACION  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 HOP. CAM.



FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021  
 AVANCE FISICO - FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2021)  
 CUARTO TRIMESTRE



PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONITOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	ERRIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
AVS	AGUA POTABLE	COMUNIDAD	\$556,324.36	\$521,266.03	\$521,243.71	\$521,225.81	42.22	100.00%	99.99%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	Rehabilitacion de sistema de agua potable en Hopelchen Localidad santa Rita asentamiento Santa RITA	Santa Rita	\$300,000.00	\$284,943.65	\$284,920.36	\$284,920.36	\$23.29	100.00%	99.99%	1 sistema	1 sistema	250
URB	Construccion de calle de concreto 2da. Etapa en la calle ventidos en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San Luis	HOPELCHEN	\$140,084.16	\$140,084.16	\$140,083.13	\$140,065.23	\$18.93	100.00%	99.99%	140.34 M2	140.34 M2	40
AVS	Rehabilitacion de drenaje pluvial en Hopelchen asentamiento colonia centro	HOPELCHEN	\$96,240.22	\$96,240.22	\$96,240.22	\$96,240.22	\$0.00	100.00%	100.00%	72.05 M2	72.05 M2	500



FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020  
 AVANCE FISICO - FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2021)  
 CUARTO TRIMESTRE



PROG.	OBRA	COMUNIDAD	MONITOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	ERRIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
AVS	AGUA POTABLE	COMUNIDAD	\$59,270.63	\$59,270.63	\$59,270.63	\$59,270.63	\$0.00	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	Rehabilitacion de drenaje pluvial en Hopelchen asentamiento colonia centro	HOPELCHEN	\$59,270.63	\$59,270.63	\$59,270.63	\$59,270.63	\$0.00	100.00%	100.00%	72.05 M2	72.05 M2	500

NOTA: OBRA EJECUTADO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2020-2021

LIC. GLADYS-GEORGINA QUINONES LOEZA  
 DIRECTORA DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
 TESORERA MUNICIPAL

D. MANUEL JESUS GARCIA BENDOMO  
 DIRECTOR DE CONTRACCIONES

ING. IRVIN ORDOZ COUL CHI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



RELACION DE OBRAS DE CUENTA CORRIENTE-2021  
 AVANCE FISICO -FINANCIERO DE CUENTA CORRIENTE -2021  
 CUARTO TRIMESTRE



PROG.	OBRA	PROGRAMA	COMUNIDAD	UKUM	PROGRAMA	PROBADO	CONTRATADO	MONTOS		POR LITROS	FISICO	AVANCE		META		BIBR
								USADO	CONTRATADO			FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
URB	URBANIZACION		COMUNIDAD			\$371,651.00	\$371,650.79	\$371,613.76	\$343,349.65	28,301.14	100.00%	92.39%	PROGRAMADA	REAL		
URB	REHABILITACION DE DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL		UKUM			\$371,651.00	\$371,650.79	\$371,613.76	\$343,349.65	\$28,301.14	100.00%	92.39%	1 OBRA	1 OBRA	9000	

LIC. GLADYS GEORGINA QUIRONES LOEZA  
 DIRECTORA DE PLANEACION

L. I. EISY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
 TRESORERA MUNICIPAL

LIC. MANUEL TRIS SOMANÉ BENCOMO  
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

ING. IRVIN ORED OVALCHI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**DIRECCION DE CONTRALORIA**  
 HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**  
 HOP. CAM.