



PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES RAMO: 93-FISE-2021
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2021)



CUARTO TRIMESTRE

PROG.	OBRA		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$10,753,750.00	\$10,753,734.05	\$10,753,648.96	\$10,744,007.13	9,641.83	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
MEV.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COMUNIDAD	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	0.00	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN	XMABEN	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	120
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM	UKUM	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	120
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC	XCULOC	\$155,100.00	\$155,100.00	\$155,100.00	\$155,100.00	\$0.00	100.00%	100.00%	33	33	100
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN	BECANCHEN	\$117,500.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$117,500.00	\$0.00	100.00%	100.00%	25	25	100
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN	PAKCHEN	\$94,000.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	20	20	80
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD BARCO HALTUN DOS CRUCES ASENTAMIENTO BARCO HALTUN DOS CRUCES(CHUNHUAYMIL)	BARCO HALTUN DOS CRUCES (CHUNHUAYMIL)	\$56,400.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	100.00%	100.00%	12	12	80
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON	BOLONCHEN DE REJON	\$235,000.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	50	50	200
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	\$376,000.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$376,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	80	80	320
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN	CANCABCHEN	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	10	10	40
MEV.	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK	CHUNCHINTOK	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	10	10	40

LIC. GLADYS GEORGINA QUIÑONES LOEZA
DIRECTORA DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE AGOSTA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS SOANCAI BRICOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA

LIC. SARA ALICIA VILLARDO ESTEGUI
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL, TURISMO Y FOMENTO ECONOMICO
HOP. CAM.



PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES RAMO: 33-FISE-2021
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2021)
 CUARTO TRIMESTRE

PROG.	OBRA	PROGRAMA	MONITOS					AVANCE		META	REAL	BENEF
			APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO				
AVS	AGUA POTABLE	COMUNIDAD	\$4,000,000.00	\$3,999,999.03	\$3,999,961.32	\$3,991,870.52	8,090.80	0.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AVS	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUN EK	CHUN EK	\$4,000,000.00	\$3,999,999.03	\$3,999,961.32	\$3,991,870.52	8,090.80	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AVS	ASENTAMIENTO CHUN EK		\$800,000.00	\$799,999.81	\$799,882.50	\$797,882.50	\$2,109.77	100.00%	10	10	50	
AVS	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN	CHANCHEN	\$800,000.00	\$799,999.81	\$799,992.27	\$797,882.50	\$2,109.77	100.00%	10	10	50	
AVS	ASENTAMIENTO CHAN CHEN		\$800,000.00	\$799,999.81	\$799,992.27	\$797,882.50	\$2,109.77	99.74%	10	10	50	
AVS	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACH UITZ	PACH UITZ	\$1,600,000.00	\$1,599,999.60	\$1,599,984.51	\$1,598,223.03	\$1,761.48	100.00%	20	20	100	
AVS	ASENTAMIENTO PACH UITZ		\$1,600,000.00	\$1,599,999.60	\$1,599,984.51	\$1,598,223.03	\$1,761.48	99.89%	20	20	100	
AVS	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCAN HA	X CAN HA	\$800,000.00	\$799,999.81	\$799,992.27	\$797,882.49	\$2,109.78	100.00%	10	10	50	
AVS	ASENTAMIENTO XCAN HA		\$800,000.00	\$799,999.81	\$799,992.27	\$797,882.49	\$2,109.78	99.74%	10	10	50	

PROG.	OBRA	PROGRAMA	MONITOS					AVANCE		META	REAL	BENEF
			APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO				
AVS	AGUA POTABLE	COMUNIDAD	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,970.04	\$999,970.04	0.00	0.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AVS	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS	COMUNIDAD	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,970.04	\$999,970.04	0.00	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AVS	ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS	CRUCERO SAN LUIS	\$1,000,000.00	\$999,999.99	\$999,970.04	\$999,970.04	\$0.00	100.00%	1	1	641	

PROG.	OBRA	PROGRAMA	MONITOS					AVANCE		META	REAL	BENEF
			APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO				
VIV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COMUNIDAD	\$2,343,750.00	\$2,343,749.99	\$2,343,749.02	\$2,342,236.19	1,512.83	0.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
VIV	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REGION ASNTAMIENTO BOLONCHEN DE REGION	COMUNIDAD	\$2,343,750.00	\$2,343,749.99	\$2,343,749.02	\$2,342,236.19	1,512.83	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
VIV	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REGION ASNTAMIENTO BOLONCHEN DE REGION	BOLONCHEN DE REGION	\$2,343,750.00	\$2,343,749.99	\$2,343,749.02	\$2,342,236.19	\$1,512.83	100.00%	250 LUMINARIAS	250 LUMINARIAS	1000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO
CHENERO

PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES RAMO: 39-FISE-2021
AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2021)

CUARTO TRIMESTRE



CAMPECHE
GOBIERNO DE TIERRA

PROG.	OBRA	PROGRAMA	MONTOS				AVANCE		META		BENEF	
			APROBADO	CONTRATADO	LIQUIDADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
URB	URBANIZACION	COMUNIDAD	\$2,000,000.00	\$1,999,985.04	\$1,999,968.58	\$1,999,930.38	38.20	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
URB	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN ROMAN	HOPELCHEN	\$2,000,000.00	\$1,999,985.04	\$1,999,968.58	\$1,999,930.38	38.20	100.00%	99.99%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM	UKUM	\$1,000,000.00	\$999,992.52	\$999,981.82	\$999,981.81	\$0.01	100.00%	100.00%	824.61ML	858.42M2	100

LIC. GLADYS GEORGINA QUINONES LOEZA
DIRECTORA DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS SOANCAH BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA

ING. IRVIN DEED COLU CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. C.A.M.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.