

Hopelchén, Campeche, a 21 de Marzo de 2024.  
OFICIO: HAH/DOP/96/2024.  
ASUNTO: Trámite de pago.

**C.MARIA LETICIA CHULIN MOLINA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN  
**PRESENTE:**

A través del presente, me permito dirigir a usted para solicitarle el pago de la estimación 1 (UNICA) de la Obra: "REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN" en la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Campeche, con numero de Contrato: HAH-DOP-FAISMUN-03/2024 a favor de la PERSONA FISICA: OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA se solicita el pago de \$2,199,262.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) I.V.A incluido, correspondiente al Ramo FAISMUN 2024

Se anexa la siguiente documentación:

- Oficio de término de Obra
- Factura electrónica NO.314
- Contrato No.HAH-DOP-FAISMUN-03/2024
- Fianza de Cumplimiento No.24A13640
- Fianza de Vicios ocultos no.24A13951
- Caratula de estimación
- Estado de cuenta
- Cuerpo de estimación
- Generadores
- Catalogo definitivo
- Croquis
- Reporte fotográfico
- Catalogo definitivo
- Acta de entrega de contratista
- Acta de entrega de comité
- Acta de entrega física de obra
- Acta de finiquito de obra
- Bitácora de obra
- 3 invitaciones a empresas.
- Invitación a contraloría.
- 3 oficios de respuesta de invitaciones a participar en la licitación.
- Constancia de visita al sitio de obra
- Bases de licitación
- Junta de Aclaraciones

**ACUSE  
DOP**

H. AYUNTAMIENTO DE  
**HOPELCHEN**  
CAMPECHE

2021 25 MAR 2024 2024

DIRECCIÓN DE  
PLANEACION MUNICIPAL  
**RECIBIDO**

•Lista de asistencia

- Apertura técnica
- Apertura económica
- Acta de apertura técnica y económica
- Acta de fallo
- Dictamen técnico de solvencia y fallo
- 3 presupuestos.
- Cuadro comparativo
- Oficio de inicio de obra
- Oficio de asignación de supervisión de obra.
- Oficio de asignación de superintendente.

## PROPUESTA TECNICA

### ANEXO 1.-

- Original o copia del acta constitutiva, así como las modificaciones o adiciones, en su caso.
- Original o copia del poder simple del representante que asiste al concurso, acompañado de un documento oficial de identificación con fotografía.
- Tratándose de personas físicas: copia de su acta de nacimiento acompañada de un documento oficial de identificación con fotografía.

*Los documentos anteriores en caso de ser originales se devolverán una vez efectuada su revisión en el mismo acto.*

- Copia del recibo de pago de inscripción al padrón de contratistas del municipio de Hopelchén

**ANEXO 2.- Capacidad técnica y currículum vitae de la empresa.-** documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son objeto de esta convocatoria.

**ANEXO 3.-** Demostración de solvencia financiera para la ejecución de la obra, mediante estados financieros y última declaración o posibles líneas de crédito.

**ANEXO 4.-** Bases de la convocatoria debidamente rubricadas. **(no aplica)**

**Anexo 5.- Constancia de visita al sitio de la obra.-** los concursantes deberán visitar los lugares en que se realizarán las obras, siendo de carácter obligatorio, la asistencia por parte de los concursantes y que la omisión de la misma será motivo de descalificación.

**Anexo 6.-Relacion de maquinaria y personal.-** relación de la maquinaria a utilizar, así como del personal técnico adecuado, según de tipo de obra a realizar.

**Anexo 7.-Programa.-** Relación de conceptos y consideraciones que se tomarán como base de la programación de la obra referida. Sin costo, pero con porcentajes.

**Anexo 8.-** Hoja de declaración de conocimiento de especificaciones de la obra a realizar el concursante adjuntará en papel membretado de la compañía la declaración de conocer las especificaciones de la construcción de que se trata debidamente firmada.

**Anexo 9.-** Modelo de contrato rubricado en todas sus hojas.

**Anexo 10.-** Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 34 de ley de obras públicas del estado de Campeche.

## PROPUESTA ECONÓMICA.

**Anexo 1.- Carta compromiso de la proposición.-** La proposición será escrita en el papel membretado del proponente, debidamente firmada, con el importe de los conceptos y EL I.V.A desglosado. Acompañado de un cheque cruzado por un 10% del importe de la propuesta sin I.V.A través del cual garantice esta.

**Anexo 2.-**Relacion de los conceptos y cantidades de obra de la propuesta, en la última hoja deberá tener el importe total con el I.V.A. desglosado.

**Anexo 3.-**Programa de trabajo y montos mensuales de obra.

**Anexo 4.-**Análisis detallado de precios unitarios de los conceptos que se requieren:

- Datos básicos. costos horarios de maquinaria, auxiliares, relación de personal técnico administrativo y de campo que intervienen directamente en la obra.
- Costo directo de materiales, mano de obra y equipo, expresándose desglose y monto total de este costo.
- Análisis del porcentaje de indirectos, considerando la utilidad de la empresa, análisis del costo financiero.
- Listado de precios de materiales, empleados en los análisis detallados de precios unitarios.
- **Cálculo del factor de salario real.** - Cálculo del concursante en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos y la política de su postura.

Sin otro en particular me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.c.p. Archivo.

OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA

R.F.C: CABO900616EH0

ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA)	CONTRATISTA:	OSCAR IVAN
FECHA:	21/03/2024		CASTELLANOS BERZUNZA
PARTIDA PRESUP.:		REG. O PUB.:	
OBRA:	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO	R.F.C.:	CABO900616EH0
	EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN		
	MUNICIPIO DE HOPELCHEN	REG. INFONAVIT:	
MUNICIPIO:	HOPELCHÉN	REG. I.M.S.S:	
LOCALIDAD:	HOPELCHEN	C.M.I.C:	
UBICACIÓN:		FIANZA DE ANTICIPO No.:	
CONTRATO No.:	HAH-DOP-FAISMUN-03/2024	FIANZA DE GARANTIA No.:	
MONTO C/I.V.A:	\$ 2,199,354.85		
ANTICIPO (30%):			

RECIBI DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE:

\$ 2,199,262.92 SON: (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.: 1 (UNICA) POR TRABAJOS EFECTUADOS  
EN EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2024

AVANCE DE LA OBRA: 99.99%

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$ 1,895,916.31
AMORTIZACION DEL ANTICIPO:	\$ -
SUBTOTAL:	\$ 1,895,916.31
IVA 16%:	\$ 303,346.61
SUBTOTAL:	\$ 2,199,262.92
MENOS DEDUCCIONES:	
ALCANCE NETO:	\$ 2,199,262.92



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL



JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA



ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



# OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA

CUERPO DE ESTIMACION  
R.F.C.: CABO900616EHO

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-03/2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

FECHA: 21/03/2024


PERIODO: DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	PRESUP.	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMUL.	EXED.	IMPORTE
	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN PRELIMINARES								
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,568.37	1.00		1.00	1.00		\$ 4,568.37
LIM-MANO	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 5.92	5147.39		5140.39	5140.39		\$ 30,431.11
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCL.: CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	\$ 182.26	450		469.00	469.00		\$ 85,479.94
	<b>PAVIMENTOS</b>								
MICROCARI	FORMACION DE MICROCARPETA DE CONCRETO DE ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION	M2	\$ 338.70	5147.39		5140.39	5140.39		\$ 1,741,050.09
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 491.24	72.30		70.00	70.00		\$ 34,386.80
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$ 1,895,916.31</b>
<b>I.V.A</b>									<b>\$ 303,346.61</b>
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 2,199,262.92</b>

  
 C. OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
 SUPERVISOR DE OBRA

# OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA


NUMEROS GENERADORES  
R.F.C: CABO900616EHO

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-03/2024  
ESTIMACION: 1 (UNICA)  
FECHA: 21/03/2024


PERIODO: DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2024  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO: HOPELCHEN		LOCALIDAD: HOPELCHEN									
CLAVE	CONCEPTO	U	EIE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES	
	REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN										
	PRELIMINARES										
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA. SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE: INSTALACION EN OBRA.	PZA						1	1		
LIM-MANO	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2									
				TRAMO 1	0+000	0+173			173	1193.70	
				TRAMO 2	0+000	0+072.30			72.3	428.02	
				TRAMO 3	0+000	0+200			200	1470.00	
				TRAMO 4	0+000	0+104.70			104.7	638.67	
				TRAMO 5	0+000	0+159			159	954.00	
				TRAMO 6	0+000	0+076			76	456.00	
										5140.39	
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCL.: CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS. COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2									
				TRAMO 1	0+090	0+160			70	70.00	
				TRAMO 3	0+000	0+200			200	360.00	
				TRAMO 5	0+069	0+159			90	27.00	
				TRAMO 6	0+036	0+076			40	12.00	
										469.00	

PAYMENTOS



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. JOSE FILIBERTO CHI YE  
SUPERVISOR DE OBRA


# OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA


NUMEROS GENERADORES  
R.F.C: CABO900616EH0

CONTRATO No.: HAH-DOP-FAISMUN-03/2024  
ESTIMACION: 1 (UNICA)  
FECHA: 21/03/2024

PERIODO: DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2024  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN  
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIDAD: HOPELCHEN	U	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
MICROCARP	FORMACION DE MICROCARPETA DE CONCRETO DE ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE; RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION	HOPELCHEN	M2								
				TRAMO 1	0+000	173	6.90			1193.70	
				TRAMO 2	0+000	72.30	5.92			428.02	
				TRAMO 3	0+000	200	7.35			1470	
				TRAMO 4	0+000	104.70	6.10			638.67	
				TRAMO 5	0+000	159.00	6.00			954	
				TRAMO 6	0+000	76.00	6.00			456	
										5140.39	
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	HOPELCHEN	ML								
				TRAMO 2	0+000	70				70	

  
C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. JOSE FILIBERTO CHIYE  
SUPERVISOR DE OBRA



OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA

R.F.C: CABO900616EHO  
CATALOGO DEFINITIVO

PERIODO: DEL 14 DE MARZO DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2024

CONTRATO: HAH-DOP-FAISMUN-03/2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ESTIMACIÓN No: 1 (UNICA)

OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA: 21/03/2024

MUNICIPIO: HOPELCHEN LOCALIDAD: HOPELCHEN

CLAVE	CONCEPTO	U	P.U	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
	<b>PRELIMINARES</b>				
SLET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1 -1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE:INSTALACION EN OBRA.	PZA	\$ 4,568.37	1.00	\$ 4,568.37
LIM-MANO	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 5.92	5140.39	\$ 30,431.11
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCL.: CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	\$ 182.26	469.00	\$ 85,479.94
	<b>PAVIMENTOS</b>				
MICROCAR P	FORMACION DE MICROCARPETA DE CONCRETO DE ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL.05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION	M2	\$ 338.70	5140.39	\$ 1,741,050.09
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 491.24	70.00	\$ 34,386.80
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,895,916.31</b>
				<b>I.V.A</b>	<b>\$ 303,346.61</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,199,262.92</b>



C. OSCAR IVAN CASTELLANOS VERZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL