



PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FISM-2021)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE - DICIEMBRE-2021)

CUARTO TRIMESTRES



PROG.	OBRA		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$80,927,800.00	\$80,923,280.81	\$78,966,992.30	\$80,922,636.96	5,163.04	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
AYS	AGUA POTABLE	COMUNIDAD	\$4,009,988.73	\$4,009,937.80	\$4,010,025.35	\$4,009,937.80	50.93	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$290,667.13	\$290,667.13	\$290,667.13	\$290,667.13	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	250
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchen	\$174,995.51	\$174,995.51	\$174,995.51	\$174,995.51	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	600
AYS	Ampliacion de Red de Agua Potable en Calle 5 -A Col.Dolores Lanz	Hopelchen	\$129,929.37	\$129,929.37	\$129,929.37	\$129,929.37	\$0.00	100.00%	100.00%	120 ML	120 ML	35
AYS	Rehabilitacion de Tamque de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$99,994.17	\$99,994.17	\$99,994.17	\$99,994.17	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	300
AYS	Rehabilitacion de Tamque de Agua Potable en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$99,993.10	\$99,993.10	\$99,993.10	\$99,993.10	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	250
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pachuitz asentamiento Pachuitz	Pach uitz	\$279,976.61	\$279,976.61	\$279,976.61	\$279,976.61	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	600
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xmaben asentamiento Xmaben	Xmaben	\$413,292.17	\$413,292.17	\$413,292.17	\$413,292.17	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistemas	1 Sistemas	150
AYS	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable Pozos en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchen	\$1,239,830.84	\$1,239,830.84	\$1,239,918.39	\$1,239,830.84	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	600
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$235,841.69	\$235,841.69	\$235,841.69	\$235,841.69	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	600
AYS	Rehabilitacion de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ich Ek asentamiento Ich Ek	Ich Ek	\$221,702.11	\$221,702.11	\$221,702.11	\$221,702.11	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	150
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen localidad Bolonchen de Rejon Asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchen de Rejon	\$273,139.37	\$273,134.56	\$273,134.56	\$273,134.56	\$4.81	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	500
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Cancanchen Asentamiento Cancanchen	Canchabchen	\$270,626.66	\$270,617.34	\$270,617.34	\$270,617.34	\$9.32	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	500
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen localidad Crucero San Luis Asentamiento Crucero san Luis	Crucero San Luis	\$280,000.00	\$279,963.20	\$279,963.20	\$279,963.20	\$36.80	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	600

S

*[Handwritten signatures and initials]*

PROG.	OBRA	MONITOS										META		BENEF
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISCO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL				
AVS	DRENAJE PLUVIAL	\$2,949,957.03	\$2,949,957.02	\$2,949,911.04	\$2,949,869.79	\$87.24	100.00%	100.00%						BENEF
AVS	Construccion de Drenaje Pluvial Calle Diez Y Quince (Segunda Etapa) en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento	\$1,929,957.03	\$1,929,957.03	\$1,929,998.28	\$1,929,957.03	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema				140
AVS	Vicente Guerrero	\$1,020,000.00	\$1,019,999.99	\$1,019,912.76	\$1,019,912.76	\$87.24	100.00%	99.99%	1 Sistema	1 Sistema				100
VIV	ELECTRIFICACION	\$529,998.90	\$529,998.90	\$529,998.90	\$529,998.90	\$0.00	100.00%	100.00%						BENEF
VIV	Construccion de alumbrado publico en hopelchen localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	\$529,998.90	\$529,998.90	\$529,998.90	\$529,998.90	\$0.00	100.00%	100.00%	145 Lamparas	145 Lamparas				2,340
URB	URBANIZACION	\$40,205,156.10	\$40,203,110.78	\$40,556,317.29	\$40,202,931.47	\$2,224.63	100.00%	100.00%						BENEF
URB	Construccion de Calle de Concreto Calle Site-dolores lanz en Hopelchen Localidad Hopelchen	\$1,254,833.69	\$1,254,833.69	\$1,254,890.86	\$1,254,833.69	\$0.00	100.00%	100.00%	1,245.50 M2	1,245.50 M2				40
URB	Construccion de Calles de Concreto en Calle Doce Col. San Isidro en Hopelchen Localidad Hopelchen	\$1,507,982.64	\$1,507,982.64	\$1,508,296.44	\$1,507,982.64	\$0.00	100.00%	100.00%	1,554 M2	1,554 M2				40
URB	Construccion de Guarniciones Y Banquetas Col. San Isidro	\$217,935.23	\$217,934.74	\$217,871.86	\$217,871.86	\$63.37	100.00%	99.98%	168.08 ML	168.08 ML				80
URB	Construccion de Calles de concreto en calle cinco A y diecdocho A en Hopelchen Asentamiento Campo de Avlacion	\$1,239,617.53	\$1,239,617.53	\$1,239,983.79	\$1,239,617.53	\$0.00	100.00%	100.00%	1,268.34 M2	1,268.34 M2				40
URB	Construccion de calle de concreto en calle veintidos en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San Luis	\$579,995.34	\$579,995.34	\$579,996.17	\$579,995.34	\$0.00	100.00%	100.00%	590.70 M2	590.70 M2				40
URB	Construccion de calle de concreto en calle veintidres colonia san isidro en Hopelchen Localidad Hopelchen	\$1,255,312.90	\$1,255,312.90	\$1,255,326.38	\$1,255,312.90	\$0.00	100.00%	100.00%	1,245.50 M2	1,245.50 M2				40
URB	Construccion de Calles Concreto en Calles Veite B y Vientidos Localidad Hopelchen asentamiento Colonia Dolores Lanz	\$1,010,000.00	\$1,009,998.54	\$1,009,998.54	\$1,009,998.54	\$1.46	100.00%	100.00%	1,029 M2	1,029 M2				70
URB	Construccion de calle de concreto calle dos y sin numero en Hopelchen Colonia San Isidro	\$1,269,883.87	\$1,269,883.87	\$1,269,993.86	\$1,269,883.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1,253.52 M2	1,253.52 M2				40
URB	Construccion de Calles de Concreto en Hopelchen Localidad Chunchintok Asentamiento Chunchintok	\$1,900,000.00	\$1,898,152.56	\$1,899,998.42	\$1,898,152.56	\$1,847.44	100.00%	100.00%	1,960 M2	1,938.90 M2				140
URB	Construccion de Guarniciones Y Banquetas en Hopelchen Localidad Xcan ha Asentamiento Xcan ha	\$419,324.98	\$419,324.98	\$544,995.78	\$419,324.98	\$0.00	100.00%	100.00%	431.71 M2	431.71 M2				80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Crucero san Luis	Crucero San Luis	\$1,716,248.87	\$1,716,248.87	\$1,716,387.94	\$1,716,248.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1,647 m2	1,647 m2	200
URB	Asentamiento de Calle de concreto calle seis Hopelchen Localidad San Luis	Vicente Guerrero	\$1,479,616.05	\$1,479,616.05	\$1,479,989.31	\$1,479,616.05	\$0.00	100.00%	100.00%	1,458 M2	1,458 M2	120
URB	Construccion de calle de concreto calle seis sur en hopelchen localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$1,279,453.11	\$1,279,453.11	\$1,280,994.61	\$1,279,453.11	\$0.00	100.00%	100.00%	1,260 M2	1,260 M2	120
URB	Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$924,996.11	\$924,996.11	\$924,996.15	\$924,996.11	\$0.00	100.00%	100.00%	906 M2	906 M2	100
URB	Construccion de Calle de concreto en calle diez en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$626,338.38	\$626,338.38	\$629,269.70	\$626,338.38	\$0.00	100.00%	100.00%	612 M2	612 M2	80
URB	Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$1,324,472.31	\$1,324,472.31	\$1,324,998.66	\$1,324,472.31	\$0.00	100.00%	100.00%	1,356.18 M2	1,356.18 M2	60
URB	Construccion de Calles de Concreto en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen Asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	Bolonchen	\$1,432,500.00	\$1,432,474.87	\$1,432,474.87	\$1,432,474.87	\$25.13	100.00%	100.00%	1,472.15 M2	1,452.15 M2	80
URB	Construccion de Calle de Asfalto en Calle Veintiduro, Veintidos y Veintiduro en Hopelchen Localidad Ich EK Asentamiento Ich EK	Ich EK	\$2,223,257.99	\$2,223,257.99	\$2,368,227.55	\$2,223,257.99	\$0.00	100.00%	100.00%	2,385.50 M2	2,385.50 M2	350
URB	Construccion de Calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Suc Tuc Asentamiento San Francisco Suc Tuc	San Francisco Suc - Tuc	\$1,485,972.06	\$1,485,972.06	\$1,485,972.05	\$1,485,972.06	\$0.00	100.00%	100.00%	1,554 M2	1,554 M2	350
URB	Construccion de Calle de Concreto en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen Asentamiento Santa Rita Becanchen	santa Rita Becanchen	\$1,269,623.51	\$1,269,623.51	\$1,269,979.95	\$1,269,623.51	\$0.00	100.00%	100.00%	1,302 M2	1,302 M2	60
URB	Construccion de Calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen	Pakchen	\$1,269,889.68	\$1,269,889.68	\$1,269,994.74	\$1,269,889.68	\$0.00	100.00%	100.00%	1,327.38 M2	1,327.38 M2	150
URB	Construccion de Calle de Concreto en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento ukum	Ukum	\$1,919,502.98	\$1,919,502.98	\$1,919,986.55	\$1,919,502.98	\$0.00	100.00%	100.00%	1,966.30 M2	1,966.30 M2	120
URB	Construccion de Calle de Concreto en Hopelchen Localidad Xmejia Asentamiento Xmejia	Xmejia	\$1,270,000.00	\$1,269,993.94	\$1,269,994.96	\$1,269,993.94	\$6.06	100.00%	100.00%	1,293.18M2	1,305.12 M2	100








PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calle de Concreto en Hopelchen Localidad Canacabchen asentamiento Canacabchen	Canacabchen	\$1,380,676.59	\$1,380,676.59	\$1,453,491.57	\$1,380,676.59	\$0.00	100.00%	100.00%	1,457.60 M2	1,457.60 M2	250
URB	Construccion de Calles de Calle de concreto en Hopelchen asentamiento Xmabben	Xmabben	\$1,269,940.74	\$1,269,940.74	\$1,269,993.74	\$1,269,940.74	\$0.00	100.00%	100.00%	1,299.30 M2	1,299.30 M2	150
URB	Construccion de Calles de concreto en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil Asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$1,249,984.88	\$1,249,984.88	\$1,249,997.61	\$1,249,984.88	\$0.00	100.00%	100.00%	1,278.60 M2	1,278.60 M2	60
URB	Construccion de Calles de Concreto En Hopelchen Localidad Xculuc asentamiento Xculuc	Xculuc	\$1,269,340.29	\$1,269,340.29	\$1,269,940.02	\$1,269,340.29	\$0.00	100.00%	100.00%	1,300 M2	1,300 M2	120
URB	Construccion de Calles de Concreto entHopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento San Isidro	Hopelchen	\$1,180,000.00	\$1,179,999.34	\$1,179,979.14	\$1,179,979.14	\$20.86	100.00%	100.00%	1,191.84 M2	1,191.84 M2	150
URB	Construccion de Calles de Concreto entHopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento San Roman	Hopelchen	\$1,314,000.00	\$1,313,857.91	\$1,313,814.42	\$1,313,814.42	\$185.58	100.00%	99.99%	1,269.69M2	1,269.69M2	100
URB	Construccion de Calles de Concreto en Calle Vietséis en Hopelchen localidad Hopelchen Asentamiento san roman	Hopelchen	\$413,000.00	\$412,992.09	\$412,977.93	\$412,977.93	\$22.07	100.00%	100.00%	425.46M2	425.46M2	100
URB	Construccion de Calles de Concreto en Calles Dieciséte y Dieciocho en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen Asentamiento Santa Rita Becanchen	Santa Rita Becanchen	\$1,510,000.00	\$1,509,991.04	\$1,509,991.04	\$1,509,991.03	\$8.97	100.00%	100.00%	1,566 M2	1,566 M2	100
URB	Construccion de Calles de Concreto en Hopelchen, Localidad Xcupil Cacab asentamiento Xcupil Cacab	Xcupil Cacab	\$1,741,456.37	\$1,741,451.25	\$1,741,412.68	\$1,741,412.68	\$43.69	100.00%	100.00%	1,767.2M2	1,767.2M2	100

PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
OP	OTROS PROYECTOS		\$14,330,099.28	\$14,329,993.80	\$14,394,998.28	\$14,329,616.49	\$392.79	100.00%	100.00%			
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$75,650.50	\$75,650.50	\$75,650.50	\$75,650.50	\$0.00	100.00%	100.00%	37.92 HAS	37.92 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$141,645.20	\$141,645.20	\$141,645.20	\$141,645.20	\$0.00	100.00%	100.00%	71 HAS	71 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchen de Rejon	\$123,690.17	\$123,690.17	\$123,690.17	\$123,690.17	\$0.00	100.00%	100.00%	62 HAS	62 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$139,650.20	\$139,650.20	\$139,650.20	\$139,650.20	\$0.00	100.00%	100.00%	70 HAS	70 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Ich Ek asentamiento Ich Ek	Ich Ek	\$99,750.14	\$99,750.14	\$99,750.14	\$99,750.14	\$0.00	100.00%	100.00%	50 HAS	50 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Cruero San Luis asentamiento Cruero San Luis	Cruero San Luis	\$99,750.14	\$99,750.14	\$99,750.14	\$99,750.14	\$0.00	100.00%	100.00%	50 HAS	50 HAS	150
OP	Mecanizacion de Terras en Hopelchen Localidad Dribalchen asentamiento Dribalchen	Dribalchen	\$119,700.17	\$119,700.17	\$119,700.17	\$119,700.17	\$0.00	100.00%	100.00%	60 HAS	60 HAS	150
PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen Localidad Dribalchen Asentamiento Dribalchen	Dribalchen	\$1,995,920.97	\$1,995,920.97	\$1,999,987.13	\$1,995,920.97	\$0.00	100.00%	100.00%	2.5 KM	2.5 KM	25
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen Localidad Xcan ha Asentamiento Xcan ha	Xcan - ha	\$1,599,906.21	\$1,599,906.21	\$1,599,994.46	\$1,599,906.21	\$0.00	100.00%	100.00%	2.00 KM	2.00 KM	25
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen localid San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$1,600,000.00	\$1,599,984.54	\$1,599,984.54	\$1,599,984.54	\$15.46	100.00%	100.00%	2.00 KM	2.00 KM	30
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen localid Katab Asentamiento Katab	Katab	\$1,600,000.00	\$1,599,999.98	\$1,599,636.83	\$1,599,635.02	\$364.98	100.00%	99.98%	2.00 KM	2.00 KM	40
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen Localid Bolonchen de rejon Asentamiento kancabchen	Bolonchen de Rejon	\$1,999,611.97	\$1,999,611.97	\$1,999,997.77	\$1,999,611.97	\$0.00	100.00%	100.00%	2.5 KM	2.5 KM	25
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen Localid Bolonchen de rejon Asentamiento Tull	Bolonchen de Rejon	\$1,999,815.04	\$1,999,815.04	\$1,999,826.93	\$1,999,815.04	\$0.00	100.00%	100.00%	2.5 KM	2.5 KM	25
OP	Rehabilitacion de Caminos Sacacosechas en Hopelchen Localid Chunyaxnic Asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$1,599,370.34	\$1,599,370.34	\$1,599,977.57	\$1,599,370.34	\$0.00	100.00%	100.00%	2.00 KM	2.00 KM	35
OP	Construcion de Centro Artesanal Comunitario en Hopelchen Localid Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$699,833.80	\$699,833.80	\$699,994.45	\$699,833.80	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Obra	1 Obra	50
OP	Rehabilitacion de Baños en Unidad Deportiva 20 de Noviembre	Hopelchen	\$435,714.43	\$435,714.43	\$435,702.08	\$435,702.08	\$12.35	100.00%	100.00%	1 obra	1 obra	500

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PROG.	PROG. SAL-SALUD		\$214,814.86	\$214,814.86	\$214,999.01	\$214,814.86	\$0.00	100.00%	100.00%			
SAL.	Rehabilitación de Unidad Médica Rural en Hopelchen Localidad Chunchintok Asentamiento Chunchin tok	Chunchintok	\$214,814.86	\$214,814.86	\$214,999.01	\$214,814.86	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Obra	1 Obra	250
PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
PROG.	VIVIENDA		\$5,084,676.37	\$5,084,676.37	\$5,185,161.47	\$5,084,676.37	\$1,837.44	100.00%	100.00%			
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcanha	Xcan -ha	\$270,076.17	\$270,076.17	\$272,925.98	\$270,076.17	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Chun ek asentamiento Chun ek	Chun ek	\$270,076.17	\$270,076.17	\$272,925.98	\$270,076.17	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$270,076.17	\$270,076.17	\$272,925.98	\$270,076.17	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$540,152.35	\$540,152.35	\$545,851.96	\$540,152.35	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Cuartos	4 Cuartos	16
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Chen coh asentamiento Chen coh	Chen coh	\$272,778.49	\$272,778.49	\$272,902.62	\$272,778.49	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchen	\$272,902.62	\$272,902.62	\$272,902.62	\$272,902.62	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$272,902.62	\$272,902.62	\$272,902.62	\$272,902.62	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$272,902.63	\$272,902.63	\$272,902.63	\$272,902.63	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Hopelchen	Hopelchen	\$402,175.00	\$402,175.00	\$409,633.79	\$402,175.00	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Cuartos	3 Cuartos	12
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Cruceiro san Luis asentamiento Cruceiro san Luis	Cruceiro San Luis	\$268,116.67	\$268,116.67	\$273,089.20	\$268,116.67	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad San Francisco Suc tuce asentamiento San Francisco Suc tuce	San Francisco Suc tuce	\$268,116.67	\$268,116.67	\$273,089.20	\$268,116.67	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad S.J.B. Sahcabchen asentamiento S.J.B. Sahcabchen	S.J.B Sahcabchen	\$261,918.99	\$261,918.99	\$273,089.20	\$261,918.99	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construcción de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche Akal	\$134,058.33	\$134,058.33	\$136,544.59	\$134,058.33	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Cuarto	1 Cuarto	4

8 X



PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	Construccion de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Xcalot Alkal asentamiento Xcalot Alkal	Xcalot Alkal	\$253,549.75	\$253,549.75	\$272,695.04	\$253,549.75	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construccion de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chun Yaxnic	\$267,108.00	\$267,108.00	\$272,695.02	\$267,108.00	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construccion de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$267,108.00	\$267,108.00	\$272,695.02	\$267,108.00	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construccion de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad Kucloc asentamiento Kucloc	Kucloc	\$267,108.00	\$267,108.00	\$272,695.01	\$267,108.00	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
VIV	Construccion de Cuartos Dormitorios en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernardo Huechil	S. B. Huechil	\$253,549.74	\$253,549.74	\$272,695.01	\$253,549.74	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Cuartos	2 Cuartos	8
PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	VIVIENDA		\$6,291,095.85	\$6,291,095.85	\$6,302,028.52	\$6,291,095.85	\$0.00	100.00%	100.00%			
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xcan-ha asentamiento Xcan-ha	Xcan ha	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Pach Uitz asentamiento Pach Uitz	Pach uitz	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Chan chen asentamiento Chan chen	Chan chen	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$302,990.84	\$302,990.84	\$307,334.77	\$302,990.84	\$0.00	100.00%	100.00%	6 Techos	6 Techos	24
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$302,990.85	\$302,990.85	\$307,334.77	\$302,990.85	\$0.00	100.00%	100.00%	6 Techos	6 Techos	24
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchen	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$204,889.83	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Chen coh asentamiento Chen coh	Chan coh	\$205,020.44	\$205,020.44	\$205,020.44	\$205,020.44	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchen	\$358,785.77	\$358,785.77	\$358,785.77	\$358,785.77	\$0.00	100.00%	100.00%	7 Techos	7 Techos	28
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Ramon Corona asentamiento Ramon Corona	Ramon Corona	\$153,765.33	\$153,765.33	\$153,765.33	\$153,765.33	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$205,020.44	\$205,020.44	\$205,020.44	\$205,020.44	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16

X

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$ 256,275.54	\$ 256,275.54	\$ 256,275.54	\$ 256,275.54	\$ 0.00	100.00%	100.00%	5 Techos	5 Techos	120
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen asentamiento Santa Rita Becanchen	Santa Rita Becanchen	\$ 256,250.21	\$ 256,250.21	\$ 256,275.54	\$ 256,250.21	\$ 0.00	100.00%	100.00%	5 Techos	5 Techos	120
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen centro	Hopelchen	\$1,227,985.50	\$1,227,985.50	\$1,229,408.62	\$1,227,985.50	\$0.00	100.00%	100.00%	24 Techos	24 Techos	96
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Crucero san Luis asentamiento Crucero san Luis	Crucero San Luis	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad San Francisco Suc Tuc asentamiento San Francisco Suc Tuc	San Francisco Suc Tuc	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	san Juan bautista sahcabchen	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$153,676.08	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$102,490.54	\$102,490.54	\$102,490.54	\$102,490.54	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Bolonchen asentamiento Bolonchen	Bolonchen	\$511,656.34	\$511,656.34	\$12,452.71	\$511,656.34	\$0.00	100.00%	100.00%	10 Techos	10 Techos	40
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$102,490.54	\$102,490.54	\$102,490.54	\$102,490.54	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Techos		8
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$ 256,226.36	\$ 256,226.36	\$ 256,226.36	\$ 256,226.36	\$0.00	100.00%	100.00%	5 Techos	5 Techos	20
VIV	construccion de techo firme en Hopelchen Localidad Xbilincook asentamiento Xbilincook	Xbilincook	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$ 153,735.81	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PROG	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	ERECIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	VIVIENDA		\$4,326,830.06	\$4,326,830.06	\$4,327,316.14	\$4,326,830.06	\$0.00	100.00%	100.00%			
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcan ha	xcan ha	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Pach Uitz asentamiento Pach Uitz	Pach Uitz	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chun Ek asentamiento Chun Ek	Chun ek	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chan chen asentamiento Chan chen	Chan chen	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$116,971.60	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xnabben asentamiento Xnabben	Xnabben	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$175,457.40	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$175,352.16	\$175,352.16	\$175,457.40	\$175,352.16	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chen coh asentamiento Chen coh	Chen coh	\$116,902.86	\$116,902.86	\$116,921.01	\$116,902.86	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchen	\$175,354.27	\$175,354.27	\$175,381.53	\$175,354.27	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Ramon corona asentamiento Ramon corona	Ramon corona	\$116,902.86	\$116,902.86	\$116,921.01	\$116,902.86	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad el Pedregal asentamiento el Pedregal	Pedregal	\$175,354.27	\$175,354.27	\$175,381.53	\$175,354.27	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$175,354.27	\$175,354.27	\$175,381.53	\$175,354.27	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$175,354.27	\$175,354.27	\$175,381.53	\$175,354.27	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a circular mark at the bottom right.

	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$116,957.40	\$116,957.40	\$116,957.40	\$116,957.40	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen	Hopelchen	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Cruero San Luis asentamiento Cruero San Luis	Cruero San Luis	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Salsabchen asentamiento San Juan Bautista Salsabchen	san Juan bautista salsabchen	\$116,957.40	\$116,957.40	\$116,957.40	\$116,957.40	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$175,410.60	\$175,410.60	\$175,436.09	\$175,410.60	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$175,436.09	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Yaxche Acal asentamiento Yaxche Acal	Yaxche Acal	\$116,957.35	\$116,957.35	\$116,957.35	\$116,957.35	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xcalot Acal asentamiento Xcalot Acal	Xcalot Acal	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$0.00	100.00%	10.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Bolonchen de Region asentamiento Bolonchen de Region	Bolonchen de Region	\$175,449.07	\$175,449.07	\$175,449.07	\$175,449.07	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyanix	\$175,449.05	\$175,449.05	\$175,449.07	\$175,449.05	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	San Antonio Yaxche	\$175,449.07	\$175,449.07	\$175,449.07	\$175,449.07	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$175,257.19	\$175,257.19	\$175,449.07	\$175,257.19	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
VIV	construccion de baño sin fosa septica en Hopelchen Localidad Xbilincok asentamiento Xbilincok	Xbilincok	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$116,966.05	\$0.00	100.00%	100.00%	2 Baños	2 Baños	8

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



PROG.	OBRA	COMUNIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	VIVIENDA	xcalot akal	\$557,438.82	\$555,601.38	\$553,296.30	\$555,601.38	\$1,837.44	100.00%	100.00%	4 Pisos	4 Pisos	16
VIV	construccion de piso firme	San Bernardo Huechil	\$45,575.54	\$45,575.54	\$45,575.54	\$45,575.54	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Pisos	4 Pisos	16
VIV	construccion de piso firme	Bolonchen de Region	\$113,938.84	\$113,938.84	\$113,938.84	\$113,938.84	\$0.00	100.00%	100.00%	10 Pisos	10 Pisos	40
VIV	construccion de piso firme	chunuyaxnic	\$56,969.42	\$56,969.42	\$56,969.42	\$56,969.42	\$0.00	100.00%	100.00%	5 Pisos	5 Pisos	20
VIV	construccion de piso firme	San Antonio Yaxche	\$56,969.42	\$56,969.42	\$56,969.42	\$56,969.42	\$0.00	100.00%	100.00%	5 Pisos	5 Pisos	20
VIV	construccion de piso firme	xcaluoc	\$68,363.32	\$68,363.32	\$68,363.32	\$68,363.32	\$0.00	100.00%	100.00%	6 Pisos	6 Pisos	24
VIV	construccion de piso firme	xbililcoic	\$44,880.62	\$44,880.62	\$44,880.62	\$44,880.62	\$0.00	100.00%	100.00%	4 Pisos	4 Pisos	16
VIV	construccion de piso firme Asentamiento col.	Hopelchen	\$62,583.06	\$61,664.34	\$61,664.34	\$61,664.34	\$918.72	100.00%	98.54%	120 M2	113.59 M2	20
VIV	construccion de piso firme col. A asentamiento	Hopelchen	\$62,583.06	\$61,664.34	\$61,664.34	\$61,664.34	\$918.72	100.00%	98.54%	120 M2	106.38 M2	20
VIV	Programa de Indirectos	Hopelchen	\$2,427,834.00	\$2,427,263.99	\$0.00	\$2,427,263.99	\$570.01	100.00%	99.98%	1 Accion	1 Accion	200

LIC. GLADYS GEORGINA QUIÑONES LOEZA  
DIRECTORA DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL  
MDP. CAM

LIC. MARWEL TERESACONCET BENICONO  
DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE CONTRALORIA  
MDP. CAM

ING. JAVIN OBED COLUICH  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
MDP. CAM

LIC. SARA ALICIA GONZALEZ DE LA CRUZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
RURAL Y ECONOMIA LOCAL  
MDP. CAM