



PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FISM-2022)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (JULIO-SEPTIEMBRE) 2022



TERCER TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$95,609,390.00	\$67,731,239.41	\$59,228,009.14	\$44,404,625.26	51,204,764.74			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$8,737,191.51	\$8,482,419.73	\$8,463,873.43	\$6,351,644.71	2,280,763.45			PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xmaben asentamiento Xmaben	Xmabén	\$425,860.36	\$424,232.87	\$424,232.87	\$424,232.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1228
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$679,098.56	\$679,098.45	\$678,948.10	\$678,948.10	\$150.35	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	231
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Bolonchen de rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$408,196.53	\$408,196.53	\$406,098.51	\$406,098.51	\$2,098.02	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ramon Corona asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$225,926.00	\$225,925.98	\$225,177.45	\$225,177.45	\$748.53	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcan ha	Xcanhá	\$333,125.72	\$333,125.70	\$333,121.27	\$333,121.27	\$4.43	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	140
AYS	Rehabilitación de pozo profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San Martin	Hopelchén	\$281,083.08	\$256,831.82	\$255,671.26	\$255,671.26	\$1,160.56	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,040
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$752,436.56	\$684,979.37	\$683,817.54	\$683,817.54	\$1,161.83	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,300
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$327,080.94	\$315,633.68	\$315,633.68	\$314,470.20	\$1,163.48	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	250
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Ich EK, Asentamiento IchEK	Ich Ek	\$1,637,500.00	\$1,637,500.00	\$1,636,094.53	\$490,828.36	\$1,146,671.64	65.00%	30.00%	1 OBRA		1000
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Chun Ek, Asentamiento Chun Ek	Chun-Ek	\$1,153,350.00	\$1,153,350.00	\$1,149,031.52	\$767,644.27	\$385,705.73	80.00%	67.00%	1 OBRA		100
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Bolonchén de Rejón, Asentamiento Bolochén de Rejón	Bolonchén de Rejón	\$1,982,622.00	\$1,982,622.00	\$1,979,404.86	\$1,394,993.04	\$587,628.96	85.00%	70.00%	2 OBRAS		1300
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Pozo Centro en Hopelchén, Localidad Chunchintok, Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$251,204.62	\$242,961.69	\$240,436.31	\$240,436.31	\$10,768.31	100.00%	100.00%	1 OBRA	1 OBRA	1200
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Pozo Cerro en Hopelchén, Localidad Chunchintok, Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$279,707.14	\$137,961.64	\$136,205.53	\$136,205.53	\$143,501.61	100.00%	100.00%	1 OBRA	1 OBRA	200



PROG.	DRENAJE PLUVIAL	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,925,956.76	\$1,752,870.78	\$1,742,621.51	\$1,096,706.04	\$1,672,782.39	0.00%	0.00%			
AYS	Construcción de drenaje pluvial en Hopelchen Localidad Chen Coh Asentamiento Chen Coh	Chencoh	\$1,026,792.20	\$979,760.14	\$978,634.79	\$867,510.03	\$112,250.11	100.00%	89.00%	218 ML		110
AYS	Construccion de Drenaje en calle 27-a colonia san martin	Hopelchén	\$1,016,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,617.65	0.00%	0.00%	1 obra		
AYS	Construcción de drenaje pluvial en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,882,546.91	\$773,110.64	\$763,986.72	\$229,196.01	\$543,914.63	100.00%	30.00%	310 ml		100
PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	\$2,537,376.80		\$0.00	\$0.00	\$2,537,376.80	0.00%	0.00%			
VIV	Ampliacion de Red de Energia Electrica en Bolonchen de rejon	Bolonchén de Rejón	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	0.00%	0.00%	158 ml		
VIV	Ampliacion de Red de Energia Electrica en Xcalot akal	Xcalot Akal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	400 ml		
VIV	Ampliacion de Red de Energia Electrica en Hopelchen, Colonia Dolores Lanz	Hopelchén	\$863,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,376.80	0.00%	0.00%	365 ml		
PROG.	URBANIZACION	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$36,377,148.85	\$31,922,980.76	\$28,636,232.22	\$23,349,842.92	\$12,682,480.01					
URB	Construccion de calles de asfalto en Hopelchen localidad Pach Uitz Asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$1,915,212.92	\$1,915,115.77	\$1,915,022.68	\$1,912,930.42	\$2,185.35	100.00%	100.00%	1,862.18 m2	1,862.18 m2	120
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen localidad Xmaben Asentamiento Xmaben	Xmabén	\$1,763,693.23	\$1,763,640.77	\$1,763,496.03	\$1,762,860.52	\$780.25	100.00%	100.00%	1,800 m2	1,800 m2	125
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Suctuc Asentamiento San Francisco Suctuc	suc tuc	\$2,486,567.58	\$2,486,533.23	\$2,486,294.41	\$2,486,275.65	\$257.58	100.00%	100.00%	2,616.18 m2	2,127.45 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen localidad Chan chen Asentamiento Chan chen	Chanchen	\$1,880,006.66	\$1,879,960.01	\$1,879,920.82	\$1,879,245.16	\$714.85	100.00%	100.00%	1,926 m2	1,926 m2	135
URB	Rehabilitacion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Ich Ek Asentamiento Ich Ek	Ichek	\$1,874,184.79	\$1,873,453.40	\$1,873,949.69	\$1,873,453.40	\$0.00	100.00%	100.00%	1,920 m2	1,640 M2	140
URB	Construccion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$1,556,714.49	\$1,553,768.44	\$1,554,259.29	\$1,553,768.44	\$0.00	100.00%	100.00%	2,616.18 m2	1,160 M2	150
URB	Rehabilitacion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad El Poste Asentamiento El Poste	El Poste	\$1,797,311.44	\$1,797,202.95	\$1,797,089.88	\$1,797,045.07	\$157.88	100.00%	100.00%	1,334.54 M2	1,334.54 M2	90
URB	Rehabilitacion de calle 24, colonia Sta. Cruz de carpeta asfaltica	Hopelchén	\$1,100,266.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,266.88	0.00%	0.00%	1,146.0 M2		
URB	Rehabilitacion de Calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,406,759.33	\$2,404,224.98	\$2,404,221.28	\$2,404,142.43	\$2,616.90	100.00%	100.00%	2,430 M2	2,430 M2	124





**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en Hopelchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$1,851,626.90	\$1,851,622.76	\$0.00	\$0.00	\$1,851,622.76	0.00%	0.00%	1,851.73 M2		124
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$2,089,934.82	\$1,938,267.32	\$1,938,253.72	\$581,476.11	\$1,356,791.21	100.00%	30.00%	2,126 M2	2,126 M2	124
URB	Construccion de Calle de Concreto Calle cinco en Hopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento Dolores Lanz	Hopelchén	\$1,633,873.97	\$1,632,022.86	\$1,633,057.59	\$1,632,022.86	\$0.00	100.00%	100.00%	1,467.06 m2	1,467.06 m2	100
URB	Rehabilitacion de calle de Concreto Hidraulico en calle Diez Y Calle Ocho en Hopelchen Localidad Hopelchen , Colonia San Isidro	Hopelchén	\$1,380,908.80	\$1,379,648.74	\$1,378,638.74	\$413,591.62	\$966,057.12	100.00%	30.00%	1,392 M2	1,392 M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de concreto Hidraulico en calle Veinte A, en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia Barrio Norte	Hopelchén	\$1,862,854.50	\$1,685,251.24	\$1,684,351.63	\$505,305.49	\$1,179,945.75	100.00%	30.00%	1,818 M2	1,818 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle 25 y 28A, Colonia San Roman	Hopelchén	\$1,450,377.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,377.10	0.00%	0.00%	1,266 M2		
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto en Calles Dieciocho, Veinte Y Veintiuno en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Santa Rita Becanchén	\$1,377,587.14	\$1,377,513.11	\$1,376,993.25	\$1,376,895.21	\$617.90	100.00%	63.00%	1,396.01 m2	1,396.01 m2	100
URB	Construccion de calles de concreto en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernado Huechil	San Bernardo Huechil	\$1,603,531.34	\$1,601,965.23	\$1,600,955.23	\$1,202,822.48	\$399,142.75	100.00%	75.13%	1,596.12 m2	1,596.12 m2	124
URB	Construccion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$1,436,197.67	\$1,431,230.70	\$0.00	\$0.00	\$1,431,230.70	0.00%	0.00%	1,435 M2		
URB	Construccion de calles de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$1,976,700.64	\$1,974,884.68	\$1,973,805.22	\$592,141.57	\$1,382,743.11	100.00%	79.00%	1,342.98 M2	1,342.98 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de concreto	San Juan Bautista Sahcabchen	\$1,297,051.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,051.97	0.00%	0.00%	1,290 M2		
URB	Construccion de Guarniciones Y Banquetas en Calle Diecinueve en Hopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento San isidro	Hopelchén	\$1,376,674.81	\$1,376,674.57	\$1,375,922.76	\$1,375,866.49	\$808.08	100.00%	100.00%	1,240.05 M2	1,240.05 M2	150
URB	Construcción de guarniciones y banquetas	Xcupil	\$259,111.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,111.87	0.00%	0.00%	180 ML		
<b>PROG.</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>PROGRAM.</b>	<b>APROBADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>FISICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>BENEF</b>
	<b>OBRA</b>		<b>\$5,353,164.00</b>	<b>\$254,449.98</b>	<b>\$253,168.69</b>	<b>\$192,178.25</b>	<b>\$5,160,435.73</b>					
OP	Rehabilitación de casa de salud	Xbilincok	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	0.00%	0.00%	1 obra		
OP	Rehabilitacion de parque	Xmejia	\$1,869,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,530.00	0.00%	0.00%	1 obra		
OP	Construccion de parque	Xcanhá	\$2,698,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,634.00	0.00%	0.00%	1 obra		
OP	Rehabilitacion parque Publico en Hopelchen Localidad Pach Uitz Asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$255,000.00	\$254,449.98	\$253,168.69	\$192,178.25	\$62,271.73	0.00%	0.00%	1 obra		220





**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG.	OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$16,586,112.00	\$14,843,207.64	\$14,867,958.75	\$10,224,853.26	\$6,320,755.38					
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en hopelchen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchén	\$1,702,003.00	\$1,701,680.26	\$1,701,333.68	\$1,701,295.01	\$385.25	100.00%	30.00%	2 KM	2 KM	45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$1,701,452.00	\$1,700,453.13	\$1,699,453.14	\$1,687,061.31	\$13,391.82	100.00%	99.99%	1.70 KM	1.70 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Saca cosechas En Hopelchen Localidad Chunchintok Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$1,703,256.00	\$1,669,787.85	\$1,698,737.83	\$509,621.35	\$1,160,166.50	100.00%	30.00%	2 KM	2 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelchen Localidad Xculoc Asentamiento Xculoc	Xculoc	\$1,701,000.00	\$1,700,966.42	\$1,699,936.41	\$1,232,516.83	\$468,449.59	100.00%	73.00%	2 KM	2 KM	58
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chan Chen	\$1,702,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,401.00	0.00%	0.00%	2 KM		
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelchen Localidad Bolonche de Rejon Asentamiento Boloncen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$2,125,000.00	\$2,121,997.34	\$2,120,949.14	\$636,284.74	\$1,485,712.60	14.00%	30.00%	2.50 KM		65
OP	Rehabilitacion de Camino Saca Cosechas en Hopelchen Localidad Ramon Corona Asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$1,701,000.00	\$1,700,442.16	\$1,700,777.28	\$1,700,442.16	\$0.00	100.00%	100.00%	3.33 KM	3.33 KM	<b>60</b>
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero Iturbide	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,125,000.00	\$2,124,850.36	\$2,124,885.40	\$2,121,066.10	\$3,784.26	100.00%	100.00%	2.50 KM	2.50 KM	45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelchen Localidad Chunyaxnic Asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$2,125,000.00	\$2,123,030.12	\$2,121,885.87	\$636,565.76	\$1,486,464.36	11.00%	30.00%	2.50 KM		65





PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA	LOCALIDAD										
			\$10,354,213.44	\$5,896,149.32	\$4,167,662.50	\$732,888.87	\$9,621,324.57	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen	Hopelchén	\$575,234.08	\$575,234.08	\$574,814.80	\$172,444.44	\$402,789.64	40.00%	30.00%	4 cuartos		16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,111.10	\$129,333.33	\$302,092.23	40.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Suc -Tuc asentamiento Suc- Tuc	Suc-tuc	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,111.10	\$129,333.33	\$302,092.23	40.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Crucero San Luis asentamiento Crucero San Luis	Crucero San Luis	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,111.10	\$129,333.33	\$302,092.23	40.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Ich Ek asentamiento Ich Ek	Ichek	\$575,234.08	\$575,234.08	\$574,814.80	\$172,444.44	\$402,789.64	40.00%	30.00%	4 cuartos		16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,174.90	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Katab asentamiento Katab	Katab	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,174.90	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche-Akal	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,174.90	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$431,425.56	\$431,425.56	\$431,174.90	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	30.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$431,425.56	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$431,425.56	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$431,425.56	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$431,425.56	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Vicente Guerrero	\$575,234.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,234.08	0.00%	0.00%	4 cuartos		16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Pakchen	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Chencoh	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	El Pedregal	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Ukum	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Chunchintok	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Cancabchén	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xcanhá	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xmabén	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xmejía	\$431,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.56	0.00%	0.00%	3 cuartos		12

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$4,649,993.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649,993.40	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Techo Firme	Hopelchén	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	San Juan Bautista	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Sahcabchen	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Suc-Tuc	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Crucero san Luis	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcupil	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Santa Rita Becanchén	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Komchén	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	El Poste	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Katab	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcalot Akal	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Bolonchén de Rejón	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Chunyahnic	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xbilincok	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	San Antonio Yaxche	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xculoc	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Dzibalchén	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Vicente Guerrero	\$320,689.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,689.20	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Pakchen	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chencoh	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Ramón Corona	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Ukum	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Chunchintok	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Cancabchén	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcanhá	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xmaben	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chanchen	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chun-Ek	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Pach-Uitz	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xmejia	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12





PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$3,788,376.70	\$1,710,879.80	\$1,096,492.04	\$328,947.61	\$3,520,531.94					
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Hopelchén	\$244,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,411.40	0.00%	0.00%	4 Baños		16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	San Juan bautista sahcabchen	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Suc-tuc	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Crucero san Luis	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xcupil	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Santa Rita Becanchén	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Komchén	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Bolonchén de Rejón	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Chunyaxnic	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	San Antonio Yaxche	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xculoc	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$183,308.55	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$244,411.40	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero (Iturbide) asentamiento Vicente Guerrero (Iturbide)	Vicente Guerrero Iturbide	\$244,411.40	\$244,411.40	\$0.00	\$0.00	\$244,411.40	0.00%	0.00%	4 Baños		16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$183,308.55	\$183,308.55	\$0.00	\$0.00	\$183,308.55	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.67	\$54,824.60	\$128,483.95	60.00%	30.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.62	\$54,824.58	\$128,483.97	60.00%	30.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.65	\$54,824.59	\$128,483.96	60.00%	30.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xcan Ha asentamiento Xcan Ha	Xcan - hà	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.71	\$54,824.62	\$128,483.93	60.00%	30.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xmaben asentamiento Xmaben	Xmabén	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.72	\$54,824.62	\$128,483.93	60.00%	30.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$183,308.55	\$183,308.55	\$182,748.67	\$54,824.60	\$128,483.95	60.00%	30.00%	3 Baños		12







PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$431,574.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,574.84					
MEV	Construcción de Piso Firme	Xcupil	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Santa Rita Becanchén	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Komchén	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	El Poste	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Katab	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
MEV	Construcción de Piso Firme	Yaxche-akal	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Xcalot Akal	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Chunyaxnic	\$71,929.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,929.14	0.00%	0.00%	6 Pisos		24
MEV	Construcción de Piso Firme	San antonio yaxche	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
MEV	Construcción de Piso Firme	Xculoc	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	\$2,868,281.70	\$2,868,281.40	\$0.00	\$2,127,563.60	\$740,717.80	74.18%	74.18%			
U9	Programa de gastos indirectos	Hopelchen	\$2,868,281.70	\$2,868,281.40	\$0.00	\$2,127,563.60	\$740,717.80	74.18%	74.18%	1 Informe		200

  
 ING. HIRAM ARANDA CALDERON  
 DIRECTOR DE PLANEACION

  
 L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO  
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

  
 ING. IRVIN OBED COLLI  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 LIC. BALTAZAR ENRIQUE CAUICH PUC  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL  
 HOP. CAM.



  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HOP. CAM.

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 HOP. CAM.

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 HOP. CAM.

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,  
 RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO  
 HOP. CAM.




		PROYECTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO ( PROAGUA )-2022 )										
		AVANCE FISICO-FINANCIERO ( JULIO-SEPTIEMBRE ) 2022										
TERCER TRIMESTRE												
PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$4,773,472.00	\$4,773,472.00	\$4,764,530.89	\$2,653,465.67	2,120,006.33	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$4,773,472.00	\$4,773,472.00	\$4,764,530.89	\$2,653,465.67	2,120,006.33	0.00%	30.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Ich Ek, Asentamiento Ich Ek	Ichek	\$1,637,500.00	\$1,637,500.00	\$1,636,094.53	\$490,828.36	\$1,146,671.64	65.00%	30.00%	1 OBRA		1000
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Chun Ek, Asentamiento Chun Ek	Chun-Ek	\$1,153,350.00	\$1,153,350.00	\$1,149,031.51	\$767,644.27	\$385,705.73	80.00%	70.00%	1 OBRA		100
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Bolonchén de Rejón, Asentamiento Bolonchén de Rejón	Bolonchén de Rejón	\$1,982,622.00	\$1,982,622.00	\$1,979,404.85	\$1,394,993.04	\$587,628.96	85.00%	70.00%	2 obras		1300

  
 ING. HIRAM ARANDA CALDERON  
 DIRECTOR DE PLANEACION

  
 L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO  
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

  
 ING. EMY GREGORIO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL  
 HOP. CAM.

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HOP. CAM.

  
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE CONTRALORIA  
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 HOP. CAM.



		<b>PROYECTO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO-33-FISE-2022 )</b> <b>AVANCE FISICO-FINANCIERO ( JULIO-SEPTIEMBRE ) 2022</b>										
		<b>TERCER TRIMESTRE</b>										
<b>PROG.</b>	<b>URBANIZACION</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTOS</b>					<b>AVANCE</b>		<b>META</b>		<b>BENEF</b>
			<b>PROGRAM.</b>	<b>APROBADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>FISICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	
	<b>OBRA</b>		\$1,000,000.00	\$998,524.87	\$998,524.87	\$998,397.88	126.99	100.00%	100.00%			
<b>URB</b>	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO HOPELCHEN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB	KATAB	\$1,000,000.00	\$998,524.87	\$998,524.87	\$998,397.88	\$126.99	100.00%	100.00%	1078.91 M2	1078.91 M2	100

  
**ING. HIRAM ARANDA CALDERON**  
**DIRECTOR DE PLANEACION**




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
 HOP. CAM.

  
**L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA**  
**TESORERA MUNICIPAL**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 HOP. CAM.

  
**LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO**  
**DIRECTOR DE CONTRALORIA**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**DIRECCION DE CONTRALORIA**  
 HOP. CAM.

  
**ING. IRVIN QUIROZ CHEL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
 2021-2024  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**  
 HOP. CAM.