



PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FISM-2022)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)



CUARTO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$95,609,390.00	\$95,607,967.57	\$90,486,539.86	\$95,593,899.28	15,490.72			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$9,355,220.42	\$9,355,220.42	\$9,356,286.50	\$9,355,123.01	97.41			PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable Hopelchen Localidad Xmaben asentamiento Xmaben	Xmabén	\$424,232.87	\$424,232.87	\$424,232.87	\$424,232.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1 ISTEMA	1 ISTEMA	1228
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$678,948.10	\$678,948.10	\$678,948.10	\$678,948.10	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	231
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Bolonchen de rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$406,098.51	\$406,098.51	\$406,098.51	\$406,098.51	\$0.00	100.00%	100.00%	1SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ramon Corona asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$225,177.45	\$225,177.45	\$225,177.45	\$225,177.45	\$0.00	100.00%	100.00%	1SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcan ha	Xcan há	\$333,121.27	\$333,121.27	\$333,121.27	\$333,121.27	\$0.00	100.00%	100.00%	1SISTEMA	1 SISTEMA	140
AYS	Rehabilitacion de pozo profundo Agua Potable en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San Martin	Hopelchén	\$255,671.26	\$255,671.26	\$255,671.26	\$255,671.26	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,040
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$683,817.54	\$683,817.54	\$683,817.54	\$683,817.54	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,300
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$314,470.20	\$314,470.20	\$315,633.68	\$314,470.20	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	250
AYS	Mejoramiento de sistema de agua potable en la Localidad de Ich Ek	Ichek	\$1,636,094.53	\$1,636,094.53	\$1,636,094.53	\$1,636,094.53	\$0.00	100.00%	99.00%	1 OBRA	1 OBRA	1000
AYS	Mejoramiento de sistema de agua potable en la Localidad de Chun EK	Chun-Ek	\$ 1,149,031.52	\$1,149,031.52	\$1,149,031.52	\$1,149,031.51	\$0.01	100.00%	99.00%	1 OBRA	1 OBRA	100
AYS	Mejoramiento de sistema de agua potable en la Localidad de Bolonchen de Rejon Municipio de Hopelchen	Bolonchén de Rejón	\$1,979,404.86	\$1,979,404.86	\$1,979,404.86	\$1,979,404.86	\$0.00	100.00%	99.00%	2 SISTEMAS	2 SISTEMAS	1300
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de agua potable en Hopelchén, Localidad Chunchintok, Asentamiento Centro	Chunchintok	\$240,436.31	\$240,436.31	\$240,436.31	\$240,436.31	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitación de Pozo profundo, de Agua Potable en Hopelchen Localidad Chunchintok Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$136,205.53	\$136,205.53	\$136,205.53	\$136,205.53	\$0.00	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	200
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo de agua potable en Hopelchen Localidad ChenCoh Asentamiento ChenCoh	ChenCoh	\$570,140.26	\$570,140.26	\$570,071.57	\$570,071.57	\$68.69	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	500
AYS	Rehabilitacion de Pozo Profundo en Pozo 7 en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia san martin	Hopelchén	\$322,370.21	\$322,370.21	\$322,341.50	\$322,341.50	\$28.71	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	800

[Handwritten signatures and marks]


PROG.	DRENAJE PLUVIAL	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$2,990,503.70	\$2,990,503.70	\$2,990,570.23	\$2,990,496.41	\$7.29	0.00%	0.00%			
AYS	Construcción de drenaje pluvial en Hopelchen Localidad Chen Coh Asentamiento Chen Coh	Chencoh	\$978,634.78	\$978,634.78	\$978,634.79	\$978,634.78	\$0.00	100.00%	100.00%	218 ML	227 ML	110
AYS	Construccion de Drenaje en calle 27-a colonia san martin	Hopelchén	\$1,247,948.72	\$1,247,948.72	\$1,247,948.72	\$1,247,941.43	\$7.29	10.00%	100.00%	1 OBRA	1 OBRA	70
AYS	Construcción de drenaje pluvial en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$763,920.20	\$763,920.20	\$763,986.72	\$763,920.20	\$0.00	100.00%	100.00%	310 ML	120.30 ML	100
PROG.	URBANIZACION	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$36,794,416.60	\$36,794,416.60	\$36,801,516.02	\$36,792,878.19	\$1,538.41					
URB	Construccion de calles de asfalto en Hopelchen localidad Pach Uitz Asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$1,912,930.42	\$1,912,930.42	\$1,915,022.68	\$1,912,930.42	\$0.00	100.00%	100.00%	1,862.18 M2	1,388.24 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen localidad Xmaben Asentamiento Xmaben	Xmabén	\$1,762,860.52	\$1,762,860.52	\$1,763,496.03	\$1,762,860.52	\$0.00	100.00%	100.00%	1,800 M2	1,500.M2	125
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Suctuc Asentamiento San Francisco Suctuc	suc tuc	\$2,486,275.65	\$2,486,275.65	\$2,486,294.41	\$2,486,275.65	\$0.00	100.00%	100.00%	2,616.18 m2	2,127.45 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Hopelchen localidad Chan chen Asentamiento Chan chen	Chanchen	\$1,879,245.16	\$1,879,245.16	\$1,879,920.82	\$1,879,245.16	\$0.00	100.00%	100.00%	1,926 M2	1,619.63 M2	135
URB	Rehabilitacion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Ich Ek Asentamiento Ich Ek	Ichek	\$1,873,453.40	\$1,873,453.40	\$1,873,949.69	\$1,873,453.40	\$0.00	100.00%	100.00%	1,920 M2	1,640.M2	140
URB	Construccion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$1,553,768.44	\$1,553,768.44	\$1,554,259.29	\$1,553,768.44	\$0.00	100.00%	100.00%	2,616.18 M2	1,160. M2	150
URB	Rehabilitacion de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad El Poste Asentamiento El Poste	El Poste	\$1,797,045.07	\$1,797,045.07	\$1,797,089.88	\$1,797,045.07	\$0.00	100.00%	100.00%	1,334.54 M2	1,458.M2	90
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia Santa Cruz	Hopelchén	\$1,692,836.20	\$1,692,836.20	\$1,692,836.20	\$1,692,801.17	\$35.03	100.00%	100.00%	955 M2	955 M2	150
URB	Rehabilitacion de Calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,404,142.43	\$2,404,142.43	\$2,404,221.28	\$2,404,142.43	\$0.00	100.00%	100.00%	2,430.00 M2	2,430.M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$1,850,560.83	\$1,850,560.83	\$1,850,560.83	\$1,850,560.83	\$0.00	100.00%	100.00%	1,851.73 M2	1,917.82 M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$1,937,922.94	\$1,937,922.94	\$1,938,253.72	\$1,937,922.94	\$0.00	100.00%	100.00%	1,629.32 M2	1657.50 M2	124

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calle de Concreto en Calle cinco en Hopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento Dolores Lanz	Hopelchén	\$1,632,022.86	\$1,632,022.86	\$1,633,057.59	\$1,632,022.86.	\$0.00	100.00%	100.00%	1,467.06 M2	1,509.M2	100
URB	Rehabilitacion de calle de Concreto Hidraulico en calle Diez Y Calle Ocho en Hopelchen Localidad Hopelchen , Colonia San Isidro	Hopelchén	\$1,378,021.67	\$1,378,021.67	\$1,378,638.74	\$1,378,021.67	\$0.00	100.00%	100.00%	1,381.20 M2	1,379 M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de concreto Hidraulico en calle Veinte A, en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia Barrio Norte	Hopelchén	\$1,684,196.93	\$1,684,196.93	\$1,684,351.63	\$1,684,196.93	\$0.00	100.00%	100.00%	1,688.08 M2	1,689.M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en calles veinticinco y veintiocho A en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Colonia San Roman	Hopelchén	\$1,695,929.04	\$1,695,929.04	\$1,695,929.04	\$1,695,766.63	\$162.41	100.00%	100.00%	1,284.60 M2	1,284.60 M2	124
URB	Rehabilitacion de Calle de Concreto en Calles Dieciocho, Veinte Y Veintiuno en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Santa Rita Becanchén	\$1,376,895.21	\$1,376,895.21	\$1,376,993.25	\$1,376,895.21	\$0.00	100.00%	100.00%	1,396.01 m2	1,415.48 M2	100
URB	Construccion de calles de concreto en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$1,600,928.32	\$1,600,928.32	\$1,600,955.23	\$1,600,928.32	\$0.00	100.00%	100.00%	1,596.12 m2	1,597.20 M2	124
URB	Construccion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$1,430,197.86	\$1,430,197.86	\$1,430,197.86	\$1,429,190.64	\$1,007.22	0.00%	100.00%	1,342.98 M2	1343.80 M2	124
URB	Construccion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Dzibalchen	Dzibalchén	\$1,973,557.29	\$1,973,557.29	\$1,973,805.22	\$1,973,557.29	\$0.00	100.00%	100.00%	1,975 M2	1,854.M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$1,495,759.87	\$1,495,759.87	\$1,495,759.87	\$1,495,426.12	\$333.75	100.00%	100.00%	1,500.M2	1,500.M2	124
URB	Construccion de Guarniciones Y Banquetas en Calle Diecinueve en Hopelchen Localidad Hopelchen Asentamiento San Isidro	Hopelchén	\$1,375,866.49	\$1,375,866.49	\$1,375,922.76	\$1,375,866.49	\$0.00	100.00%	100.00%	890.30 ML	1,237.98 M2	150
PROG.	OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$2,262,844.91	\$2,262,844.91	\$2,263,027.47	\$2,262,835.91	\$9.00					
OP	Construccion de parque Publico en Hopelchen Localidad Xcan ha Asentamiento Xcan ha	Xcanhá	\$2,009,858.78	\$2,009,858.78	\$2,009,858.78	\$2,009,849.78	\$9.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	1 OBRA	220
OP	Rehabilitacion parque Publico en Hopelchen Localidad Pach Uitz Asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$252,986.13	\$252,986.13	\$253,168.69	\$252,986.13	\$0.00	100.00%	100.00%	1 OBRA	1 OBRA	220








PROG.	OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$19,836,267.04	\$19,836,267.04	\$19,852,509.21	\$19,835,545.56	\$721.48					
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en hopelchen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchén	\$1,701,295.01	\$1,701,295.01	\$1,701,333.68	\$1,701,295.01	\$0.00	100.00%	100.00%	1.79 KM	1.79 KM	45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$1,687,061.31	\$1,687,061.31	\$1,699,453.14	\$1,687,061.31	\$0.00	100.00%	100.00%	1.70 KM	1.71 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chunchintok	\$1,698,737.83	\$1,698,737.83	\$1,698,737.83	\$1,698,737.83	\$0.00	100.00%	100.00%	2.00 KM	2 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelchen Localidad Xculoc Asentamiento Xculoc	Xculoc	\$1,699,936.40	\$1,699,936.40	\$1,699,936.41	\$1,699,936.40	\$0.00	100.00%	100.00%	2 KM	2 KM	58
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen	Hopelchen	\$1,963,875.79	\$1,963,875.79	\$1,963,812.79	\$1,963,607.11	\$268.68	100.00%	100.00%	1.60 KM	2 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$2,120,949.14	\$2,120,949.14	\$2,120,949.14	\$2,120,949.14	\$0.00	100.00%	100.00%	2.50 KM	2.50 KM	65
OP	Rehabilitacion de Camino Saca Cosechas en Hopelchen Localidad Ramon Corona Asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$1,700,442.16	\$1,700,442.16	\$1,700,777.28	\$1,700,442.16	\$0.00	100.00%	100.00%	3.33 KM	3.33 KM	60
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Iturbide Asentamiento Vicente Guerrero Iturbide	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,121,066.10	\$2,121,066.10	\$2,124,885.40	\$2,121,066.10	\$0.00	100.00%	100.00%	2.50 KM	2.50 KM	45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chun yaxnic	\$2,121,885.87	\$2,121,885.87	\$2,121,885.87	\$2,121,828.83	\$57.04	100.00%	100.00%	2.50 KM	2.50 KM	65
OP	Rehabilitacion de espacio multiderportivo primera etapa col. san martin	Hopelchen	\$2,904,954.62	\$2,904,954.62	\$2,904,759.90	\$2,904,643.90	\$310.72	100.00%	100.00%	7,004.00 M2	7,004.00 M2	500
OP	Rehabilitacion de parque Publico Serapio Baqueiro Preve en Hopelchen colonia centro	Hopelchen	\$116,062.81	\$116,062.81	\$115,977.77	\$115,977.77	\$85.04	100.00%	100.00%	9. PZA	9. PZA	300



DIRECCION DE PLANEACION


PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$10,343,953.23	\$10,343,953.23	\$10,343,953.23	\$10,343,298.40	\$654.83	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen	Hopelchén	\$574,814.80	\$574,814.80	\$574,814.80	\$574,792.52	\$22.28	100.00%	100.00%	4 cuartos	4 cuartos	16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,094.43	\$16.67	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Suc -Tuc asentamiento Suc- Tuc	Suc-tuc	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,094.43	\$16.67	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Crucero San Luis asentamiento Crucero San Luis	Crucero San Luis	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,111.10	\$431,094.44	\$16.66	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Ich Ek asentamiento Ich Ek	Ichek	\$574,814.80	\$574,814.80	\$574,814.80	\$574,792.53	\$22.27	100.00%	100.00%	4 cuartos	4 cuartos	16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,138.32	\$36.58	100.00%	99.99%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Katab asentamiento Katab	Katab	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,138.28	\$36.62	100.00%	99.99%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche-Akal	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,138.28	\$36.62	100.00%	99.99%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,174.90	\$431,138.27	\$36.63	100.00%	99.99%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,240.76	\$0.34	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,240.72	\$0.38	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,240.72	\$0.38	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localida Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,241.10	\$430,240.72	\$0.38	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$575,232.65	\$575,232.65	\$575,232.65	\$575,228.97	\$3.68	100.00%	100.00%	4 cuartos	4 cuartos	16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$431,424.47	\$431,424.47	\$431,424.47	\$431,421.72	\$2.75	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Chen Coh asentamiento Chen Coh	Chencoh	\$431,424.47	\$431,424.47	\$431,424.47	\$431,421.72	\$2.75	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Pedregal asentamiento Pedregal	El Pedregal	\$431,424.48	\$431,424.48	\$431,424.48	\$431,421.71	\$2.77	100.00%	100.00%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$430,970.05	\$430,970.05	\$430,970.05	\$430,903.32	\$66.73	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Churchintok asentamiento Churchintok	Churchintok	\$430,970.05	\$430,970.05	\$430,970.05	\$430,903.31	\$66.74	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,903.31	\$66.73	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Xcanha asentamiento Xcanha	Xcanhá	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,903.31	\$66.73	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Xmabén asentamiento Xmabén	Xmabén	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,903.30	\$66.74	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio en Hopelchen Localidad Xmejía asentamiento Xmejía	Xmejía	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,970.04	\$430,903.31	\$66.73	100.00%	99.98%	3 cuartos	3 cuartos	12






PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$4,805,215.93	\$4,803,793.50	\$4,803,687.98	\$4,802,958.19	\$2,257.74	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia Dolores Lanz	Hopelchén	\$213,784.55	\$213,784.55	\$213,784.55	\$213,673.97	\$110.58	100.00%	99.95%	4 Techos	4 Techos	16
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	99.95%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento Suc Tuc	Suc-Tuc	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	99.95%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Crucero San Luis asentamiento Crucero San Luis	Crucero san Luis	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	99.95%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	99.95%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen asentamiento Santa Rita Becanchén	Santa Rita Becanchén	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	99.95%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchén	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,892.27	\$106,836.96	\$55.31	100.00%	100.00%	2 Techos	2 Techos	8
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$160,338.42	\$160,338.42	\$160,338.42	\$160,255.49	\$82.93	100.00%	99.95%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$160,338.42	\$160,338.42	\$160,338.42	\$160,255.49	\$82.93	100.00%	99.95%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.43	\$0.43	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$213,137.16	\$213,137.16	\$213,137.16	\$213,136.65	\$0.51	100.00%	100.00%	4 Techos	4 Techos	16
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.43	\$0.43	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xbilincoc asentamiento Xbilincoc	Xbilincoc	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.43	\$0.43	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.43	\$0.43	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.86	\$159,852.43	\$0.43	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,110.66	\$18.20	100.00%	99.99%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Iturbide asentamiento Vicente Guerrero Iturbide (primera etapa)	Vicente Guerrero Iturbide	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,110.65	\$18.21	100.00%	99.99%	4 Techos	4 Techos	16
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Iturbide asentamiento Vicente Guerrero Iturbide (segunda etapa)	Vicente Guerrero Iturbide	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,128.86	\$160,110.65	\$18.21	100.00%	99.99%	3 Techos	3 Techos	12




PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,110.64	\$18.21	100.00%	99.99%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Chen Coh asentamiento Chen Coh	Chencoh	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,110.62	\$18.23	100.00%	99.99%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Ramon Corona asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,128.85	\$160,110.61	\$18.24	100.00%	99.99%	4 Techos	4 Techos	16
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$213,494.23	\$213,494.23	\$213,494.23	\$213,494.23	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcan ha	Xcanhá	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xmaben asentamiento Xmaben	Xmaben	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Chanchen asentamiento Chanchen	Chanchen	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$160,120.63	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Chun Ek asentamiento Chun Ek	Chun-Ek	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Pach Uitz asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construcción de Techo Firme en Hopelchen Localidad Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$160,120.64	\$0.00	100.00%	100.00%	3 Techos	3 Techos	12
MEV	Construccion de techo firme	Hopelchén	\$161,767.03	\$160,344.60	\$160,239.08	\$160,229.55	\$1,537.48	100.00%	99.99%	3 Techos	3 Techos	12



PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$3,643,458.91	\$3,643,458.91	\$3,643,458.91	\$3,633,308.80	\$10,150.11					
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San marrin	Hopelchén	\$244,365.55	\$244,365.55	\$244,365.55	\$244,361.62	\$3.93	100.00%	100.00%	4 Baños	4 Baños	16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan bautista sahcabchen	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.19	\$2.95	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento Suc Tuc	Suc-tuc	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.19	\$2.95	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Crucero San Luis asentamiento Crucero San Luis	Crucero san Luis	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.19	\$2.95	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad X Cupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.19	\$2.95	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchen asentamiento Santa Rita Becanchen	Santa Rita Becanchén	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.17	\$2.97	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchén	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,274.14	\$183,271.17	\$2.97	100.00%	100.00%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,202.59	\$77.44	100.00%	99.96%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chun Yaxnic	Chunyaxnic	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,202.59	\$77.44	100.00%	99.96%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,280.03	\$183,202.59	\$77.44	100.00%	99.96%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica) en Hopelchen Localidad Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$183,280.04	\$183,280.04	\$183,280.04	\$183,202.58	\$77.46	100.00%	99.96%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$140,950.90	\$140,950.90	\$140,950.90	\$140,766.98	\$183.92	100.00%	99.87%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero (Iturbide) asentamiento Vicente Guerrero (Iturbide)	Vicente Guerrero Iturbide	\$187,934.55	\$187,934.55	\$187,934.55	\$187,689.33	\$245.22	100.00%	99.87%	4 Baños	4 Baños	16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$140,950.90	\$140,950.90	\$140,950.90	\$140,766.98	\$183.92	100.00%	99.87%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$182,748.67	\$182,748.67	\$182,748.67	\$181,214.43	\$1,534.24	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12



PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Chunchintok asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$182,748.62	\$182,748.62	\$182,748.62	\$181,214.34	\$1,534.28	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Cancabchen asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$182,748.65	\$182,748.65	\$182,748.65	\$181,214.34	\$1,534.31	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xcan Ha asentamiento Xcan Ha	Xcan - há	\$182,748.71	\$182,748.71	\$182,748.71	\$181,214.45	\$1,534.26	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xmabén asentamiento Xmabén	Xmabén	\$182,748.72	\$182,748.72	\$182,748.72	\$181,214.45	\$1,534.27	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño Sin Fosa Septica en Hopelchen Localidad Xmejía asentamiento Xmejía	Xmejía	\$182,748.67	\$182,748.67	\$182,748.67	\$181,214.43	\$1,534.24	100.00%	99.16%	3 Baños	3 Baños	12
PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
	OBRA		\$431,530.31	\$431,530.31	\$431,530.31	\$431,475.86	\$54.45					
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$35,960.85	\$35,960.85	\$35,960.85	\$35,956.32	\$4.53	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Santa Rita Becanchén asentamiento Santa Rita Becanchén	Santa Rita Becanchén	\$35,960.85	\$35,960.85	\$35,960.85	\$35,956.32	\$4.53	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Komchén asentamiento Komchén	Komchén	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.32	\$4.54	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad El Poste asentamiento El Poste	El Poste	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.32	\$4.54	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Katab asentamiento Katab	Katab	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.32	\$4.54	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Yaxche asentamiento Yaxche Akal	Yaxche-akal	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.32	\$4.54	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.30	\$4.56	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Chunyaxnic asentamiento Chunyaxnic	Chunyaxnic	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.30	\$4.56	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche asentamiento San Antonio Yaxche	San antonio yaxche	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.30	\$4.56	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Xculoc asentamiento Xculoc	Xculoc	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.30	\$4.56	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad Hopelchén asentamiento	Hopelchén	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,960.86	\$35,956.32	\$4.54	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12
MEV	Construcción de Piso Firme en Hopelchen Localidad San Juan Bautista Sahcabchen asentamiento San Juan Bautista Sahcabchen	San Juan Bautista Sahcabchen	\$35,960.87	\$35,960.87	\$35,960.87	\$35,956.42	\$4.45	100.00%	99.99%	3 acciones	3 acciones	12



PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	\$2,755,752.37	\$2,755,752.37	\$0.00	\$2,755,752.37	\$0.00	100.00%	100.00%			
U9	Programa de gastos indirectos	Hopelchen	\$2,755,752.37	\$2,755,752.37	\$0.00	\$2,755,752.37	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Informe	1 Informe	200
credito banobras		Hopelchen	\$2,390,226.58	\$2,390,226.58		\$2,390,226.58						

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

LIC. MANUEL JESUS SOANCAET BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
 HOP. CAM.

ING. IRVIN OBED POLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.


LIC. BALTAZAR ENRIQUE CAUICH PUC
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
RURAL, HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO
 HOP. CAM.

		PROYECTO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS-2022)										
		AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022										
		CUARTO TRIMESTRE										
PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$425,565.83	\$425,565.83	\$424,605.48	\$424,605.48	960.35			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$425,565.83	\$425,565.83	\$424,605.48	\$424,605.48	960.35			PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de alumbrado publicoen las localidades de Xcanha,Xmaben,Ukum,Xmejia, Chunchintok y Hopelcxhen	Varias	\$425,565.83	\$425,565.83	\$424,605.48	\$424,605.48	\$960.35	100%	99.77	84 PZAS.	84 PZAS.	650

NOTA: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS
 HIDROCARBUROS 2022 APORTO \$425,565.83
 HIDROCARBUROS 2021 APORTO \$208,975.85

		PROYECTO: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS-2021)										
		AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022										
		CUARTO TRIMESTRE										
PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	0.00			PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	0.00 <td></td> <td></td> <th>PROGRAMADA</th> <th>REAL</th> <th>BENEF</th>			PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de alumbrado publicoen las localidades de Xcanha,Xmaben,Ukum,Xmejia, Chunchintok y Hopelcxhen	Varias	\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	\$208,975.85	\$0.00	100%	100%	84 PZAS.	84 PZAS.	650


 ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 LIC. MANUEL JESUS SOANALT BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 HOP. CAM.


 ING. IRWIN OCHOA BELCHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.



PROYECTO:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) -2022)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022




CUARTO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$1,000.00	\$998,524.87	\$998,524.87	\$998,397.88	0.00	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$1,000.00	\$998,524.87	\$998,524.87	\$998,397.88		0.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en el municipio de Hopelchen localidad Katab	Katab	\$1,000.00	\$998,524.87	\$998,524.87	\$998,397.88	\$126.99	100.00%	100.00%	1,078.91 M2	1,078.91 M2	100


 ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION


 L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA


 ING. IRVIN OBED COLLI CH
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 HOP. CAM.


 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.



PROYECTO:PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)-2022)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022

CUARTO TRIMESTRE



PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$6,254,250.00	\$6,254,250.00	\$6,241,188.58	\$6,241,188.57	13,061.43	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$6,254,250.00	\$6,254,250.00	\$6,241,188.58	\$6,241,188.57	13,061.43	0.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Ich Ek, Asentamiento Ich Ek	Ichek	\$1,637,500.00	\$1,637,500.00	\$1,636,094.53	\$1,636,094.52	\$1,405.48	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	1000
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Chun Ek, Asentamiento Chun Ek	Chun-Ek	\$1,153,350.00	\$1,153,350.00	\$1,149,031.51	\$1,149,031.51	\$4,318.49	100.00%	100.00%	1 Sistema	1 Sistema	100
AYS	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Bolonchén de Rejón, Asentamiento Bolochén de Rejón	Bolonchén de Rejón	\$1,982,622.00	\$1,982,622.00	\$1,979,404.85	\$1,979,404.85	\$3,217.15	100.00%	100.00%	2 SISTEMAS	2 SISTEMAS	1300
AYS	Proyecto ejecutivo para drenaje pluvial en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,423,516.00	\$1,423,516.00	\$1,419,395.69	\$1,419,395.69	\$4,120.31	100.00%	100.00%	1 Proyecto	1 Proyecto	5000
AYS	Atencion Social, Desarrollo Comunitario y contraloria social a Obras de Agua Potable y alcantarillado en comunidades Rurales del Municipio de Hopelchen	Chun ek , Ich ek y Bolonchen de Rejon	\$57,262.00	\$57,262.00	\$57,262.00	\$57,262.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1 Accion	1 Accion	2400

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
DIRECTOR DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS SOANCALT BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA

ING. RIVIN OBRAS SOLICHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
HOP. CAM



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE CONTRALORIA
HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HOP. CAM.



PROYECTO: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE -2022)

AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022



CUARTO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE		MONTOS					AVANCE		META		BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$308,470.00	\$308,470.00	\$307,743.60	\$279,112.60	29,357.40	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$308,470.00	\$308,470.00	\$307,743.60	\$279,112.60	29,357.40	0.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Proyecto ejecutivo para drenaje pluvial en la localidad de Vicente Guerrero Municipio de Hopelchen	Vicente Guerrero Iturbide	\$251,208.00	\$251,208.00	\$250,481.60	\$250,481.60	\$726.40	100.00%	100.00%	1 proyecto	1 proyecto	5000
AYS	Atencion Social, Desarrollo Comunitario y contraloria social a Obras de Agua Potable y alcantarillado en comunidades Rurales del Municipio de	Chun ek , Ich ek y Bolonchen de Rejon	\$57,262.00	\$57,262.00	\$57,262.00	\$28,631.00	\$28,631.00	100.00%	50.00%	1 Accion	1 Accion	2400


 ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.


 LIC. MANUEL JESUS SOÑALCALT BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 HOP. CAM.


 ING. IRVIN OBED COLLUCHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.