



PROYECTO: CREDITO BANOBRAS(-2022)
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (ABRIL-JUNIO2023)



PROG.	AGUA POTABLE	SEGUNDO TRIMESTRE									
		MONITOS									
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$514,898.84	\$498,564.80	\$497,930.20	\$497,930.20	16,968.64		PROGRAMADA	REAL	BENEF
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en pozo 4 en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$437,898.84	\$421,564.80	\$421,510.20	\$421,510.20	\$16,388.64	100.00%	1 sistema	1 sistema	400
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en Hopelchen Localidad Xcupil	Xcupil	\$77,000.00	\$77,000.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$580.00	100.00%	1 sistema	1 sistema	200

PROG.	ELECTRIFICACION	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
				\$	\$	\$	\$	\$	%				
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en AV. Desiderio Oregon Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen centro		Hopelchen	835,119.97	\$835,119.97	\$835,119.77	\$835,119.77	\$0.20	100.00%	100.00%	52 PZ	52 PZ	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad de Cruceiro San Luis Asentamiento Cruceiro San Luis		Cruceiro San Luis	\$58,650.99	\$58,650.99	\$58,626.52	\$58,626.51	\$24.48	100.00%	100.00%	10 PZA	10 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Tuc Asentamiento San Francisco Suc. Tuc		San Francisco Suc. Tuc	\$96,018.07	\$96,018.07	\$95,715.66	\$95,715.66	\$302.41	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcalot Akal Asentamiento Xcalot Akal		Xcalot Akal	\$88,817.07	\$88,817.07	\$88,807.26	\$88,807.25	\$9.82	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil Asentamiento San Bernardo Huechil		San Bernardo Huechil	\$44,808.43	\$44,808.43	\$44,657.31	\$44,667.30	\$141.13	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche		San Antonio Yaxche	\$89,616.87	\$89,616.87	\$89,315.62	\$89,334.61	\$282.26	100.00%	100.00%	14 PZA	14 PZA	100
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen		Becanchen	\$121,263.21	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$270.74	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xmabeh Asentamiento Xmabeh		Xmabeh	\$121,263.21	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$270.74	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen		Cancabchen	\$121,263.21	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$270.74	100.00%	0.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pachutz Asentamiento Pachutz		Pachutz	\$56,589.50	\$56,589.50	\$56,463.15	\$56,463.15	\$126.35	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Chun Ek Asentamiento Chun Ek		Chun Ek	\$37,740.54	\$37,740.54	\$37,738.86	\$37,738.86	\$1.68	100.00%	100.00%	5 PZA	5 PZA	52
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen		Pakchen	\$64,673.71	\$64,673.71	\$64,529.32	\$64,529.32	\$144.39	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88

2

X

D

PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchen	\$64,673.71	\$64,673.71	\$64,529.32	\$64,529.32	\$144.39	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$248,138.25	\$248,138.24	\$247,814.50	\$247,814.50	\$323.75	100.00%	100.00%	34 PZA	34 PZA	244
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcupil Asentamiento Xcupil	Xcupil	\$128,024.10	\$128,024.10	\$127,620.88	\$127,620.88	\$403.22	100.00%	100.00%	20 PZA	20 PZA	188
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$324,920.45	\$324,920.45	\$323,951.54	\$323,951.54	\$968.91	100.00%	100.00%	51 PZA	51 PZA	288
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Uno en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,049,710.00	\$314,913.00	\$736,087.00	100.00%	30.00%	33 PZA	33 PZA	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Dos en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$700,000.00	\$700,000.00	\$699,710.00	\$209,913.00	\$490,087.00	100.00%	30.00%	32 PZA	32 PZA	650
PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$1,868,110.98	\$1,868,110.98	\$1,868,111.11	\$1,868,099.15	\$11.83	100.00%	100.00%	1,860 M2	1,860 M2	124
URB	Construccion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$2,369,583.36	\$2,369,583.36	\$2,369,509.77	\$2,368,993.85	\$595.51	100.00%	100.00%	2,077.40 M2	2,075.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localidad suc tue asentamiento san francisco Suc Tuc	Suc Tuc	\$1,263,590.00	\$1,263,589.15	\$1,263,991.06	\$1,263,143.61	\$446.39	100.00%	100.00%	1,211.80 M2	1,211.80 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento san Francisco Suc Tuc	Suc Tuc	\$2,259,800.00	\$2,259,800.00	\$2,259,745.40	\$2,259,610.09	\$189.91	100.00%	100.00%	1,265.28 M2	1,265.55 M2	120
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$2,150,700.00	\$2,150,700.00	\$2,150,349.52	\$2,149,895.34	\$804.66	100.00%	100.00%	2,292.00 M2	2,292.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles de concreto en calles Dieciseis, Dieciocho y Veintiseis el Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$2,157,637.99	\$2,157,637.99	\$2,157,826.84	\$2,157,637.99	\$0.00	100.00%	100.00%	2,158.50 M2	2,158.50 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iuribide	\$1,980,360.00	\$1,980,360.00	\$1,979,949.40	\$1,979,866.92	\$493.08	100.00%	100.00%	1,961.15 M2	1,961.15 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Bolonchen de Region asentamiento Bolonchen de Region	Bolonchen	\$2,145,903.00	\$2,145,903.00	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$122.66	100.00%	100.00%	2,145.90 M2	2,145.90 M2	70
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Crucero San Luis asentamiento Crucero san luis	Crucero San Luis	\$1,598,623.00	\$1,598,623.00	\$1,598,482.32	\$1,597,597.59	\$1,030.41	100.00%	30.00%	1,731.99 M2	1,045.00 M2	150
URB	Construccion de calles de concreto hidraulico en Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$1,359,862.00	\$1,359,862.00	\$1,359,416.84	\$1,359,340.18	\$521.82	100.00%	72.00%	1,164.60 M2	1,164.00 M2	80
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$352,259.69	\$352,259.69	\$352,374.20	\$352,259.69	\$0.00	100.00%	100.00%	745.20 M2	742.90 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Varios	Hopelchen C.M	\$1,409,219.47	\$1,409,219.47	\$1,409,713.96	\$1,409,219.47	\$0.00	100.00%	100.00%	3,017.53 M2	3,016.18 M2	120

D

X

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calles de alfalto en Hopelchen Localidad Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche Akal	\$ 1,295,000.00	\$ 1,295,000.00	\$ 1,294,563.46	\$ 1,294,369.09	\$ 630.91	100.00%	100.00%	1,572.00 M2	1,600.50 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xaan Ha asentamiento Xaan Ha	Xaan Ha	\$ 2,304,501.13	\$ 2,304,501.13	\$ 2,304,834.62	\$ 2,304,501.13	\$ 0.00	100.00%	100.00%	2,305.60 M2	2,305.60 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento XcalotAkal	Xcalot Akal	\$ 1,520,505.96	\$ 1,520,505.96	\$ 1,520,113.28	\$ 1,520,058.24	\$ 447.72	100.00%	100.00%	1,848.00 M2	1,813.67 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Becanohen asentamiento Becanohen	Sia Rita Becanohen	\$ 1,835,862.00	\$ 1,835,862.00	\$ 1,835,446.35	\$ 1,835,244.92	\$ 617.08	100.00%	100.00%	2,243.80 M2	2,243.80 M2	150
URB	Construccion de guarantiones y banquetas en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$ 279,022.02	\$ 279,022.02	\$ 278,711.82	\$ 278,649.83	\$ 372.19	100.00%	100.00%	197 M2	203.66 ML	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en calle veintrico A en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia centro	Hopelchen C.M	\$ 1,096,891.53	\$ 1,091,350.38	\$ 1,090,909.70	\$ 1,090,668.57	\$ 6,222.96	100.00%	100.00%	1,075.00 M2	1,075.00 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Komchen en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$ 2,638,953.25	\$ 2,638,953.25	\$ 2,368,837.90	\$ 2,638,672.52	\$ 280.73	100.00%	100.00%	3,242.18 M2	3,268.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$ 780,146.56	\$ 780,146.56	\$ 779,856.34	\$ 779,477.03	\$ 669.53	100.00%	100.00%	762.30 M2	759.78 m2	80

PROG.	OP. OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.		CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			PROGRAMA	APROBADO								
OP	OBRA		\$ 3,127,986.40	\$ 3,127,986.40	\$ 3,127,406.40	\$ 3,127,406.33	\$ 580.07					
OP	Rehabilitacion de espacio multideportivo segunda etapa en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia San Martin	Hopelchen C.M	\$ 3,127,986.40	\$ 3,127,986.40	\$ 3,127,406.40	\$ 3,127,406.33	\$ 580.07	100.00%	100.00%	7,004.00 M2	7,004.00 M2	500

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. HIRSHY RAMON ANDRION
 DIRECTOR DE PLANEACION
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2023-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2023-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LC. MANUEL JESUS SOANICET BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2023-2024
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 HOP. CAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. IGHOR OLEOZ CHU CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2023-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.