



PROYECTO: CREDITO BANOBRAS(-2022)
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (ABRIL-JUNIO 2023)



PROG.	AGUA POTABLE	MONITOS						AVANCE		META		BENEF
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	
		\$40,560,998.47	\$40,553,120.55	\$40,289,380.56	\$39,301,159.16	1,259,839.31						
PROG.	OBRA	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	0.00						
AYS	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en pozo 4 en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	1 sistema	400
AYS	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en Hopelchen Localidad Xcupil	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	1 sistema	200

PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$ 4,280,981.24	\$4,274,683.16	\$4,276,309.73	\$3,022,722.08	\$ 1,251,690.38					
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en AV. Desiderio Ortegón Cauch en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen centro	Hopelchen	\$ 835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$0.00	100.00%	100.00%	52 PZ	52 PZ	650
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad de Crucero San Luis Asentamiento Crucero San Luis	Crucero San Luis	\$58,626.52	\$58,626.52	\$58,626.52	\$58,626.52	\$0.01	100.00%	100.00%	10 PZA	10 PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Tuc Asentamiento San Francisco Suc Tuc	San Francisco Suc Tuc	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$0.00	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcalot Alkal Asentamiento Xcalot Alkal	Xcalot Alkal	\$88,807.26	\$88,807.26	\$88,807.26	\$88,807.26	\$0.01	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil Asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$44,667.31	\$44,667.31	\$44,667.31	\$44,667.31	\$0.01	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche	San Antonio Yaxche	\$89,334.62	\$89,334.62	\$89,334.62	\$89,334.62	\$0.01	100.00%	100.00%	14 PZA	14 PZA	100
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Becanchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xnabem Asentamiento Xnabem	Xnabem	\$120,992.47	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pachuitz Asentamiento Pachuitz	Pachuitz	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$0.00	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Chun Ek Asentamiento Chun Ek	Chun Ek	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$0.00	100.00%	100.00%	5 PZA	5 PZA	52
VIV	Rehabilitación de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen	Pakchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large blue signature and a red 'X' mark.

PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$0.00	100.00%	100.00%	34 PZA	34 PZA	244
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcupil Asentamiento Xcupil	Xcupil	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$0.00	100.00%	100.00%	20 PZA	20 PZA	188
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$0.00	100.00%	100.00%	51 PZA	51 PZA	288
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Uno en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$ 1,049,710.00	\$ 1,049,710.00	\$1,049,710.00	\$ 732,860.73	\$ 732,860.73	100.00%	30.00%	33 PZA	33 PZA	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Dos en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$ 733,375.12	\$ 728,722.61	\$728,722.61	\$ 209,913.00	\$ 518,809.61	100.00%	30.00%	37 PZA	37 PZA	650
PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localidad Xmeja asentamiento Xmeja	Xmeja	\$ 2,654,680.63	\$32,653,100.86	\$32,387,734.23	\$32,653,100.55	\$ 1,580.08	100.00%	100.00%			
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localidad Xmeja asentamiento Xmeja	Xmeja	\$ 1,868,099.15	\$ 1,868,099.15	\$ 1,868,111.11	\$1,868,099.15	\$0.00	100.00%	100.00%	1,860 M2	1,860 M2	124
URB	Construccion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$ 2,368,993.85	\$ 2,368,993.85	\$ 2,369,509.77	\$2,368,993.85	\$0.00	100.00%	100.00%	2,077.40 M2	2,075.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localidad suc tuac asentamiento san francisco Suc Tuc	Suctuc	\$ 1,263,143.61	\$ 1,263,143.61	\$ 1,263,391.06	\$1,263,143.61	\$0.00	100.00%	100.00%	1,211.80 M2	1,211.80 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento san Francisco Suc Tuc	Suctuc	\$ 2,259,610.09	\$2,259,610.09	\$2,259,745.40	\$2,259,610.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,265.28 M2	1,960.55	120
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$ 2,150,349.52	\$ 2,149,895.34	\$2,150,349.52	\$2,149,895.34	\$ 454.18	100.00%	100.00%	2,292.00 M2	2,292.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles de concreto en calles Dieciseis, Dieciocho y Veintisiete el Hopelchen Localidad Utkum asentamiento Utkum	Utkum	\$ 2,157,637.99	\$ 2,157,637.99	\$ 2,157,826.84	\$ 2,157,637.99	\$0.00	100.00%	100.00%	2,158.50 M2	2,158.50 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$ 1,979,866.92	\$1,979,866.92	\$1,979,949.40	\$1,979,866.92	\$0.00	100.00%	100.00%	1,961.15 M2	1,961.15 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchen	\$ 2,145,780.34	\$ 2,145,780.34	\$ 2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$0.00	100.00%	100.00%	2,145.90 M2	2,145.90 M2	70
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Crucero San Luis asentamiento Crucero san Luis	Crucero San Luis	\$ 1,597,592.59	\$1,597,592.59	\$1,598,492.32	\$1,597,592.59	\$0.00	100.00%	100.00%	1,731.99 M2	1,045.00 M2	150
URB	Construccion de calles de concreto hidraulico en Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$ 1,359,416.84	\$1,359,416.84	\$1,359,416.84	\$1,359,416.84	\$ 76.66	100.00%	100.00%	1,164.60 M2	1,164.00 M2	80
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$ 352,259.69	\$ 352,259.69	\$352,374.20	\$352,259.69	\$0.00	100.00%	100.00%	745.20 M2	742.90 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Varios	Hopelchen C.M	\$ 1,409,219.47	\$ 1,409,219.47	\$1,409,713.96	\$1,409,219.47	\$0.00	100.00%	100.00%	3,017.53 M2	3,016.18 M2	120

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISCO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calles de afalto en Hopelchen Localidad Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche Akal	\$ 1,294,389.09	\$1,294,389.09	\$ 1,294,563.46	\$ 1,294,389.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,572.00 M2	1,600.50 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xcan Ha asentamiento Xcan Ha	Xcan Ha	\$ 2,304,501.13	\$ 2,304,501.13	\$2,304,634.62	\$ 2,304,501.13	\$0.00	100.00%	100.00%	2,305.60 M2	2,305.60 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcalot Akal asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$ 1,520,058.24	\$1,520,058.24	\$1,520,113.28	\$1,520,058.24	\$0.00	100.00%	100.00%	1,848.00 M2	1,813.67 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Becanachen asentamiento Becanachen	Stia Rita Becanachen	\$ 1,835,446.35	\$1,835,446.35	\$1,835,446.35	\$1,835,244.92	\$ 201.43	100.00%	100.00%	2,243.80 M2	2,243.80 M2	150
URB	Construccion de guarniciones y banquetas en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	XCUPIL	\$ 278,711.82	\$278,649.83	\$278,711.82	\$278,649.83	\$ 61.99	100.00%	100.00%	197 M2	203.66 ML	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en calle veinticinco A en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia centro	Hopelchen C.M	\$ 1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$ 241.13	100.00%	100.00%	1,075.00 M2	1,075.00 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Komchen en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$ 2,638,837.90	\$2,638,672.52	\$2,368,837.90	\$2,638,672.52	\$165.38	100.00%	100.00%	3,242.18 M2	3,268.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$ 779,856.34	\$ 779,477.34	\$ 779,856.34	\$779,477.03	\$ 379.31	100.00%	100.00%	762.30 M2	759.78 m2	80

PROG.	OP. OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISCO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
OP	OBRA		\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$ 0.07					
OP	Rehabilitacion de espacio multideportivo segunda etapa en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia San Martin	Hopelchen C.M	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$0.07	100.00%	100.00%	7,004.00 M2	7,004.00 M2	500

ING. HIRAMARANDA CRIDERON
DIRECTOR DE PLANEACION



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS SANCHEZ BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRALORIA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE CONTRALORIA
HCP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
M. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
HCP. CAM.
ING. IRVIN GARCIA COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS