



PROYECTO: CREDITO BANORAS-(2022)
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (JULIO-SEPTIEMBRE-2023)



PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	MONTO						AVANCE		META REAL	META REAL	BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO				
										TERCER TRIMESTRE			
			\$40,560,998.47	\$40,553,120.55	\$40,289,380.56	\$40,552,849.38	\$,149.09						
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	0.00			PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AYS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en pozo 4 en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	400	
AYS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en Hopelchen Localidad Xcupil	Xcupil	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	200	

PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en AV. Desiderio Ortega Cauch en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento Hopelchen centro	Hopelchen	\$ 835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$0.00	100.00%	100.00%	52 PZ	52 PZ	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad de Cruero San Luis Asentamiento Cruero San Luis	Cruero San Luis	\$58,626.52	\$58,626.51	\$58,626.52	\$58,626.51	\$0.01	100.00%	100.00%	10 PZA	10 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Suc Tuc Asentamiento San Francisco Suc Tuc	San Francisco Suc Tuc	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$0.00	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcalota Akal Asentamiento Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$88,807.26	\$88,807.25	\$88,807.26	\$88,807.25	\$0.01	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil Asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$44,667.31	\$44,667.30	\$44,667.31	\$44,667.30	\$0.01	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San	San Antonio Yaxche	\$89,334.62	\$89,334.61	\$89,315.62	\$89,334.61	\$0.01	100.00%	100.00%	14 PZA	14 PZA	100
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Becanchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xnabten Asentamiento Xnabten	Xnabten	\$120,992.47	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	0.00%	15 PZA	15 PZA	132
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pachutz Asentamiento Pachutz	Pachutz	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$0.00	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Chun Ek Asentamiento Chun Ek	Chun Ek	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$0.00	100.00%	100.00%	5 PZA	5 PZA	52
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pachchen Asentamiento Pachchen	Pachchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	58

[Handwritten signatures and marks]

PROG.	ELECTRIFICACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$0.00	100.00%	100.00%	34 PZA	34 PZA	244
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcupil Asentamiento Xcupil	Xcupil	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$0.00	100.00%	100.00%	20 PZA	20 PZA	188
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$0.00	100.00%	100.00%	51 PZA	51 PZA	288
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Uno en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$1,049,710.00	\$1,047,793.73	\$1,049,710.00	\$1,047,793.73	\$1,916.27	100.00%	100.00%	33 PZA	55 PZA	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Dos en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$728,722.61	\$728,722.61	\$728,722.61	\$728,722.49	\$0.12	100.00%	100.00%	37 PZA	50 PZA	650
PROG.	URBANIZACION											
URB		LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localid Xmejia asentamiento Xmejia	Xmejia	\$1,868,099.15	\$1,868,099.15	\$1,868,111.11	\$1,868,099.15	\$0.00	100.00%	100.00%	1,860 M2	1,860 M2	124
URB	Construccion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	Xcupil	\$2,368,993.85	\$2,368,993.85	\$2,369,509.77	\$2,368,993.85	\$0.00	100.00%	100.00%	2,077.40 M2	2,075.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen localid suc tuc asentamiento san francisco Suc Tuc	Suc Tuc	\$1,263,143.61	\$1,263,143.61	\$1,263,391.06	\$1,263,143.61	\$0.00	100.00%	100.00%	1,211.80 M2	1,211.80 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento san Francisco Suc Tuc	Suc Tuc	\$2,259,610.09	\$2,259,610.09	\$2,259,745.40	\$2,259,610.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,265.28 M2	1,960.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de concreto en calles Dieciseis, Dieciocho y Veintisiete el Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$2,157,637.99	\$2,157,637.99	\$2,157,826.84	\$2,157,637.99	\$454.18	100.00%	100.00%	2,292.00 M2	2,292.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero turbidle	\$1,979,866.92	\$1,979,866.92	\$1,979,949.40	\$1,979,866.92	\$0.00	100.00%	100.00%	2,158.50 M2	2,158.50 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchen	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$0.00	100.00%	100.00%	1,961.15 M2	1,961.15 M2	124
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Cruceiro San Luis asentamiento Cruceiro san Luis	Cruceiro San Luis	\$1,597,592.59	\$1,597,592.59	\$1,598,482.32	\$1,597,592.59	\$0.00	100.00%	100.00%	2,145.90 M2	2,145.90 M2	70
URB	Construccion de calles de concreto Hidraulico en Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$1,359,416.84	\$1,359,340.18	\$1,359,416.84	\$1,359,340.18	\$76.66	100.00%	100.00%	1,731.99 M2	1,045.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$352,259.69	\$352,259.69	\$352,374.20	\$352,259.69	\$0.00	100.00%	100.00%	1,164.60 M2	1,164.00 M2	80
URB	Rehabilitacion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Varos	Hopelchen C.M	\$1,409,219.47	\$1,409,219.47	\$1,409,713.96	\$1,409,219.47	\$0.00	100.00%	100.00%	745.20 M2	742.90 M2	120

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom of the page.

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAMA	ARROBADO	CONTRATADO	EREGIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construccion de Calles de asfalto en Hopelchen Localidad Yaxche Akal asentamiento Yaxche Akal	Yaxche Akal	\$ 1,294,389.09	\$1,294,389.09	\$ 1,294,563.46	\$ 1,294,389.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,572.00 M2	1,600.50 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xaan Ha asentamiento Xaan Ha	Xaan Ha	\$ 2,304,501.13	\$ 2,304,501.13	\$2,304,634.62	\$ 2,304,501.13	\$0.00	100.00%	100.00%	2,305.60 M2	2,305.60 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcoatof Akal asentamiento Xcoatof Akal	Xcoatof Akal	\$ 1,520,058.24	\$1,520,058.24	\$1,520,113.28	\$1,520,058.24	\$0.00	100.00%	100.00%	1,848.00 M2	1,813.67 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Becanthen asentamiento Becamthen	Sia Rita Becanthen	\$ 1,835,446.35	\$1,835,244.92	\$1,835,446.35	\$1,835,244.92	\$ 201.43	100.00%	100.00%	2,243.80 M2	2,243.80 M2	150
URB	Construccion de guaraniones y banquetas en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento Xcupil	XCUPIIL	\$ 278,711.82	\$278,649.83	\$278,711.82	\$278,649.83	\$ 61.99	100.00%	100.00%	197 M2	203.66 ML	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia veinticinco A en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia centro	Hopelchen C.M	\$ 1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$ 241.13	100.00%	100.00%	1,075.00 M2	1,075.00 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Komchen en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	Komchen	\$ 2,638,837.90	\$2,638,672.52	\$2,638,837.90	\$2,638,672.52	\$165.38	100.00%	100.00%	3,242.18 M2	3,268.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$ 779,856.34	\$ 779,477.34	\$ 779,856.34	\$779,477.03	\$ 379.31	100.00%	100.00%	762.30 M2	759.78 M2	80

PROG.	OP. OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EREGIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
OP	OBRA		\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$ 0.07					
OP	Rehabilitacion de espacio multideportivo segunda etapa en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia San Martin	Hopelchen C.M	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$0.07	100.00%	100.00%	7,004.00 M2	7,004.00 M2	500
	saldo programado		\$4,652.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,652.51					

ING. HIRAM ARAIDA CALDERON
DIRECTOR DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MANUEL JESUS ROYALCANT BENCOMO
DIRECTOR DE CONTRATACION

ING. IRVIA GARCIA BARRON
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
2021-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESAARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

