



PROYECTO: CREDITO BANOBRAS (2022)
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2023)



PROG.	AGUA POTABLE	MONITOS						AVANCE		META		BENEF
		PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
PROG.	OBRA	\$40,560,998.47	\$40,553,120.55	\$40,289,380.56	\$40,552,849.38	8,149.09			PROGRAMADA	REAL		
PROG.	OBRA	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	\$497,930.20	0.00			PROGRAMADA	REAL	BENEF	
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en pozo 4 en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarrudo	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$421,510.20	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	400	
AVS	Rehabilitacion de pozo profundo de agua potable en Hopelchen Localidad Xcupil	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$76,420.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1 sistema	1 sistema	200	

PROG.	ELECTRIFICACION	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
				\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	%	%		
				4,276,328.73	\$4,274,683.16	\$4,276,309.73	\$4,274,412.30	\$6,568.94						
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en AV. Desiderio Oregon Cauch en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento		Hopelchen	835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$835,119.77	\$0.00	100.00%	100.00%	52 PZ	52 PZ	650	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad de Cruero San Luis Asentamiento Cruero San Luis		Cruero San Luis	\$58,626.52	\$58,626.51	\$58,626.52	\$58,626.51	\$0.01	100.00%	100.00%	10 PZA	10 PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Suc Tuc Asentamiento San Francisco Suc Tuc		San Francisco Suc Tuc	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$95,715.66	\$0.00	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcalot Akal Asentamiento Xcalot Akal		Xcalot Akal	\$88,807.26	\$88,807.25	\$88,807.26	\$88,807.25	\$0.01	100.00%	100.00%	15PZA	15PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Bernardo Huechil Asentamiento San Bernardo Huechil		San Bernardo Huechil	\$44,667.31	\$44,667.30	\$44,667.31	\$44,667.30	\$0.01	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad San Antonio Yaxche Asentamiento San Antonio Yaxche		San Antonio Yaxche	\$89,334.62	\$89,334.61	\$89,315.62	\$89,334.61	\$0.01	100.00%	100.00%	14 PZA	14 PZA	100	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen		Becanchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xmabek Asentamiento Xmabek		Xmabek	\$120,992.47	\$121,263.21	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	100.00%	15 PZA	15 PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen		Cancabchen	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$120,992.47	\$0.00	100.00%	0.00%	15 PZA	15 PZA	132	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pachutz Asentamiento Pachutz		Pachutz	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$56,463.15	\$0.00	100.00%	100.00%	7 PZA	7 PZA	80	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Chun Ek Asentamiento Chun Ek		Chun Ek	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$37,738.86	\$0.00	100.00%	100.00%	5 PZA	5 PZA	52	
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen		Pakchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88	

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

PROG.	ELECTRIFICACION OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Komchen Asentamiento	Komchen	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$64,529.32	\$0.00	100.00%	100.00%	8 PZA	8 PZA	88
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia San	Hopelchen C.M	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$247,814.50	\$0.00	100.00%	100.00%	34 PZA	34 PZA	244
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Xcupil Asentamiento	Xcupil	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$127,620.88	\$0.00	100.00%	100.00%	20 PZA	20 PZA	188
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$323,951.54	\$0.00	100.00%	100.00%	51 PZA	51 PZA	288
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Uno en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$1,049,710.00	\$1,047,793.73	\$1,049,710.00	\$1,047,793.73	\$1,916.27	100.00%	100.00%	33 PZA	55 PZA	650
VIV	Rehabilitacion de alumbrado publico etapa Dos en Hopelchen Calle 20	Hopelchen C.M	\$728,722.61	\$728,722.61	\$728,722.61	\$728,722.49	\$0.12	100.00%	100.00%	37 PZA	50 PZA	650
PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xmreja Asentamiento Xmreja	Xmreja	\$1,868,099.15	\$1,868,099.15	\$1,868,111.11	\$1,868,099.15	\$0.00	100.00%	100.00%	1,860 M2	1,860 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xcupil Asentamiento	Xcupil	\$2,368,993.85	\$2,368,993.85	\$2,369,509.77	\$2,368,993.85	\$0.00	100.00%	100.00%	2,077.40 M2	2,075.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad suc tuc asentamiento san francisco Suc Tuc	Suc tuc	\$1,263,143.61	\$1,263,143.61	\$1,263,391.06	\$1,263,143.61	\$0.00	100.00%	100.00%	1,211.80 M2	1,211.80 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto Hopelchen Localidad Suc Tuc asentamiento san Francisco Suc Tuc	Suc tuc	\$2,259,610.09	\$2,259,610.09	\$2,259,745.40	\$2,259,610.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,265.28 M2	1,960.55 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento	Pakchen	\$2,150,349.52	\$2,149,895.34	\$2,150,349.52	\$2,149,895.34	\$454.18	100.00%	100.00%	2,292.00 M2	2,292.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calles de concreto en calles Dieciseis, Dieciocho y Veintiseiete en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento	Ukum	\$2,157,637.99	\$2,157,637.99	\$2,157,826.84	\$2,157,637.99	\$0.00	100.00%	100.00%	2,158.50 M2	2,158.50 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,979,866.92	\$1,979,866.92	\$1,979,949.40	\$1,979,866.92	\$0.00	100.00%	100.00%	1,961.15 M2	1,961.15 M2	124
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Bolonchen de Rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchen	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$2,145,780.34	\$0.00	100.00%	100.00%	2,145.90 M2	2,145.90 M2	70
URB	Construccion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Crucero San Luis	Crucero San Luis	\$1,597,592.59	\$1,597,592.59	\$1,598,492.32	\$1,597,592.59	\$0.00	100.00%	100.00%	1,731.99 M2	1,045.00 M2	150
URB	Construccion de calles de concreto hidraulico en Hopelchen Colonia San Isidro	Hopelchen C.M	\$1,359,416.84	\$1,359,340.18	\$1,359,416.84	\$1,359,340.18	\$76.66	100.00%	100.00%	1,164.60 M2	1,164.00 M2	80
URB	Rehabilitacion de calle de carpeta de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Tamarindo	Hopelchen C.M	\$352,259.69	\$352,259.69	\$352,374.20	\$352,259.69	\$0.00	100.00%	100.00%	745.20 M2	742.90 M2	120
URB	Rehabilitacion de calle de asfalto en Hopelchen Localidad Hopelchen Colonia Varos	Hopelchen C.M	\$1,409,219.47	\$1,409,219.47	\$1,409,713.96	\$1,409,219.47	\$0.00	100.00%	100.00%	3,017.53 M2	3,016.18 M2	120

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
URB	Construccion de Calles de asfalto en Hopelchen Localidad Yaxche Akal	Yaxche Akal	\$ 1,294,389.09	\$1,294,389.09	\$ 1,294,563.46	\$ 1,294,389.09	\$0.00	100.00%	100.00%	1,572.00 M2	1,600.50 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Xaan Ha	Xaan Ha	\$ 2,304,501.13	\$2,304,501.13	\$2,304,634.62	\$ 2,304,501.13	\$0.00	100.00%	100.00%	2,305.60 M2	2,305.60 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Xcalot Akal	Xcalot Akal	\$ 1,520,058.24	\$1,520,058.24	\$1,520,113.28	\$1,520,058.24	\$0.00	100.00%	100.00%	1,848.00 M2	1,813.67 M2	120
URB	Rehabilitacion de calles de asfalto en Hopelchen Localidad Becanchen	Sia Rha Becanchen	\$ 1,835,446.35	\$1,835,244.92	\$1,835,446.35	\$1,835,244.92	\$ 201.43	100.00%	100.00%	2,243.80 M2	2,243.80 M2	150
URB	Construccion de guarderias y banquetas en Hopelchen Localidad Xcupil asentamiento	XCUPIL	\$ 278,711.82	\$278,649.83	\$278,711.82	\$278,649.83	\$ 61.99	100.00%	100.00%	197 M2	203.66 ML	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto Hidraulico en calle ventinero A en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia centro	Hopelchen C.M	\$ 1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$1,090,909.70	\$1,090,668.57	\$ 241.13	100.00%	100.00%	1,075.00 M2	1,075.00 M2	124
URB	Rehabilitacion de calles de Asfalto en Komchen en Hopelchen Localidad Komchen asentamiento Komchen	komchen	\$ 2,638,837.90	\$2,638,672.52	\$2,368,837.90	\$2,638,672.52	\$165.38	100.00%	100.00%	3,242.18 M2	3,268.00 M2	150
URB	Rehabilitacion de calle de concreto hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	\$ 779,856.34	\$ 779,477.34	\$ 779,856.34	\$779,477.03	\$ 379.31	100.00%	100.00%	762.30 M2	759.78 M2	80

PROG.	OP. OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
OP	Rehabilitacion de espacio multiporptivo segunda etapa en Hopelchen Localidad Hopelchen colonia San Martin	Hopelchen C.M	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$3,127,406.40	\$3,127,406.33	\$0.07	100.00%	100.00%	7,004.00 M2	7,004.00 M2	500
	saldo programado		\$4,652.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,652.51					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

ING. HIRVAIN OBEJ COLLETTI
 DIRECTOR DE PLANEACION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

L. I. ELY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRATOS
 HOP. CAM.

H.C. MANUEL JESUS ANIEL BENCOMO
 DIRECTOR DE CONTRATOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.

ING. IRVIN OBEJ COLLETTI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS