

CHENENHO		PROYECTO: FONDO PETROLERO 2023 (FOPET)										CAMPECHE	
		AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE-2023)											
		CUARTO TRIMESTRE											
PROG.	DENOMINACION	MONITOS										META REAL	BENEF
		LOCALIDAD	PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$729,896.35	\$726,896.35	\$729,035.58	\$726,513.35	73.00	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
DRE	Rehabilitacion de Drenaje pluvial en calle 22 y 19 colonia acentro localidad Hopelchen	HOPELCHEN	\$121,873.98	\$121,873.98	\$124,036.93	\$121,873.98	\$0.00	100.00%	91.35%	120 ML	119 ML	200	
DRE	Rehabilitacion de drenaje pluvial en calle 20 y 19 colonia dolores laza localidad Hopelchen Municipio de Hopelchen	HOPELCHEN	\$423,795.19	\$423,795.19	\$423,657.47	\$423,795.19	\$0.00	100.00%	98.26%	72.60 M	91.35 M	70	
SE	suministro y colocacion de luminarias en el municipio de Hopelchen localidad Hopelchen colonia dolores laza	HOPELCHEN	\$181,217.18	\$181,217.18	\$181,144.18	\$181,144.18	\$73.00	100.00%	99.98%	18 pzas	18 PZAS	90	

NOTA : DE LA OBRA DE SUMINISTRO DE COLOCACION DE LUMINARIA FUE EJECUTADO CON RECURSOS DE FOPET E INTERES

FOPET \$181,195.81
 INTERES \$21.37
 TOTAL \$181,217.18

CHENENHO		PROYECTO: FONDO PETROLERO 2022 (FOPET)										CAMPECHE	
		AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE- DICIEMBRE-2023)											
		CUARTO TRIMESTRE											
PROG.	DENOMINACION	LOCALIDAD	MONITOS				POR EJERCER	AVANCE		META		BENEF	
			PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO		FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$372,781.30	\$372,781.30	\$372,781.30	\$372,781.30	0.00	100.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF	
DRE	Rehabilitacion de Drenaje pluvial en calle 22 y 19 coloni acentro localidad Hopelchen	Hopelchen	\$372,781.30	\$372,781.30	\$372,781.30	\$372,781.30	\$0.00	100.00%	\$100.00	120 ML	119 ML	200	
NOTA:			OBRA: EJECUTADO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO PETROLEROS 2022 Y 2023										
			Aportacion fondo petrolero- 2023		\$124,218.69								
			Aportacion fondo petrolero- 2022		\$372,781.30								
			MONTO TOTAL APROBADO		\$496,999.99								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRATORIA
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 HOP. CAM.



PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) - 2023)
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (OCTUBRE-DICIEMBRE) 2023



PROG.	APO AGUA ENTUBADA	MONTOS						AVANCE		META		BENEF
		PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL		
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,499,698.53	\$2,499,264.96	433.57	100.00%	99.98%	PROGRAMADA	REAL	
APO	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,249,800.77	\$1,249,568.77	\$232.00	100.00%	99.98%	950.50 M	964 M	200
APO	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	\$545,698.88	\$545,698.88	\$545,647.31	\$545,468.67	\$178.64	100.00%	99.98%	333.51 M	297 M	200
APO	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	\$704,301.12	\$704,301.12	\$704,250.45	\$704,227.52	\$22.93	100.00%	100.00%	593.30 M	639 M	200

ING. HIRSHKRAIDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION

L.I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. MANUEL JESUS SANABRIA
 DIRECTOR DE CONTRATORIA

ING. RIVIN ORTEGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 DIRECCION DE CONTRATORIA
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.



PROYECTO: RAMO-33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2023
 AVANCE FISCO-FINANCIERO (OCTUBRE - DICIEMBRE 2023)



PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	MONITOS				AVANCE		METRA PROGRAMADA	METRA REAL	BENEF	
			PROGRAMA	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	PHISICO	FINANCIERO				
PROG.	OBRA	Hopelchén	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,979.78	\$1,499,979.78	0.00	100.00%	100.00%	248 M2	248 M2	800
URB	Construcción y equipamiento de parque público lineal en Hopelchén Localidad Hopelchén asentamiento dolores lanz (etapa 1)	Hopelchén	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,979.78	\$1,499,979.78	\$0.00	100.00%	100.00%	248 M2	248 M2	800

CUARTO TRIMESTRE

ING. JUAN CARLOS GALDEKON
 DIRECTOR DE PLANEACION

L. L. EISY BEATRIZ CANICHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL

DR. MANUEL JESUS SOYANCA BENCOMIO
 DIRECTOR DE CONTRATACION

ING. IRVING EDGAR COLLICHINI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE CONTRATACION
 HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 2021-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 HOP. CAM.