



PROYECTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO-33-FISM-2022 )

AVANCE FISICO-FINANCIERO (ABRIL-JUNIO) 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

PROG.	AGUA POTABLE	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		META		BENEF.
								FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	
			\$95,609,390.00	\$37,248,361.66	\$28,250,647.34	\$19,028,208.19	76,581,181.81	0.00%	0.00%	PROGRAMADA	REAL	
	OBRA		\$8,737,194.17	\$3,328,024.40	\$3,325,023.07	\$3,321,537.20	5,310,873.62	0.00%	100.00%	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xmbaben asentamiento Xmbaben	Xmbabén	\$425,860.36	\$424,232.87	\$424,232.87	\$424,232.87	\$0.00	100.00%	100.00%	1 ISTEMA	1 ISTEMA	1228
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pakchen asentamiento Pakchen	Pakchen	\$679,098.56	\$679,098.45	\$678,948.10	\$678,948.10	\$150.35	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	231
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Bolonchen de rejon asentamiento Bolonchen de Rejon	Bolonchén de Rejón	\$408,196.53	\$408,196.53	\$406,086.51	\$406,086.51	\$2,098.02	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ramon Corona asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$225,925.00	\$225,925.98	\$225,177.45	\$225,177.45	\$748.53	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1200
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Xcan ha asentamiento Xcan ha	Xcanhá	\$333,125.72	\$333,125.70	\$333,121.27	\$333,121.27	\$4.43	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	140
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchen Localidad Hopelchen asentamiento San Martín	Hopelchén	\$281,083.08	\$256,631.82	\$256,631.82	\$255,671.26	\$1,160.56	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,040
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Dzibalchen asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$752,436.56	\$684,979.37	\$684,979.37	\$683,817.54	\$1,161.83	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	1,300
AYS	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Ukum asentamiento Ukum	Ukum	\$327,080.94	\$315,633.68	\$315,633.68	\$314,470.20	\$1,163.48	100.00%	100.00%	1 SISTEMA	1 SISTEMA	250
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Chunek, Asentamiento Chunek	Ichek	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00	0.00%	0.00%	1 OBRA	1 OBRA	
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Ichek, Asentamiento Ichek	Chun-Ek	\$1,153,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,349.00	0.00%	0.00%	1 OBRA	1 OBRA	
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Hopelchén, Localidad Bolonchén de Rejón, Asentamiento Bolonchén de Rejón	Bolonchén de Rejón	\$1,982,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982,622.00	0.00%	0.00%	3 OBRAS	3 OBRAS	
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Pozo Centro en Hopelchén, Localidad Chunchintok, Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$251,208.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,208.28	0.00%	0.00%	1 OBRA	1 OBRA	
AYS	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Pozo Cerro en Hopelchén, Localidad Chunchintok, Asentamiento Chunchintok	Chunchintok	\$279,707.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,707.14	0.00%	0.00%	1 OBRA	1 OBRA	

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	DRENAJE PLUVIAL	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
AVS	Construcción de drenaje pluvial 2 etapa (canalbanqueta)	Chenchoh	\$3,925,956.76	\$2,861,796.02	\$1,742,621.51	\$0.00	\$3,878,413.67	0.00%	0.00%			
AVS	Construcción de drenaje en calle 27-a colonia san martin	Hopelchén	\$1,026,792.20	\$979,760.14	\$978,634.79	\$0.00	\$979,760.14	5.00%	0.00%	218 ML		110
AVS	Construcción de drenaje pluvial en Hopelchen	Vicente Guerrero	\$1,016,617.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,617.65	0.00%	0.00%	1 obra		
AVS	Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,882,546.91	\$1,882,035.88	\$763,986.72	\$0.00	\$1,882,035.88	5.00%	0.00%	310 ml		100
PROG.	ELECTRIFICACION		\$2,537,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537,376.80	0.00%	0.00%			
VIV	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Bolonchen de rejon	Bolonchén de Rejón	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	0.00%	0.00%	158 ml		
VIV	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Xcalot akal	Xcalot Akal	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%	400 ml		
VIV	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Hopelchen, Colonia Dolores Lanz	Hopelchén	\$863,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,376.80	0.00%	0.00%	365 ml		
PROG.	OBRA	LOCALDADA	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Construcción de calles de asfalto en Hopelchen localidad Pach Uitz Asentamiento Pach Uitz	Pach-Uitz	\$36,373,613.39	\$19,261,442.37	\$17,656,006.40	\$10,853,574.65	\$25,516,122.74	0.00%	0.00%			
URB	Rehabilitación de calles de Asfalto en Hopelchen localidad Xmbaben Asentamiento Xmbaben	Xmbabén	\$1,915,212.92	\$1,915,115.77	\$1,915,022.68	\$574,506.81	\$1,340,608.96	100.00%	30.00%	1,862.18 m2		120
URB	Rehabilitación de calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Suctuc Asentamiento San Francisco Suctuc	suc tuc	\$1,763,693.23	\$1,763,640.77	\$1,763,496.03	\$529,048.81	\$1,234,591.96	100.00%	30.00%	1,800 m2		125
URB	Rehabilitación de calles de Asfalto en Hopelchen Localidad Chan chen Asentamiento Chan chen	Chanchen	\$2,486,567.58	\$2,486,533.23	\$2,486,294.41	\$2,486,275.65	\$257.58	100.00%	100.00%	2,616.18 m2	2,127.45 M2	150
URB	Rehabilitación de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Ich Ek Asentamiento Ich Ek	Ichek	\$1,880,006.66	\$1,879,960.01	\$1,879,920.82	\$563,976.25	\$1,315,983.76	100.00%	30.00%	1,296 m2		135
URB	Construcción de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad Dzibalchen Asentamiento Dzibalchen	Dzibalchén	\$1,874,184.79	\$1,874,118.10	\$1,873,949.69	\$1,873,453.40	\$664.70	100.00%	100.00%	1,920 m2	1,640 M2	140
URB	Rehabilitación de Calle de Asfalto en Hopelchen Localidad El Poste Asentamiento El Poste	El Poste	\$1,556,714.49	\$1,555,305.53	\$1,554,259.29	\$1,553,768.44	\$1,537.09	100.00%	100.00%	2,616.18 m2	1,160 M2	150
URB	Rehabilitación de calle 24, colonia Sta. Cruz de carpeta asfáltica	Hopelchén	\$1,797,311.44	\$1,797,202.95	\$1,797,089.88	\$539,126.96	\$1,258,075.99	100.00%	30.00%	1,334.54 M2		90
URB	Rehabilitación de Calles de concreto	Vicente Guerrero Iturbide	\$1,100,266.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,266.88	0.00%	0.00%	1,146.0 M2		
URB	Rehabilitación de Calles de concreto	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,406,759.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406,759.33	0.00%	0.00%	2,430 M2		

A

o

**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG.	OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
URB	Rehabilitación de Calles de Concreto	Cancabchén	\$1,851,626.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,626.90	0.00%	0.00%	1,872 M2		
URB	Rehabilitación de Calles de Concreto (escuela Justo Sierra)	Ukum	\$2,089,934.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,934.82	0.00%	0.00%	2,126 M2		
URB	Construcción de Calle de Concreto Calle cinco en Hopelchén Localidad Hopelchén Asentamiento Dolores Lanz	Hopelchén	\$1,633,873.97	\$1,633,413.10	\$1,633,057.59	\$489,917.28	\$1,143,495.82	100.00%	0.00%	1,467.06 m2		100
URB	Rehabilitación de calle 10 y 8, Colonia San Isidro	Hopelchén	\$1,380,908.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,908.80	0.00%	0.00%	1,392 M2		
URB	Rehabilitación de Calle 20A, colonia Barrio Norte, de concreto hidráulico	Hopelchén	\$1,862,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,854.50	0.00%	0.00%	1,818 M2		
URB	Rehabilitación de calle 25 y 28A, Colonia San Roman	Hopelchén	\$1,450,377.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,377.10	0.00%	0.00%	1,266 M2		
URB	Rehabilitación de Calle de Concreto en Calles Dieciocho, Veinte Y Veintuno en Hopelchén Localidad Becanchen Asentamiento Becanchen	Santa Rita Becanchen	\$1,377,587.14	\$1,377,513.11	\$1,376,983.25	\$867,634.56	\$509,878.55	100.00%	63.00%	1,396.01 m2		100
URB	Construcción de calles de concreto en Hopelchén Localidad San Bernardo Huechil asentamiento San Bernardo Huechil	San Bernardo Huechil	\$1,603,531.34	\$1,601,965.23	\$0.00	\$0.00	\$1,601,965.23	0.00%	0.00%	1,596.12 m2		124
URB	Construcción de calles de concreto	San Antonio Yaxche	\$1,436,197.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,197.67	0.00%	0.00%	1,435 M2		
URB	Construcción de calles de concreto	Dzibalchén	\$1,976,700.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,700.64	0.00%	0.00%	1,996 M2		
URB	Rehabilitación de calles de concreto	San Juan Bautista Sahcabchen	\$1,293,516.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,516.51	0.00%	0.00%	1,290 M2		
URB	Construcción de Guarniciones Y Banquetas en Calle Diecinueve en Hopelchén Localidad Hopelchén Asentamiento San Isidro	Hopelchén	\$1,376,674.81	\$1,376,674.57	\$1,375,922.76	\$1,375,866.49	\$808.08	100.00%	100.00%	890.30 ML	1,240.05 M2	150
URB	Construcción de guarniciones y banquetas	Xcupil	\$259,111.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,111.87	0.00%	0.00%	180 ML		
PROG.	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>PROGRAM.</b>	<b>APROBADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>FISICO</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>BENEF</b>
OP	Rehabilitación de casa de salud	Xbilincook	\$5,353,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,353,164.00	0.00%	0.00%			
OP	Rehabilitación de parque	Xmejía	\$1,869,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,530.00	0.00%	0.00%	1 obra		
OP	Construcción de parque	Xcanhá	\$2,698,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,634.00	0.00%	0.00%	1 obra		
OP	Rehabilitación de parque	Pach-Uitz	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	0.00%	0.00%	1 obra		








### DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	OTROS PROYECTOS	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en hopelichen Localidad Komchen Asentamiento Komchen	Komchén	\$1,702,003.00	\$1,701,680.26	\$1,701,333.68	\$510,400.10	\$1,191,280.16	100.00%	30.00%	2 KM		45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosechas en Hopelichen Localidad Cancabchen Asentamiento Cancabchen	Cancabchén	\$1,701,452.00	\$4,700,453.13	\$0.00	\$0.00	\$1,700,453.13	0.00%	0.00%	1.70 KM		65
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chunchintok	\$1,703,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,256.00	0.00%	0.00%	2 KM		
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelichen Localidad Xculoc Asentamiento Xculoc	Xculoc	\$1,701,000.00	\$1,700,966.42	\$0.00	\$0.00	\$1,700,966.42	0.00%	0.00%	2 KM		58
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chanchén	\$1,702,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,401.00	0.00%	0.00%	2 KM		
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Bolonchén de Rejón	\$2,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,000.00	0.00%	0.00%	2.50 KM		
OP	Rehabilitacion de Camino Saca Coeochas en Hopelichen Localidad Ramon Corona Asentamiento Ramon Corona	Ramón Corona	\$1,701,000.00	\$1,700,867.30	\$1,700,777.28	\$1,700,442.16	\$425.14	100.00%	100.00%	3.33 KM	3.33 KM	60
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha en Hopelichen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero Iturbide	Vicente Guerrero Iturbide	\$2,125,000.00	\$2,124,850.36	\$2,124,885.40	\$2,121,066.10	\$3,784.26	100.00%	100.00%	2.50 KM	2.50 KM	45
OP	Rehabilitacion de Camino Sacacosecha	Chunuxmil	\$2,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,000.00	0.00%	0.00%	2.50 KM		

X X

X

X

X

**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			\$10,210,404.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,210,404.21	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Hopelchén	\$575,234.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,234.04	0.00%	0.00%	4 cuartos		16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	San Juan Bautista Sahcabchen	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Suc-tuc	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Crucero San Luis	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Ichek	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	El Poste	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Katab	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Yaxche-Akal	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xcalot Akal	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Bolochén de Rejón	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Chumayxic	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	San Antonio Yaxche	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xculuc	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Viente Guerrero Iturbide	\$575,234.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,234.04	0.00%	0.00%	4 cuartos		16
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Paikchen	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Chencoh	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	El Pedregal	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Ukum	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Chunchintok	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Cancabchén	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xcanhá	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xmabén	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12
MEV	Construcción de Cuarto Dormitorio	Xmejía	\$431,425.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,425.53	0.00%	0.00%	3 cuartos		12

X

φ

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF.
			\$4,649,993.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649,993.40	0.00%	0.00%			
MEV	Construcción de Techo Firme	Hopelchén	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	San Juan Bautista Sahcabchen	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Suc-Tuc	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Crucero san Luis	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Ichek	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcupil	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Santa Rita Becanchén	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	Komchén	\$106,896.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.40	0.00%	0.00%	2 Techos		8
MEV	Construcción de Techo Firme	El Poste	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Katab	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcalot Akal	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Bolomchén de Rejón	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Chunyaxnic	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xbilnook	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	San Antonio Yauche	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xculoc	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Dzibalchén	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Vicente Guerrero	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Pakchen	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chenchoh	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Ramón Corona	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Ukum	\$213,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,792.80	0.00%	0.00%	4 Techos		16
MEV	Construcción de Techo Firme	Chunchintok	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Cancabchén	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xcanhá	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xnabien	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chanchen	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Chun-Ek	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Pach-Uitz	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12
MEV	Construcción de Techo Firme	Xmejía	\$160,344.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,344.60	0.00%	0.00%	3 Techos		12

*Handwritten mark resembling a stylized 'd' or 'p'.*

*Handwritten 'X' mark.*

*Handwritten signature or scribble.*

**DIRECCION DE PLANEACION**

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Hopelichén	\$3,971,683.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971,683.30	0.00%	0.00%	4 Baños		16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	San Juan bautista sahicabchen	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Suc-tuc	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Cruceiro san Luis	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Ichek	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xcupil	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Santa Rita Becanchén	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Komchén	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Bolomchén de Rejón	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Chunyaxnic	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	San Antonio Yaxche	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xculoc	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Dzibalchén	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Vicente Guerrero Iturbide	\$244,411.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,411.28	0.00%	0.00%	4 Baños		16
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Paikchen	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Ukum	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Chunchintok	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Cancabchén	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xcan - há	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xmabén	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12
MEV	Construcción de Cuarto para Baño (Sin Fosa Septica)	Xmejía	\$183,308.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,308.46	0.00%	0.00%	3 Baños		12

*(Handwritten marks: a large 'X' and a signature)*

DIRECCION DE PLANEACION

PROG.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	BENEF
MEV	Construcción de Piso Firme	Xcupil	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Santa Rita	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Becanchén	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Komchén	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	El Poste	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Katab	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Yaxche-akal	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Xcalot Akal	\$35,964.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964.57	0.00%	0.00%	3 Pisos		12
MEV	Construcción de Piso Firme	Churyaxnic	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
MEV	Construcción de Piso Firme	San antonio	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
MEV	Construcción de Piso Firme	yaxche	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
MEV	Construcción de Piso Firme	Xculoc	\$47,952.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,952.76	0.00%	0.00%	4 Pisos		16
PROG.	DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. REG.	LOCALIDAD	\$2,868,281.70	\$2,868,281.40	\$0.00	\$521,187.98	\$2,347,093.42	0.00%	0.00%			200
U9	Programa de gastos indirectos	Hopelchen	\$2,868,281.70	\$2,868,281.40	\$0.00	\$521,187.98	\$2,347,093.42	18.17%	0.00%	1 Informe		

ING. HIRAN ARANDA CALDERÓN  
DIRECTOR DE PLANEACION



L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA  
TESORERA MUNICIPAL



ING. MANUEL ESTEBAN CANCANT-BENCOMO  
DIRECTOR DE CONTRALORIA



ING. IRVIN OBERDUELLI CH  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DANIEL SALAZAR CANCHE  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL  
HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL  
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE CONTRALORIA  
HOP. CAM.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
HOP. CAM.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
2021-2024  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
MUNICIPAL. MURANG : FOMENTO ECONOMICO  
HOP. CAM.

