



PROYECTO: RAMO-33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2023
 AVANCE FISICO-FINANCIERO (JULIO - SEPTIEMBRE-2023)



PROG.	URBANIZACION	LOCALIDAD	MONITOS				AVANCE		META	PROGRAMADA	REAL	BENEF
			PROGRAM.	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO				
PROG.	OBRA	LOCALIDAD	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,979.78	\$449,993.94	1,050,006.06					
URB	Construccion y equipamiento de parque publico lineal en Hopelchén Localidad Hopelchén asentamiento dolores lanz (etapa 1)	Hopelchén	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,979.78	\$449,993.94	\$1,050,006.06	100.00%	30.00%	248 M2	248 M2	800

TERCER TRIMESTRE

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 DIRECTOR DE PLANEACION

L. I. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA
 TESORERA MUNICIPAL

J.C. MANUEL JESUS SOÑANGATT BENIGNO
 DIRECTOR DE CONTRALORIA

ING. IRVIN OJEDA CULL CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS